


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio : 07:00 horas.


- Se hace suministro de 7ms. De arena y 7ms de gravón.
- Se retira madera embebida en parte baja de losa de azotea, se presiona con el concreto.
- Colando dala en azotea para recibir block en pretil del eje 1.
- se avanza con enjarres en pretiles de la azotea.
- se hace ~~acabado~~ en dens glass en faldón del eje 2.
- se suministran 3 vigas del volado de los ejes 6-7 A-B y comienzan con el montaje.
- Este día se coloca block en marco de puerta de acceso arriba del VMA
- Con personal eléctrico especialista se retira cable de alimentación eléctrica del equipo de aire que retiramos en el nivel 2.

Final : 18:00 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Herriás.
residente de obra

Por la contratista Arturo Hernández Pérez / Nospal construcciones, S.A de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordoñez
superintendente de construcción