

## • ACTIVIDADES DIARIAS •

Se realizó el retiro de fangos y se resguardó en bodega, así como se realizó la desconexión del equipo de aire acondicionado.

Se concluyó la colocación de block en muro del eje 6 entre C y D dejándolo a nivel de cerramiento.

Además, se realizó el colado de cadena intermedia en eje 6 entre A y C y en el eje A entre 5 y 6.

El Residente de Obra programa una reunión para resolver asuntos importantes de la ejecución de la obra e informará estar presente el Ing. Ramón Roldán, encargado del proyecto estructural.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. ~~Joan~~ <sup>Joan</sup> Arcey Alarcón Torrijos  
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A.  
de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordóñez  
Superintendente de Construcción