


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- Por la mañana llega el segundo, y último embarque de opti cretes, con esto se tiene el total de muros a montar.
- Sigue el retiro de pontales metálicos de apoyo del colado de la azotea.
- Se inicia el montaje de muros prefabricados en el eje D, Fachada principal en segundo nivel.
- Hacen emboquillado de piso cerámico en área común y sardinel del eje D.


Final: 14:30 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.



Ing. Joan Andrey Alarcón Iturríos
resident de obra

- Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Mospal contracciones, S.A de C.V.



Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción