


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Opticrete inicia con montaje de muros prefabricados en el eje 1.
- Sigue la colocación de block en prefites del eje 6 y D.
- Continúan con colado de castillos en eje 6 y D.
- Se hace retiro de cimbra de fondo y puntales metálicos en el nivel 3.
- Sigue instalación de piso cerámico en área de baños y UMA del nivel 2.
- Avanza la colocación de dens glass en platón de terraza del nivel 2.
- En el Faldón de la fachada principal sigue la colocación de dens glass en parte superior.

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.


Ing. Joan Andrey Alarcón Horrios
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal Construcciones, S.A de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción