

ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio: 07:00 horas


- Se termina la colocación de bloque en muros de codo de elevadores.
- Ing. Ramón Vega hace entrega de lista de observaciones en trabajos de soldadura, se procede a corregirlos.
- Avanza la instalación de tabla roca y pasto en muros interiores en los archivos A y B.
- Llega el embarque con lámina, perneadora y vigas de volado, y se procede al montaje.
- Se hace replicación de soldadura en unión de columnas del eje 5.

• Final: 18:00 horas

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa:


Ing. Juan Andrés Alarcón Llorrios
Residente de obra

Por la contratante: Arturo Hernandez Perez y Nospal constructoras, S. A de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
superintendente de construcción