


ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Sigue el habilitado de trabe de borde para perimetro de losa del nivel +46.75, el armado es con 8 varillas del no. 3 y estribos del no. 3 a cada 20 cms.
- Sigue con la instalación de pernos en lámina steel deck.
- Avanza la colocación de cimbra de Fondo en el eje A para recibir trabe de borde en la losa.
- En el área de los baños sigue la instalación de piso cerámico
- Comienza instalación de portales metálicos para recibir losa de Fondo de trabe de borde

Final: 18:00 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Joan Andrey Alarcón Huertos
Residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez, Maspal Construcciones, S.A. de C.V.


Arg. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de obra