

## • ACTIVIDADES DIARIAS

• Inicio 07:00 horas

• Continuaron sobiendo Vigas de Cuadrante 1-4, A-C.

• Avanza block en muro del Archivo A.

• Inicia demolición de concreto para descubrir la lámina de viga del eje D, para la conexión de columnas CO-A7 y CO-A8.

• Se incrementa fuerza de trabajo con 4 montadores más un soldador.

• Visita a la obra el Ing. Rodolfo para definir los detalles de conexión de columnas del eje D, informa que por la tarde de este día hará llegar el detalle por escrito.

• Sigue block en archivo B.

• Visita a la obra personal del Ing. Karim Valenzuela para tomar muestra de concreto del vaciado de data intermedia del archivo B.

• Final: 18:00 horas

• Por el H. congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Joan Andrey Alarcón Ibarra  
Residente de obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Mospal construcciones, S.A.

de C.V.

Arg. Ángel Córdova  
superintendente de obra