



0

FECHA

17/10/2022

CONTRATISTA:

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

DOMICILIO: LOS NARANJOS #1920, COL. LA CAMPIÑA,
C.P. 80060, CULIACAN, SINALOA

R.F.C.
HELE580715ST0

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220880	C.C.T.	25EES0052D	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO			LOCALIDAD:	GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA)	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$984,806.23

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$344,682.18

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$984,806.23

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS \$ 33,010.59

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 33,010.59

**POR CIERRE DE CONTRATO SE
COBRA:**

SUB TOTAL=	\$ 33,010.59	\$ 30,962.09
I.V.A AL 16 %	\$ 5,281.69	\$ 4,953.94
TOTAL =	\$ 38,292.28	\$ 35,916.03


ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

CONTRATISTA


ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 17/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

DOMICILIO: LOS NARANJOS #1920, COL. LA CAMPIÑA, C.P. 80060, CULIACAN, SINALOA

R.F.C.

HELE580715ST0

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220880	C.C.T.	25EES0052D	ESTIMACIÓN:		02 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO				LOCALIDAD:	GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA)	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$984,806.23
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$344,682.18
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$984,806.23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS										
10002	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO, DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE 2X4" FSC, CABLE (2-12 1-14T) CONDUMEX, INCLUYE: TUBERIA GALV. S/R GRADO ELÉCTRICO DE 16 MM (1/2"), CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, NO INCLUYE TAPAS Y/O CONTACTOS.	SAL	58.00	\$ 2,068.28	\$ 119,960.24	60.00	57.00	-57.00	3.00	\$6,204.84
10009	TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS PARA ITM PRINCIPAL DE 2 POLOS DE 100, INCLUYE INTERRUPTORES, MANO DE OBRA	PZA	3.00	\$8,935.25	\$26,805.75	3.00	0.00	0.00	3.00	\$26,805.75
TOTAL										\$33,010.59
SUBTOTAL ESTIMACION										\$33,010.59

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA

Supervisor