


CONTRATISTA: ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ DIRECCION: LOS NARANJOS #1920, COL. LA CAMPIÑA, C.P. 80060, CULIACAN, SINALOA		HOJA: <b>1 de 1</b>	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. HELE580715ST0		Fecha: 17-oct-22	

**FINIQUITO DE OBRA**

PLANTEL:	PGO: 22109	No DE OBRA: 220880	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO	LOCALIDAD: GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA)	MUNICIPIO: NAVOLATO
DESCRIPCION:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.				
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 30-sep-22	AL: 28-nov-22	CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-SEC-254-2022	FECHA DE CONTRATO: 23-sep-22	
IMPORTE DE OBRA:	\$ 984,806.23	CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 344,682.18	PERIODO CONVENIO ADICION/			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 984,806.23	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:			

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE)													
REHABILITACION													
10001	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO POR LOSA CON CABLE (2-14, 1-14) CON DUMEX, INCLUYE: CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	SAL	134.00	\$ 1,266.20	\$169,670.80	134.00	\$169,670.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	134.00	\$169,670.80
10002	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO, DUPLEX DE 15 AMP, CON CAJA DE 2X4" FSC, CABLE (2-12 1-14) CON DUMEX, INCLUYE: TUBERIA GALV. S/R GRADO ELECTRICO	SAL	58.00	\$ 2,068.28	\$119,960.24	58.00	\$119,960.24	2.00	\$4,136.56	0.00	\$0.00	60.00	\$124,096.80
10003	SALIDA MONOFASICA, POLARIZADO DE 15 AMP, CON CAJA DE 2X4" GALVANIZADA, CABLE (2-12 1-14), CON DUMEX, INCLUYE: TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO DE 16 MM (1/2")	SAL	44.00	\$1,522.22	\$66,977.68	44.00	\$66,977.68	2.00	\$3,044.44	0.00	\$0.00	46.00	\$70,022.12
ELEC. LUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	126.00	\$3,198.42	\$403,000.92	126.00	\$403,000.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	126.00	\$403,000.92
10006	PANEL LED DE SOBREPONER DE 40 W MEGAMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, FLETE ALMACEN-OBRA Y MANOBRAS ( NO INCL. CABLEADO)	PZA	6.00	\$1,936.81	\$11,620.86	6.00	\$11,620.86	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$11,620.86
10007	PROYECTOR LED DE SOBREPONER DE 150 W MEGAMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, FLETE ALMACEN-	PZA	8.00	\$2,468.75	\$19,910.00	8.00	\$19,910.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$19,910.00
10008	APAGADOR DOBLE BITICINO MATERIAL INTERIOR METAL MONOFASICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION	PZA	26.00	\$395.89	\$10,293.14	26.00	\$10,293.14	1.00	\$395.89	0.00	\$0.00	27.00	\$10,689.03
10009	TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS PARA ITM PRINCIPAL DE 2 POLOS DE 100, INCLUYE INTERRUPTORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	\$8,935.25	\$26,805.75	3.00	\$26,805.75	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$26,805.75
10010	ALIMENTACION A TABLERO TABLERO DE CONTROL INCL. 2 FASES (2 # 4); 1 NEUTRO (1#4); 1 TIERRA DESNUDO (1#6),	ML	90.00	\$230.35	\$20,731.50	66.00	\$15,203.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	66.00	\$15,203.10
					\$848,970.89		\$843,442.49		\$7,576.89		\$0.00		\$851,019.38
REHABILITACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS													
	SUMA REHABILITACION:				\$848,970.89		\$843,442.49		\$7,576.89		\$0.00		\$851,019.38
					\$848,970.89		\$843,442.49		\$7,576.89		\$0.00		\$851,019.38
	IVA 16%				\$135,835.34		\$134,950.80		\$1,212.30		\$0.00		\$136,163.10
	TOTAL:				\$984,806.23		\$978,393.29		\$8,789.19		\$0.00		\$987,182.48
					SALDO QUE SE CANCELA	\$2,376.25							

  
ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ  
Contratista

  
ING. RAUL SALCEDO GARCIA  
Supervisor