



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:  
27 DE OCTUBRE DE 2022.  
TERMINO:  
22 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-07	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA LOMAS DEL GUAYABO-EL BAJIO)	MAZATLAN	ESTATAL	\$97,290.50	\$97,290.50	\$97,290.50	\$0.00	100	100