

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/12/2022

INICIO:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

30 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-10	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL AUTOPISTA BENITO JUAREZ)	VARIOS	ESTATAL	\$21'055,954.26	\$21'055,954.26	\$21'055,954.26	\$0.00	100	100