



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

20 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
731	REHABILITACION DE CALLES DE SALVADOR ALVARADO.	SALVADOR ALVARADO	ESTATAL	\$1'423,638.72	\$1'423,638.72	\$1'423,638.72	\$0.00	100	100