

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLEJON No. 2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0708A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$629,552.33

Importe del Contrato s/IVA: \$1,905,567.08

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 15/08/2023 al 15/11/2023

Periodo de la Estimación: 01/10/2023 al 15/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	
P03	OBRA CIVIL	43,561.28
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	212,088.27
P06	OBRAS VIALES	69,331.86
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	297,450.49
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	7,120.43
Total Paquete s/IVA:		629,552.33
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$629,552.33

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLEJON No. 2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0708A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,905,567.08

Periodo del Contrato 15/08/2023 al 15/11/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$629,552.33

Periodo de la Estimación: 01/10/2023 al 15/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO												
P03	OBRA CIVIL											
P03S30	LOSAS											
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	490.00	\$51.89	0.00	463.2500		463.25	26.75	\$24,038.04	94.54	%
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA											
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	243.00	\$66.01	0.00	243.0000		243.00	0.00	\$16,040.43	100.00	%
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	54.00	\$76.02	0.00	44.6400		44.64	9.36	\$3,482.81	82.67	%
Total Partida:										43,561.28		
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO											
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT											
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	110.00	\$3,811.11	0.00	55.6500		55.65	54.35	\$212,088.27	50.59	%
Total Partida:										212,088.27		
P06	OBRAS VIALES											
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD											
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	78.00	\$888.87	0.00	78.0000		78.00	0.00	\$69,331.86	100.00	%

Total Partida: 69,331.86

MORADA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ESTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLEJON No. 2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0708A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,905,567.08

Periodo del Contrato 15/08/2023 al 15/11/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$629,552.33

Periodo de la Estimación: 01/10/2023 al 15/10/2023

		Contrato		Estimación		Esta	Acumulado		Monto Estimado			
Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones		Por Ejercer			Avance
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES											
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU											
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	391.00	\$380.56	0.00	391.0000	391.00		0.00	\$148,798.96	100.00	%
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.											
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	291.00	\$510.83	0.00	291.0000	291.00		0.00	\$148,651.53	100.00	%
Total Partida:										297,450.49		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S03	PINTADO DE GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA TRAFLEX COLOR AMAR											
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	291.00	\$70.36	0.00	101.2000	101.20		189.80	\$7,120.43	34.78	%
Total Partida:										7,120.43		


 MORADA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO