

PENTA ESPACIO

DOMICILIO FISCAL:  
NEVADO DE COLIMA 6306 LA CAMPIÑA  
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82136  
R.F.C.: PES080418371  
REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

EXPEDIDO EN:  
NEVADO DE COLIMA 6306 LA CAMPIÑA  
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82136  
R.F.C.: PES080418371

DOMICILIO FISCAL DEL CLIENTE:  
MUNICIPIO DE ESCUINAPA  
PALACIO MUNICIPAL SN ESCUINAPA CENTRO  
ESCUINAPA, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82400  
R.F.C.: MES860102MF0  
USO CFDI: CONSTRUCCIONES  
DOMICILIO FISCAL: 82400  
REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSIÓN: 4.0  
FOLIO FISCAL: CAEC5E0E-3E4E-4F09-B878-487A1C1C4654  
CERTIFICADO SAT: 00001000000504204971  
SERIE CSD: 00001000000501899966  
FECHA CERTIFICACIÓN: 15/JUN./2023 12:09:32  
SERIE Y FOLIO: 374  
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/JUN./2023 11:06:00  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 82136  
EXPORTACIÓN: NO APLICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	OBJETO IMP	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PAGO DE ESTIMACION 02 SOBRE EL CONTRATO NO ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.  SUBTOTAL DE ESTIMACION=\$529,764.41 AMORTIZACION DEL ANT 35%=\$ 215,084.35  RETENCIONES 3% INSPECCION DE OBRA= \$15,892.93 TOTAL DE RETENCIONES= \$15,892.93  SUBTOTAL BASE DE IVA= \$344,346.87 IVA 16%= \$55,095.50 TOTAL= \$399,442.37  LIQUIDO A RECIBIR: \$383,549.44	UNIDAD DE SERVICIO	02	\$344,346.87	\$344,346.87
PRODUCTO SAT: 72121406 UNIDAD MEDIDA SAT: E48-UNIDAD DE SERVICIO IMPUESTOS: 002-IVA \$55,095.50					

SELLO DIGITAL

MfcsVZxgAxGTTnadmm3iSKj0tAbo4NmPoFZkPHP5Ex8+wDg+FYDWnUg4olkA00niZceo4x67LC48+15J4IP9W+FoZRD7HfqXFKxFLYzbRlbv84kBPrydBIGKT2A70BDqTccXmEVIGDLwSC8ZvV7R2LfdRmFE7Nbyp2vgi/8D1C7Qt4imbWm+CiZ2Lj1VopzysJXK+6jKpQ/ryyQefJgml5c2+N3DbfoFR9daQcVJYXX6vqb1Agc4bbmdHtpjArjk1TDVHE0yziUszuva/C71Wf2hZx6iHn2k9nwdnq5E1BB1BBW15GWFwRZDtg6jy/x4jEuYklod31gavRu8Lleg==

SELLO DEL SAT

sLf2DEw0Rdptm0pinbiK9TTQQCh7XJwvImv2dr5GYqkOLs5eElVgcQS5cOKxrdcqzkKXpiTVGClyYwWP4cToZjYyIB+0ediAFIMvV+UxdDNrvFJHvBTtoOXWTVNPAFFbSdGRG03BMGJNpLa1CsYGg72kMdyYJ2ZH99+vMyj64jEkaDS/Pai5rJdzs9N0fPqKmrVMjq18WjAa4eQxJUuZDaCHsM214Tc0lzmCCy4lwXuoWh7spUmo3K7VXiRtLx1hCs7cH5TzT2hNCp7rjWUZMBp6zjrc07DEHKX0pX55q0z+7wMELRVX1gl9kZoP9QTJp+4S7/Jpos97LSMctgB3HA==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

1.1|CAEC5E0E-3E4E-4F09-B878-487A1C1C4654|2023-06-15T12:09:32|PPD101129EA3|MfcsVZxgAxGTTnadmm3iSKj0tAbo4NmPoFZkPHP5Ex8+wDg+FYDWnUg4olkA00niZceo4x67LC48+15J4IP9W+FoZRD7HfqXFKxFLYzbRlbv84kBPrydBIGKT2A70BDqTccXmEVIGDLwSC8ZvV7R2LfdRmFE7Nbyp2vgi/8D1C7Qt4imbWm+CiZ2Lj1VopzysJXK+6jKpQ/ryyQefJgml5c2+N3DbfoFR9daQcVJYXX6vqb1Agc4bbmdHtpjArjk1TDVHE0yziUszuva/C71Wf2hZx6iHn2k9nwdnq5E1BB1BBW15GWFwRZDtg6jy/x4jEuYklod31gavRu8Lleg==|0000100000504204971||

	<b>CODIGO BIDIMENSIONAL</b>	<b>IMPORTE CON LETRA</b> TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.	<b>MONEDA</b> MXN	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$344,346.87</b>
	<b>FORMA DE PAGO</b> 99 - POR DEFINIR		<b>TIPO DE COMPROBANTE</b> INGRESO	<b>IVA 16.00 %:</b>	<b>\$55,095.50</b>
	<b>METODO DE PAGO</b> PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		<b>CONDICIONES DE PAGO</b> CREDITO 0 DIA(S)	<b>TOTAL:</b>	<b>\$399,442.37</b>

## RECIBO

Fecha: 18-may-23

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 02

CONTRATISTA: PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA CAMPIÑA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82136

R.F.C.  
PES080418371

ESTIMACIÓN No: 02

PERIODO DE ESTIMACIÓN:  
DEL 30-abr-23  
AL 18-may-23FECHA DE CONTRATO:  
17-mar-23LOCALIDAD: MUNICIPIO:  
PALMILLAS ESCUINAPA,  
SINALOAPERIODO DE EJECUCIÓN DEL  
CONTRATO:

INICIO: 20-mar-23

TERMINACIÓN: 18-may-23

PRORROGA:

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE  
PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.

DEL:

AL:

CONTRATO No:

ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$1,296,930.81

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$1,504,439.74

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$526,553.91

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$1,504,439.74

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

BUENO POR:

\$ 383,549.44

\$ 383,549.44 SON: ( TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (\*)

\$ 185,417.54

MAS I.V.A.:

\$ 29,666.81

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 215,084.35

5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (\*)

INSP. DE OBRA 3%

\$ 15,892.93

5 AL MILLAR C.M.I.C:

\$ -

TOTAL:

\$ 15,892.93

(\*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 529,764.41

MAS I.V.A 16 %

\$ 84,762.31

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 614,526.72

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 230,977.28

SALDO A PAGAR:

\$ 383,549.44

PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.

ING. PEDRO AYON LUCAS

CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA

SUPERVISOR

ING. JESÚS RAMON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA





CONTRATISTA:

PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA  
CAMPIÑA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82136

R.F.C.

PES080418371

FECHA

18/05/2023

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SIN.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y  
ECOLOGIA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

				ESTIMACIÓN:	02
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003	LOCALIDAD:	PALMILLAS	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.				
ORTE DE OBRA:	\$ 1,504,439.74				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 526,553.91				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,504,439.74				

#### OBRA

#### IMPORTE

OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN  
ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN LA  
SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA."

04 ESTRUCTURA \$ 523,827.29

07 LIMPIEZA \$ 5,937.12

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 529,764.41

SUB TOTAL= \$ 529,764.41

I.V.A AL 16 %= \$ 84,762.31

TOTAL = \$ 614,526.72

PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.



ING. PEDRO AYON LUCAS  
CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
SUPERVISOR



ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

\$ 524,152.49				\$ 529,764.41
\$ 83,864.40				\$ 84,762.31
\$ 608,016.89				\$ 614,526.72

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ING. JESÚS RAMON CONTRERAS SANDOVAL  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
Supervisor

## ANEXO-XIII

Fecha: 18/05/2023  
Hoja:

CONTRATISTA:  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA CAMPIÑA, MAZATLAN,  
SIN. C.P. 82136  
R.F.C.  
PES080418371

DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

1 de 1

## NÚMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003 LOCALIDAD: PALMILLAS ESTIMACIÓN: 02  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA. MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD				LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
	OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN LA SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA."									
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA									
04	ESTRUCTURA									
4.4	Suministro y colocación de polin mon-ten cal14 de 5 pulg. Para cargadores incluye: acarreo, mano de obra, pintura, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	mL			18.00	31.00			558.00	
4.7	Suministro y colocación de lámina galvanizada cal. 24 fijada con pija de 3/4x1/4 de pulg. Con punta de broca incluye anillo de neopreno, mano de obra, andamios y herramienta.	m2			2.00	8.21	31.00		509.02	
4.8	Suministro y colocación de caballete con lámina galvanizada zintro cal 26, incluye material, andamios, mano de obra y herramienta.	mL				31.00			31.00	
4.9	Suministro y colocación de tensores, forjados con redondo liso de 5/8 de pulg. De diam. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, pintura y herramienta.	mL			12.00	9.00			108.00	
07	LIMPIEZA									
7.1	Limpieza general de la obra, incluye: retiro de material sobrante dentro y fuera de la obra, y barrido del área de trabajo, mano de obra y herramienta.	m2				31.00	16.00		496.00	

PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.

ING. PEDRO AYON LUCAS  
Contratista

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
Supervisor





**ESCUINAPA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Unidos por la Transformación!*

**ESC/DOSPE/OP/2023**

Escuinapa, Sinaloa, 09 de mayo de 2023

**Asunto:** Autorización de volúmenes Excedente

**ING. PEDRO AYON LUCAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PENTA ESPACIO SA DE CV**

At'n. **ING. DAVID ERNESTO CRESPO CHOZA**  
**RESIDENTE DE OBRA**  
**P R E S E N T E:**

En atención a su solicitud para el revisión y autorización de volúmenes excedentes sobre los precios unitarios contratados a la obra **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN LA SINDICATURA DE PALMILLAS.** que se encuentra bajo el contrato No **ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003** Al respecto le hago saber que después de haber realizado la revisión física y análisis correspondiente, *SE LE AUTORIZA los volúmenes de obra excedentes de los precios unitarios del catálogo sobre los conceptos ya contratados con clave (4.7 y 4.9) conceptos necesarios para el buen funcionamiento de la obra, cantidad que no sobrepasara del monto del contrato, y que sean ejecutados dentro del proceso de la obra.*

*Sin mas me despido de usted...*

**REVISO**

**AUTORIZO**

*Guadalupe Gu.*  
**ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA**  
**SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA**



*Unidos por la Transformación*

*[Firma]*  
**ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL**  
**DIR. DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y E.**

C.p.- archivo. Exp. 2022

*Unidos por la Transformación*



**PENTA ESPACIO S.A. DE C.V.**  
**CONSTRUCTORA**

08 DE MAYO DEL 2023

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL  
DIR. DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.  
Escuinapa, Sinaloa.

**AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA DE ESTIMACION 02**

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos de la obra: **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA**, relativo al contrato No. **ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003**, que nos fue adjudicada, estamos presentando para su revisión y/o autorización en su caso los volúmenes excedentes de obra, correspondientes a la estimación 02, estos volúmenes excedentes se reflejan debido a las diferencias de cantidades de catalogo con cantidades reales:

No	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CATALOGO	CANTIDAD REAL	CANTIDAD EXCEDENTE
04	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESTRUCTURA				
4.7	Suministro y colocación de lámina galvanizada cal. 24 fijada con pija de 3/4x1/4 de pulg. Con punta de broca incluye anillo de neopreno, mano de obra, andamios y herramienta.	m2	496.00	509.02	13.02
4.9	Suministro y colocación de tensores, forjados con redondo liso de 5/8 de pulg. De diam. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, pintura y herramienta.	mL	105.96	108.00	2.04

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. PEDRO AYON LUCAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

RFC: PES080418371 DOM: CALLE NEVADO DE COLIMA NO. 6306 COL. LA CAMPIÑA DELEGACION MAZATLAN C.P. 82136, MAZATLAN, SINALOA.  
CORREO: pentaespacio@hotmail.com



CONTRATISTA:  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA CAMPIÑA,  
MAZATLAN, SIN. C.P. 82136  
R.F.C.  
PES080418371

DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA  
1 de 2

### FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/BE/2023-003	LOCALIDAD:	PALMILLAS	ESTIMACIÓN:	02
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.				

CLAVE	(Descripción del concepto)
	Suministro y colocación de polin mon-ten cal14 de 5 pulg. Para cargadores incluye: acarreos, mano de obra, pintura,




Suministro y colocación de lámina galvanizada cal. 24 fijada con pija de 3/4x1/4 de pulg. Con punta de broca incluye anillo de



Elaboró

Autorizó

  
ING. PEDRO AYON LUCAS  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
SUPERVISOR




CONTRATISTA:  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA CAMPIÑA,  
MAZATLAN, SIN. C.P. 82136  
R.F.C.  
PES080418371

DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA  
2 de 2

### FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003	LOCALIDAD:	PALLMILLAS	ESTIMACIÓN:	02
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALLMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.				
CLAVE	(Descripción del concepto)				
	Suministro y colocación de caballete con lámina galvanizada zintro cal 26, incluye material, andamios, mano de obra y				




Suministro y colocación de tensores, forjados con redondo liso de 5/8 de pulg. De diam. Incluye: materiales, mano de obra,



Elaboró

  
ING. PEDRO AYÓN LUCAS  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

Autorizó

  
ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
SUPERVISOR



CONTRATISTA:  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA CAMPIÑA,  
MAZATLAN, SIN. C.P. 82136  
R.F.C.  
PES080418371

DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFÍAS

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Elaboró

*Ing. Pedro Ayón Lucas*  
ING. PEDRO AYON LUCAS  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

Autorizó

*Ing. Guadalupe Guerrero Valenzuela*  
ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
SUPERVISOR




**CONTRATISTA:**  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO:** CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6305, COL. LA CAMPIÑA,  
MAZATLAN, SIN. C.P. 82136  
**R.F.C.**  
PES080418371

**DEPENDENCIA:**  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
**DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA**

# CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003	LOCALIDAD:	PALMILLAS	ESTIMACIÓN:	02
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.				

CLAVE	(Descripción del concepto)
-------	----------------------------



Elaboró  
*[Signature]*  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

Autorizó  
*[Signature]*  
ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
SUPERVISOR





CONTRATISTA:  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA CAMPIÑA,  
MAZATLAN, SIN. C.P. 82136  
R.F.C.  
PES080418371

DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

# CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/BE/2023-003	LOCALIDAD:	PALMILLAS	ESTIMACIÓN:	02
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.				
CLAVE	(Descripción del concepto)				



Elaboró

*[Signature]*  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

Autorizó


*[Signature]*  
ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
SUPERVISOR

**CONTRATISTA:**  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO:** CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306, COL. LA CAMPIÑA,  
MAZATLAN, SIN. C.P. 82136  
**R.F.C.**  
PES080418371

**DEPENDENCIA:**  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


## CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/IBE/2023-003	LOCALIDAD:	PALMILLAS	ESTIMACIÓN:	02
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA COBAES EN SINDICATURA DE PALMILLAS, ESCUINAPA, SINALOA.				
CLAVE	(Descripción del concepto)				




**Detalle Z-1**

SIN ESCALA



**Detalle LARGUERO MONTEN**


SIN ESCALA



**C-1 (DOBLE MONTEN 12" MT-14)**

**MONTEN DOBLE**

SIN ESCALA



**Detalle CONEXIÓN DADO Y MONTEN**

SIN ESCALA

*[Signature]*  
Elaboró  
PENTAESPACIO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
Autorizó  
ING. GUADALUPE GUERRERO VALENZUELA  
SUPERVISOR