



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Primaria Reforma, Ubicada en el Benito
Juarez, municipio de Ahome, estado de
Sinaloa.

Nº de PGO: 22201

Nº de ODM: 220010

ISIFE-ADG-FAM-EPL-006-2022

BITÁCORA

CONSTRUCCION DE CERRA PERIMETRAL Y
COLOCACION DE LUMINARIA EN TELHU-
MBRE EN PRIMARIA REFORMA, UBICADA
EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA.



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FAM 2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: REFORMA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: ZSOPR1199L

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: EJ. BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: EJ. BENITO JUAREZ

MUNICIPIO: AHOME

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

| COORDINACIÓN | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| ing. SANDRO CASTRO MADERO | LSIFE | <i>Sandro Castro Madero</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SUPERVISIÓN | | |
|------------------------------------|-------------|-------|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| Ara. Edith Liliana Ruiz Arment. | LSIFE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220010

No. 001

FECHA 10 de mayo de 2022

Con esta fecha se apertura la bitácora de construcción de cerca perimetral y colocación de luminaria en techumbre en primera reforma ubicada en el Centro Juvenil, municipio de Ahome, estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-ADE-FAM-EAR-006-2022

Importe: \$ 1,008,077.94

Inicio: 10 de mayo de 2022

Termino: 18 de mayo de 2022

Contratista: MIGUEL DIAZ CAMPOS

Por agencia firmara la bitácora el Coordinador de Supervisión

P.A. Sandra Castro Malden

Arau. edilh Liliana R. Amén.


Contratista

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220010 No. 002
FECHA 10 de mayo de 2022

El día de hoy se inicia los
trabajos de desmantelamiento de
cerca existente y demolición de
cadenas de cimentación así como la
demolición de muros de concreto
de anclaje de postes, también
se inicia la excavación para
la alimentación eléctrica de
luminarias en área de
techumbre


P.A. Sandra Castro Mader
Supervisora

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220010 No. 003

FECHA 15 de mayo de 2022

el día de hoy el contratista
trabaja en la canalización de
salidas eléctricas e instalación
de luminarias también en
la desinstalación de tubería
perimetral y excavación y
colocación de postes para
la cerca y armado de
alero para la cubierta
de aluminio de 14 x 35 cm

maestro de obra
Contratista
D.A. Sandro Castro Maldonado
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220010

No. 004

FECHA 23 de marzo de 2022

con esta fecha el contratista
trabaja en colocación de
malla ciclónica de 2.50 mts de
altura continua con los trabajos
de excavación y colocación de
poste así también con el
armado, cimbrado y colado de
cadenas en desplantas, también
con la colocación de tablas
de acrílico y con la colocación
de letrero de la obra.

[Signature]
P.A. Sandra Castro Malden
contratista Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 222010

No. 005

FECHA 30 de marzo de 2022

el día de hoy el contratista
trabaja en la instalación de cable
de carga y colocación de
fotoceldas para el encendido de
luminarias y continúan con la
construcción de la perimetral,
colocación de alambres para
y colocación de pozos
verticales de 5.00 m de
longitud

~~maestro de obra~~
P.N. Sandro Castro Maldonado
contratista Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22010

No. 006

FECHA 01 de abril de 2022

El día de hoy el contratista
continúa trabajando en la
cadena de desmonte se ve
que ya se terminó de instalar
la mala ciclónica y la
colocación de la puerta
se comienza con la limpieza
general de la obra



Contratista

P.A. Sandro Castro Maldonado

Supervisor