



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

COMATRU, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSÉ DE GRACIA No. 2126,
COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN

R.F.C.
COM160530D39

FECHA

01/08/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22104	No. DE OBRA:	220611	C.C.T.	25DST0040S	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 40			LOCALIDAD:	PALMAR DE LOS LEAL	MUNICIPIO:	MOCORITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17X20 M, MONTEN Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE AULA EN SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 40, UBICADA EN EL PALMAR DE LOS LEAL, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,492,841.53
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$522,494.54
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,492,841.53

OBRA

IMPORTE

SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 40

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17 X 20 M, MONTEN Y
REHABILITACION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 40
UBICADA EN EL PALMAR DE LOS LEAL, MPIO. DE MOCORITO,
ESTADO DE SINALOA.

TECHUMBRE DE 17.00 X 20.00 MTS EN MONTEN	\$	-
REHABILITACIÓN DE MODULO DE AULA	\$	287,391.53

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 287,391.53

POR EFECTO DE COBRO DE
ESTIMACIÓN SOLO SE
COBRARÁ

SUB TOTAL=	\$ 287,391.53	\$ 261,370.96
I.V.A AL 16 %	\$ 45,982.64	\$ 41,819.35
TOTAL =	\$ 333,374.17	\$ 303,190.31

COMATRU, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX

SUPERVISOR

CONTRATISTA:
COMATRU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSÉ DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
TOLEDO CORRO, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN,
R.F.C. COM160530D39


DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22104 **No. DE OBRA:** 220611 **C.C.T.:** 25DST0040S **ESTIMACIÓN:** 02 FINIQUITO
PLANTEL: SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 40 **LOCALIDAD:** PALMAR DE LOS LEAL **MUNICIPIO:** MOCORITO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17X20 M, MONTEN Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE AULA EN SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 40, UBICADA EN EL PALMAR DE LOS LEAL, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,492,841.53
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$522,494.54
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,492,841.53

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$	ESTA ESTIM	ESTIM ANT			
SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 40										
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17 X 20 M, MONTEN Y REHABILITACION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 40 UBICADA EN EL PALMAR DE LOS LEAL, MPIO. DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.										
	REHABILITACIÓN DE MODULO DE AULA									
	PRELIMINARES									
89630	QUITAR CANCELERIA, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	28.70	194.30	\$5,576.41	17.58	0.00	-11.12	17.58	\$3,415.79
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	319.77	128.47	\$41,080.85	313.60	0.00	-6.17	313.60	\$40,288.19
	ALBAÑILERIA									
85755	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4 MM.	M2	319.77	410.49	\$131,262.39	313.60	0.00	-6.17	313.60	\$128,729.66
83083	ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL. MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	319.77	222.48	\$71,142.43	313.60	0.00	-6.17	313.60	\$69,769.73
	HERRERIA Y CANCELERIA									
CAN.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	28.70	2,570.43	\$73,771.34	17.58	0.00	-11.12	17.58	\$45,188.16
TOTAL DE REHABILITACION DE MODULO										\$287,391.53
SUBTOTAL ESTIMACION										\$287,391.53


COMATRU, S.A. DE C.V.
Contratista


ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor