

AVAM CONSTRUCCIONES S. de C. de C. V.
República de México, C. Ariel Espinoza Moreno
Teléfono: 6677546452.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCION DE TEQUERONE METALICA
DE 10.00x9.00m A BASE DE HORMON.
PLAZA CENTRA Y VENTILACION EN
GENERAL, EN PREESCOLAR AUGUSTINA
RAMIREZ, UBICADA EN EL COTON, MUNICIPIO
DE CUPIRA, ESTADO DE SINALOA.
CCT: 2503403591

BITÁCORA

Nº DE CONTRATO:

ISIFE - FAM - ADE - IN - 093 - 2022

PAG: 22201

Nº OBRA: 220602

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 1007,765.⁶³
FECHA INICIO TRABAJOS: 27 - MARZO - 2022
FECHA TERMINO TRABAJOS: 24 - AGOSTO - 2022



Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Oficio de Aportaciones SAF-DAF
018/2022 de fecha 31/01/2022

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples
2022 Nivel Básica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR AGUSTINA
RAMIREZ.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25D1N0359L

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCINO

LOCALIDAD: CHOIX

MUNICIPIO: CHOIX

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
WILSON CASTRO MARTÍNEZ	I.S.I.P.E.	


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. ENRIQUE DOMÍNGUEZ GARCÍA	I.S.I.P.E.	


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 001

FECHA 21-MAYO-2022

Con esta fecha se iniciaron los trabajos de construcción de recinto para Maternal y Rehabilitación en General en preescolar Aguapura. Continúa Obra en el sitio Montecito de Cioy, Espino de Sisalón, Traje y Nueve por la construcción de techumbres y Plaza Cuica, así como los trabajos de figuras de imposterillas en el mal espacio.


Supervisor


Comandante

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 002
FECHA DEL 23-MAR-2022 AL 11-NOV-2022

En Base A Jirón de Obra Se
Observaron los trabajos de exca-
vación en terreno tipo B para
construcción de plaza cívica así como
construcción de construcción de ge-
nérmenes metálica,
También se observaron los
trabajos de demolición en former
de Aula Directiva, el maestro
Augusta Ramirez Urbano Buchan
Municipio de Cofin, Espino de
Sinaloa

Supervisor


Comandante

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220002 No. 003

FECHA DEL 13 AL 25 DE JUNIO 2022

EN BASE A VISITA DE OBRA SE PUNO
OBSERVAR LOS TRABAJOS DE COLONNE
ZAPARAS EN CAPACIDAD DE PLANTILLA.
TRABAJOS DE MUESTRA EN UNAS Y
TRABAJOS DE RECLUTO Y COMPAGNADO
CON MATERIAL DE BANCO. SE OBSERVO
TRABAJOS DE COLOCACION DE JIPICHO
Y ZOCOS EN AREA DENTRO,
ASI COMO LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE ESPALMADO DE PSEFEM-
BNE METALICA.
SE SUMINISTRO DE UNA CANTIDAD
DE 5000 LB DE CAPACIDAD
EN OBRA.


Superior
COMANDANTE


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602

No. 004

FECHA Del 27 de junio A. 01 julio 2022

En Base A Jirilla de OBRA en
PROCESO DE AGUSTINA RAMIREZ, UBICADA EN
CALLE MONTECITO DE OJOA, ESPINO DE
SALADO. SE OBSERVÓ LOS TRABAJOS
DE REUNIDO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO
MECANICO Y MARCHA DE BANDO
TRAMITANDO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO METALICA, IMPERMEABLE
BIBERON EN LOSAS Y COLOCACIÓN
DE VIVIPIPOSA EN ZOCLOS EN ACERA
DINAMICA, EN 100%.


Supervisor


Cofundador

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 2220 | OBRA No. 220602 No. 005

FECHA DEL AC 11.09 DE JULIO 2022

De Acuerdo A lo Visto de OBRA
en plan de se quitanas OBRAS
Los trabajos de quitanas y
en Mondo de los Aulas, Colocacion
de letreros informacion de la OBRA.
La Colocacion de quitanas y
en quitanas de Aulas y
Asi Como trabajos electricos
en Mondo de los Aulas y Bano.
Requis de impermeabilizaci
Mondo de Bano y Requis de
quitanas en el Bano.



Supervisor



Comprova

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 006

FECHA DEL 11 AL 23 DE JULIO 2022

En Base A Jirya de OBRA en
JANIO DE NIDOS AUGUSTA RAMIREZ
URICANA es elige Municipio de Obra
Se Observaron los trabajos de Construcción
de la plaza Curca en Alay de repartir
Myslick, Trabajos de pintura en 100 L
los trabajos de colocación de Colocación
de Compuertas, Compuertas de Canal y
Colocación de Lempas en un 100 L
Asi como se Observaron los trabajos
de excavación para la Colocación
de una Compuerta de 5000 Lbs
en Baitos.


Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 007
FECHA DEL 25/01/06 DE AGOSTO 2022

En base a visita de obra se ob-
servaron los trabajos de instala-
ción de fundaciones en Bafos A-1002
Colocación de traves, así como
labores, pagobancas, y llaves de
puercos-guaya. En
los trabajos de instalación de
salidas eléctricas para redes Acou-
dicionados tipo MDS-100. Con
tubos de Conduir Apertur.



Supervisor


Contractor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602

No. 008


FECHA DEL OB AL 13 ABRIL 2022

En Base A Visita de Obra se Ob-
servaron los trabajos Electricos,
y trabajos Hidraulicos en Baños,
en un 100%. Los trabajos de
Concreto de plaza Civica en
un 100%. y trabajos de pintura,
instalaciones Electricas, Colocacion
de puertas en Monedero, Dos Aulas
en un 100%.

Asi como los trabajos de Concreto
de Caspema para Monedero en un
50% en preescolar
Aguafría Ramiro Vazquez en
Cajón Municipio de Cajón.

Supervisor

Confirma



Journal of Management Inquiry 18(6) 709–724
© The Author(s) 2009
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 009

FECHA DEC 15 A 124 DE ABRIL 2022

De Acuerdo Atributa de OBRA DEL
COMANDO USIFE-FAM-ANF-JU-093-2022

CONSTRUCCION DE TECHUMISE Y INSTALACION DE MONTAJE DE BOMBAS DE MONTAJE, PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN GENERAL EN PREESCOLAR AGUSTINA RAMIREZ JUAREZ EN CIUDAD, MUNICIPIO DE CIUDAD ESPERANZA DE SINALOA.

SE REALIZO LOS TRABAJOS DE REVISION DE CANTIDADES (JOLIMONICA DE OBRA) EFECTUANDOS EN 100% DE ACUERDO A OBRA.

Johnson

~~Confidential~~