

AVAM CONSTRUCCIONES S. de C. de C. v.
Representante Legal: C. Ariel Espinosa Moreno
Teléfono: 6677546452.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA
DE 10.0x9.0m a Base de MONTON.
PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN
GENERAL, EN PREESCOLAR AUGUSTINA
RAMIREZ, UBICADA EN EL CUA, MUNICIPIO
DE CUPIA, ESTADO DE SINALOA.

CCT: 250JN0359L

BITÁCORA

Nº DE CONTRATO:

ISIFE-FAM-DE-JN-093-2022

PGO: 22201

Nº OBRA: 220602

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 1007,765⁶³
FECHA INICIO TRABAJOS: 27 - MAYO - 2022
FECHA TERMINO TRABAJOS: 24 - AGOSTO - 2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *PREESCOLAR AGUSTINA RAMIREZ.*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *2501W0359L*

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: *CONOCHO*

LOCALIDAD: *CHOIX*


MUNICIPIO: *CHOIX*

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. EDGAR DOMINGUEZ GARCIA	I.S.I.R.E.	


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 001

FECHA 29-Mayo-2022

CON ESTA FECHA SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RECIPIENTE METALICA Y REHABILITACION EN GENERAL EN PREESCOLAR AGUSTINA RAMIREZ UBICADA EN CUTOIN MUNICIPIO DE CUTOIN, ESTADO DE SINALOA. TRAZO Y NIVELACION PARA LA CONSTRUCCION DE TREPUNTES Y PLAZA CUBICA, ASI COMO LOS TRABAJOS DE REPIQUES DE IMPERMEABILIZACION EN MAYI ESPIDO.


Supervisor



Contrator


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 002

FECHA DEL 28-MAYO AL 11 DE JUNIO 2022

En Base A Lista De Obra Se
Observaron los trabajos, de EXCA-
VACION EN PERRONOS TIPO "B" PARA
Cimentacion de plaza Civica Asi como
Cimentacion de Construcion de per-
cubimiento metalica,
TAMBIEN SE OBSERVARON los
trabajos de demolicion en FURTO
DE ALA DIRECTIVA, en presencia
AGUSTINA RAMIREZ UBICADOS EN CIUDAD
MUNICIPAL DE CHOLA, ESPANO DE
SINALOA


SUPERVISOR


CONSTRUCTOR

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220602 No. 003


FECHA DEL 13 AL 25 DE JUNIO 2022

EN BASE A VISTA DE OBRA SE PUDO
OBSERVAR LOS TRABAJOS DE COLONON
ZAPATAS EN CIMENTACION DE PLAZA
TRABAJOS DE MUROS ENLACE Y
TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION
CON MATERIAL DE BANCO, SE OBSERVO
TRABAJOS DE COLOCACION DE VIGAS
Y ZOCOS EN AREA PLAZA.

ASI COMO LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PERI-
METRO METALICA.

EL SUMINISTRO DE UNA ASPIRADA
PROPIETARIA DE 5000 LB DE CAPACIDAD
EN OBRA.


SUPERVISOR


CONTRALISTA


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220602

No. 004

FECHA DEL 27 de junio AL 01 julio 2022

En Base Ajusta de Obra en
Preescolar AGUSTINA RAMIREZ. Ubicada en
Cabo Municipios de Ajoia, Estado de
Sinaloa. Se Observa los trabajos
de Reunión y Compactación con equipo
Mecánico y Material de Banco
Terminados, Así como la Construcción
de Perforación Metálica, Impermeables
Bancadas en losas y Colocación
de Vitrófilo en Zócalo en Área
Dinámica, en 100%.


Supervisor


Comprovis