

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220597 No. 001

FECHA 07 de junio de 2022

Se abre bitacora de obra con fecha de periodo 07/06/22 a 05/08/22 Segun contrato No ISIFE-FAM-ADE-EP2-101-2022 a nombre de "COFIA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DEC.V." con referencia a la siguiente descripción:

"REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA IGNACIO MARTINES GALLEGOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA"

Monto de Obra: \$ 822,385.<sup>84</sup>

Oficio de Autorización: SAF-ACF-018/2022 del 31/01/2022.

Anticipo de Obra: \$ 287,835.04 (35%)

Felipe Lara

Contratista

Sancho Castro Muden

Supervisor


## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220597

No. 002

FECHA 07/JUNIO/2022.

Primeramente los trabajos de dicho Plantel se inician a atacar por módulos iniciando por módulo "A" con retiros de luminarias en mal estado, y retiro de cableado con daño de robo, en contactos y apagadores. Posteriormente se procede a checar los aires existentes para dar mantenimiento y colocar nuevo equipo de armatres, cinta protectora de PVC, aplicación de impermeabilizante en líneas y se procede a colocar 1 equipo A/A nuevo. Así, se procede a cablear las líneas de salidas para alumbrado, apagadores, contactos y a colocar luminarias y accesorios. Se colocan nuevas pastillas de 1x20 y 2x20 para alimentar nuevamente las instalaciones y un int. de 3x150 amp. Pl. el módulo.

  
Teófilo Félix León  
Contratista

 Samir Castro Maldonado  
SIPCM SL

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220597


No. 003

FECHA 11/JUNIO/2022

En el modulo B se procede a realizar el mismo procedimiento; aqui se colocan 4 equipos Nros de A/A y se da mantenimiento a 2, Se colocan 9 luminarias, 6 int. 2x20, 2 int. 1x20, Se cablean salidas de luminarias, apagadores y contactos, que requerian cambio de cableado en mal estado y se coloca 1 int. de 3x150 en I-línea principal.

En Modulo "C"; modulo de Direcciones se realiza retiro de cableado en mal estado en salidas existentes, se colocan 12 luminarias nuevas, 4 en marquesinas y 8 interiores, 3 int. de 1x20 y 4 int. de 2x20, accesorios en contactos y apagadores, Se da servicio y mantenimiento a

  
Teófilo Fernández  
Contratista

  
Sandra Castro Maden  
SUPERVISOR

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220597 No. 004


FECHA 16/junio/2022

3 equipos existentes de A/A y  
Se coloca 1 int. de 3x100 en  
tablero I-line como principal.

Mod. "D"; Se coloca 1 eq. A/A nuevo  
Se realizan s mantenimientos de equipos  
existentes con colocación de armaflex.  
Se colocan 3 int. de 1x20, 6 de 2x20,  
Se colocan 18 luminarias nuevas,  
Se retira cableado en mal estado  
y se coloca nuevo cableado y acceso-  
rios de contactos y apoyadores y un  
int. de 3x150 en tablero I-line como  
Principal.

Por ultimo se procede con el  
modulo "E" para terminar de retirar

  
Teofilo Felix Lopez  
Contratista

  
Sandra Castro Maden  
Supervisora


## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220397 No. 005

FECHA 22/ junio/2022

de cableado, se retiran luminancias,  
se cambia cableado, luminarias,  
accesorios de contactos y apagadores,  
se colocan 4 equipos nuevos de  
A/A y se dan 4 mantenimientos a  
existentes c/ colocación de armaflex,  
cinta protectora y impermeabilización  
de tubería, se colocan 6 int. de 2x20,  
4 de 1x20 y un int. principal de  
3x150 en tablero I-line.

Hasta este momento se terminan  
los trabajos en los módulos de  
aula, en el módulo de Baños se  
suministro y coloca una banda de  
1/2 hp y se le coloca un int. de  
1x20 para su funcionalidad.

  
Teófilo Félix Lara  
contratista

  
Sandra Castro Haden  
SUPERVISOR