



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Sec. Gen. Estatal

"Gran Lirio Graneles"

variana, 20 Guayule
Victoria (ex Atoros), Mpio
de Culiacan, Sinaloa

BITÁCORA

P.G.O.: 22101 : N.º de obra:

220167

empresa:

Construcciones Hinojeras

Zurera, S.A. DE C.V.



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220162 N° 01

FECHA 10. Mayo. 2022

SE INICIAN LOS TRABAJOS EN ESTA LOCALIDAD
EN LA CUAL CONSISTEN EN: REHABILITA-
CIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA,
LUZ, DISEÑATE), EN SEC. GUAL. ESTATAL
"GUAL. URBANO CAROLINAS" EN GUAYNA
UPE VICTORIA (EL ATORÓN), MPIO.
DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
+ LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FUE:
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL.
+ EL N° DE CONTRATO:

ISIFE - IED - ADE - EPN - SEC. OSA - 2022

+ FECHA DE CONTRATO: 03. MAYO, 2022

+ IMPORTE DE ESTE CONTRATO:

\$ 299,999.38

+ IMPORTE DE OBRA: \$ 49,999.27

+ IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$ 17,499.92

PROGRAMA Y/O OFICIO DE ORIGEN DE RECURSOS:

SAF - AIP - IED - 00 - 202 / 2022 con Fianza

10 - MARZO - 2022 PROGRAMA INVERSIÓN

Y ESTATAL DIRECTA NIVEL BÁSICA 2022

ING. T. T. C. A. A.

Willy Lopez

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220167 N° 02

FECHA 10. MAYO - 2022

P.G.O.: 22101 ; N.º DE OBRA: 220167

CLAVE: 2SEESO106R

→ FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

10. MAYO - 2022

→ FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

08. JUNIO - 2022

→ EMPRESA:

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZARUETA,

S.A. DE C.V.

R.F.C.: CHZ110207027

→ Los trabajos han finalizado este
puerto S.C. G.M. "Barro Colorado"

Señalan los siguientes:

→ Instalación de Costuras y

Alcantaras

→ El sum y colocación de luminarias de

seguridad de 2x32Watts - 130mm

→ El sum e instalación de cemento de color

00.8 - 10m ; El sum y col. de bomba

Tipo chancadora de 1 HP MCA Evans o

similar, Reparación de cubiertas

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220167 N° 03

FECHA 31-MAYO, 2022

CUNVE; 2SEESOIOGR

Se visito Quinter para ver los
avances físicos de los trabajos
que se estan realizando en
esta Sec. Con el "Luzo Cansuay"
en Guadalupe Victoria" (a Atorón)
mpio. de CUN, sin embargo.

1. La suma y col. de luminarias de
satisfacción de 2x32 watts en
aulas al 100% - 13 (ms)
+ Contractos y Agenciones - 100%.
+ La suma y colocación de Bomba
de 1 HP y su instalación para
su buen funcionamiento al
80%.

~~U~~

ING. JUAN F. GARCIA

Willy J. J. J.

Supervisor ISIFE

CONTABILISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220167 N° 04

FECHA 08. Junio - 2022

CUVE: 25 EESO10G12

Con esta fecha se concluyen los trabajos en esta see. Gm. Estación "Gm. Urano Ceresas" en Gonzales Victoria (se atono), mpio de Cuajin.

Los trabajos de Rehabilitación eléctrica como la colocación de luminarias se corresponden de 2x32 Watts - los trabajos en el sistema de bombeo con equipo nuevo están al 100%.

Los trabajos fueron recibidos por la Dirección de Puente:
PROF: CARLOS NAVARRETE GARCIA

+ Nota: esta bitácora queda cerrada y esmitida al Instituto (ISIFE) para su relejamiento final.

ING. Willy Zerezo
Willy Zerezo

ING. Willy Zerezo
Willy Zerezo