



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Don. Gen. Estrella
Francisco Silva, ubicada en
Aguila Carizante de los Morzón
Mpio de Cuernavaca, S.P.
P.G.O. 22101, N.M.E. 084, 220173

BITÁCORA

Subasta:

Construcciones Hingrauer
ZARZA, S.A. DE C.V.



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220173 N° 01

FECHA 10-MAYO-2022

Se inician los trabajos en esta
localidad en la cual consisten en:
Rehabilitación de Necesidades Básicas
(AGUA, W2, DREAJE) en PUEBLA GRAL-
ESTATAL FRANCISCO VILLA, ubicada en
AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, MPIO.
DE CUICATLÁN, ESTADO DE SINALOA
LA MONALINGA DE ADJUNCIÓN FUS:
ADJUNCIÓN NIVISA ESTATAL
Y SE N° DE CONTRATO:
SIFE-1ED-AGE-EPN-SEC-OSA-2022
A FRECU DE CONTRATO: 03-MAYO-2022
+ IMPORTE DEL CONTRATO: \$299,999.38
+ IMPORTE DE ESTA OBRA: \$499,999.80
+ IMPORTE DE ANTICIPA DE OBRAS:
\$ 17,499.95

A OFICIO DE ORIGEN DE RECURSO: SAF-AIB-

1ED-00-202/2022

A FRECU DE AUTORIZACIÓN: 10-MARZO-2022
A PROGRAMA INVERSIÓN ESTATAL DIAGNOSTICA
NIVISA BASICA 2022

[Signature]
Willy Zúñiga

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220173 N° 02

FECHA 10 MAYO, 2022

P.G.O.: 22101 - N° DE OBRAS: 220173
CLAVE: 25 EPOLO775
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:
10-MAYO, 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:
08-JUNIO-2022

AGENCIA:

CONSTRUCCIONES HIRSAULT

ZARATEA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CH2110207027

LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN ESTA

PRIMA SERÁ LOS SIGUIENTES

→ SE SUMA COL. DE LUMINARIAS DE

SORSEPOWER DE 2X32 WATTS 60W.

SE SUMA COL DE 95 ZOVIGO DE AIRE

ACOPIONARIO TIPO MINSUIT DE

2 TOP - 1 PZA

→ Adiciones de pintura vinilica

en muros interiores, color blanco

~~✓~~ Apox. 110 M²

ING Juan F. GARCIA

Walter Zarate
Director

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220123 N° 03


FECHA 28-MAYO-2022
CURSO: 25 EPN01775

Hice visita a esta Summa para
ver el avance físico de los trabajos
en esta Summa Francisco Viera,
en una cava de los Monjes,
afijo de Wiccan, Sinaloa.

El sum y colocaron de luminarias
de suspensión en 2 aulas y
inspección ya están al 100%.
fueron 6 pms

El sum y colocación de equipo
tipo minisplit de 2 ton y a esta
al 100%. Fue 1 pma en aula

Se esta trabajando con la aplica-
ción de la pintura vinilica en
unas inspección


Willy Zerezo
WB. Juan F. Gámez
c. 15.000.000 15.15

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220173 N° 04

FECHA 08. Junio. 2022
CANT: 25 E0201735

Los esta fecha fueron terminados
los trabajos en esta localidad para
Com. especial Francisco J. Jara en
la comunidad de Agua Caliente de
los Morones, Mpio. de Cuernavaca, Sin.

+ todos los trabajos están ejecutados
al 100%.

+ 6 PRAS DE LUMINARIAS DE 2232WATT
+ 1 equipo de aire tipo MIPISUT
+ pintura blanca en muros

+ los trabajos fueron entregados a
la inspectora de punto:

Profa: Maria del Carmen Hernandez
Rojas

NOTA: Esta bitácora queda cerrada
y remitida al ISIFE para su
resguardo final.

~~ING. Juan S. Carran~~
Sustituto ISIFE

~~Willy Zedillo~~
CERRADO