



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Pres. Gen. Estatal

Emiliano Zapata, Sinaloa  
en Pueblos Unidos, Hgo.  
de Cuernavaca, Sin.

P.G.O.; 22101; N. de O. 0302; 22013

# BITÁCORA

Empresa:

CONSTRUCCIONES HERRERA  
ZARZOSA, S.A. DE C.V.



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220177 N° 01

FECHA 10. Mayo, 2012

Por esta fecha se inician los trabajos en esta localidad en la cual consisten en: Rehabilitación de seccionantes básicas (Agua, Luz, Gasas) en Primera Gual. Estatal Equivando Zapata, ubicada en pueblos Unidos, Mpio. Requena Estado de Sinaloa.

La motivación de Adjudicación fue: Adjudicación directa Estatal

A la N.º de contrato;

ISIFE-IED-AOE-EPN-SEC-057.2012

A fecha de contrato: 03-Mayo.2012

A importe de este contrato: \$ 299,999.38

A importe de obra: \$ 50,000.<sup>2</sup>

A importe de anticipo de obra: \$ 12,500.<sup>2</sup>

A personas y/o personas físicas:

SAT-AIP-IEG-00.2012/2012, fecha de

adjudicación: 10-Marzo.2012, (Mediana

inversión estatal directa Nivel Básico

Ing. Juan F. García

Malla 7er. de

2012

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220137 N° 02

FECHA 10-MAYO-2022

P.G.O.: 22101; N.º DE OBRA: 220137  
CUNVE: 25 EP 20213 G  
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:  
10-MAYO-2022  
FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS  
08-JUNIO-2022  
EMPRESA: CONSTRUCCIONES ABRAVUELA  
ZARWETA S.A. DE C.V.  
R.F.C: C42110209027

Los trabajos se realizan el Compañero  
en esta primera semana los días  
señalados de contrato y se agregaron  
se sum y col. de luminarias de señalamiento  
de 2x32 watts 6 pzs  
se sum y colocación de azulejos de  
techo tipo industrial - 6 pzs  
se sum y col. de luminarias spots en  
patio central - 3 pzs

ING. JUAN E. GARCIA  
Supervisor de Obra

Willy J. Lopez  
Contratista

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 220133 N° 03

FECHA 31-MAYO-2022  
CUIE: 25E020213G

Se hace revisión física a este  
planter para ver los avances  
de los trabajos en esta primera  
"etapa de trabajo", en Purisima Unio.  
nrio de CN, sin.

trabajos que se son y col. de luminaria  
se sobrepasa de 2x32 watts 6 Pns  
son de 100%.

La realización de trabajo y agendar  
de 100%. - 1 y 1 Pns

El son y col. de luminaria de  
ratio al 50%. - Van hacer  
3 Pns

El son y col. de abrigos de trabajo  
tipo industrial - Van colocados  
2 Pns, Pns y Pns

  
Ing. Juan F. Gomez

Supervisor jefe  
Willy Lopez  
CONTINUA