



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA**OBRA: PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL**

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 18,764,707.00

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 3,000,000.00

ESTIMACION: 2

PERIODO: 22 MAY AL 11 JUN DE 2023

FECHA: 12/06/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO

\$ 3,000,000.00

| | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| TOTAL: | \$ | 3,000,000.00 |
|---------------|-----------|---------------------|

Braulio Castro
ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


| ESTIMACION | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| OBRA: PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL | | | | | | | | | |
| UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACÁN | | | | | CONVENIO: S/N | | | | |
| ESTIMACION: 2 | | | | | | | | | |
| PERIODO: 22 MAY AL 11 JUN DE 2023 | | | | FECHA: 12/06/2023 | | IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 18,764,707.00 | | | |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
| E1 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO | | | | | | | | |
| P01S72C029 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M3 | 200.00 | 303.80 | 0.00 | 103.80 | 303.80 | \$ 143.74 | \$ 43,668.21 |
| P04S04C010 | CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1,304.00 | 185.97 | 0.00 | 0.00 | 185.97 | \$ 611.05 | \$ 113,637.81 |
| P05S25C005 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 85.00 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | \$ 3,106.43 | \$ 41,750.42 |
| P05S25C006 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 13.00 | 39.50 | 0.00 | 26.50 | 39.50 | \$ 2,976.14 | \$ 117,557.53 |
| P06S02C015 | MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 4,590.00 | 6,998.64 | 2,372.55 | 2,408.64 | 4,626.09 | \$ 378.67 | \$ 1,751,761.50 |
| P07S01C005 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | KG | 29,466.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | \$ 62.40 | \$ 624,000.00 |


ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN


ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION**OBRA:** PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE CULIACÁN**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 2**PERIODO:** 22 MAY AL 11 JUN DE 2023**FECHA:** 12/06/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 18,764,707.00

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U. | IMPORTE |
|------------|--|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|---------------|
| P22S01C029 | ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 122 CMS. DE DIAMETRO. (48"Ø), INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA E INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 25.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 22.30 | \$ 9,143.34 | \$ 203,896.48 |
| P22S01C042 | ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 91 CM. (36") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 4.00 | 14.70 | 0.00 | 10.70 | 14.70 | \$ 7,056.33 | \$ 103,728.05 |

TOTAL de PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO: \$ 3,000,000.00**Total de Estimación No. 2:** \$ 3,000,000.00


ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)