



PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 18,764,707.00

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 2,000,000.00

ESTIMACION: 3

PERIODO: 12 JUN AL 09 JUL DE 2023

FECHA: 10/06/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	\$	2,000,000.00
----	--------------------------------------	----	--------------

TOTAL: \$ 2,000,000.00

Braulio Castro

ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

7
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION									
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTIMACION: 3 PERIODO: 12 JUN AL 09 JUL DE 2023 CONVENIO: S/N FECHA: 10/06/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 18,764,707.00									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE

E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO									
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	330.00	234.17	0.00	0.00	234.17	\$ 3,901.24	\$ 913,539.48
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	29,466.00	27,411.23	10,000.00	0.00	17,411.23	\$ 62.40	\$ 1,086,460.52

TOTAL de PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO: \$ 2,000,000.00

Total de Estimación No. 3: \$ 2,000,000.00

Braulio Castro
ING. BRAULIO CASTRO CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN

7
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)