

HOJA: 1 DE 1
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN:
DEL: 20/06/22 AL: 20/07/22
IMPORTE ESTIMADO C/IVA:
✓ \$196,183.40





R.F.C. HEJC-760309-369

CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRI-ELMOLINO-021/2022

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO DE LA SIND. MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA:	\$	✓	198,445.01	IMPORTE ESTIMADO:		PERIODO DE CONTRATO:	20-jun-22	24-jul-22
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$	✓	230,196.21	SIN IVA	✓	\$ 169,123.62	PERIODO DE REPROGRAMACION:	---
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA:	\$	✓	80,568.67	CON IVA	✓	\$196,183.40	RETENCION POR INCUMPLIMIENTO:	---
IMPORTE DE CONVENIO C/IVA:			\$0.00	IMPORTE DE CONTRATO+CONVENIO C/IVA:				

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE ESTIMADO CIVA	0.20% I.C.I.C.	0.50% C.I.C.A.T.	3.00% S.V.I.F.C.	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	DEL: 20/06/22	AL: 20/07/22	196,183.40		845.62		80,568.67	81,414.29	\$ 114,769.11
TOTALES:			\$ 196,183.40	\$ -	\$ 845.62	\$ -	\$ 80,568.67	\$ 81,414.29	\$ 114,769.11
SALDO DE CONTRATO:			\$ 34,012.81		SALDO POR AMORTIZAR:				
			\$						

CONTRATISTA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
 ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO SUPERVISOR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  ING. SEBASTIAN ARELY SANCHEZ JIMENEZ DIRECTORA

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

R.F.C. HEJC-760309-369

CONTRATO: AYTONAV-ADIDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRI-MOLINO-021/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: \$ 198,445.01 FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DEL 2022
 IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$ 230,196.21 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2022

HOJA :
ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 20/06/22 AL: 20/07/22

IMPORTE ESTIMADO C/IVA: \$196,183.40





RESUMEN DE ESTIMACION

MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS
 HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE
 NAVOLATO, SINALOA.

\$ 169,123.62

SUB-TOTAL ESTIMADO:
 I.V.A. (16.00%):
 TOTAL ESTIMADO:

169,123.62
 27,059.78
 196,183.40

DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
 ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	 ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO SUPERVISOR	 ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA	 ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	
CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ	HOJA :
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRI-ELMOLINO-021/2022	ESTIMACIÓN No. 01 (NORMAL)
OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	PERIODO DE EJECUCIÓN; DEL: 20/06/22 AL: 20/07/22
UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	

CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRIM-ELMOLINO-021/2022

PERIODO DE EJECUCIÓN:



UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND, DE SATYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE ESTIMADO SIVA:

\$160 123 62

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES							
PARTIDA		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION
CLAVE	DESCRIPCIÓN		SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.						
	EDIFICIO						
	APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN TECHUMBRE METALICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.	M2	✓ 323.00	✓ 57.60	0.00	✓ 110.48	\$ 6,363.65 ✓
	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-LAC 6X6-10/10, ACABADO PULIDO, CONCRETO PRE-MEZCLADO FC=150 KG/CM2. INCLUYE CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	✓ 281.73	✓ 281.73	0.00	✓ 444.84	\$ 125,324.77 ✓
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO APV (T8 LED ILLUX) 2X18 W. PARA SOBREPONER EN TECHO DE POLICARBONATO CON DIMENSIONES DE 1.27 X 0.12 X 0.09 MTS. SENCILLAS EN CENTROS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	✓ 32.00	✓ 32.00	0.00	✓ 1,169.85	\$ 37,435.20 ✓

SUBTOTAL HOJA 1		\$	✓	169.123,62
-----------------	--	----	---	------------








DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
 ING. SENLIACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION Y
MAQUINARIA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL.

IN/C SENT I AGT-EDDY ST CANSOON C

 EL CONTRATISTA	 SUPERVISOR	 COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
---	---	---	---

CONTRATISTA: CESAR HERNANDEZ JIMENEZ


CONTRATO: N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MEJORTECMET-ESCPRI-ELMOLINO-021/2022

OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD EL MOLINO DE LA SIND. SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

REPORTE FOTOGRAFICO (ESTIMACION No.1 NORMAL)




ARQ. CESAR HERNÁNDEZ JIMENEZ
CONTRATISTA


ING. FLORENCIO ALDANA CASTRO
SUPERVISOR

