

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22 0002

No. 001

FECHA 10/ marzo/ 2022

Con esta fecha se da por iniciado los trabajos de Construcción de Cisterna, Biodigestor y Pozo de absorción en la localidad de los algarbes, Municipio de Cuernavaca, Estado de México.

Nº de Contrato: ISIFE-ADE-FAM-EPR-007-2022


Nº obra: 22 0002

Nº PGO: 22201

Monto: \$ 262,872.32

Con los trabajos de excavación: Para Cisterna, Biodigestor/ Pozo de absorción

7



# BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220002

No. 003

FECHA 11/Marzo/2022

En visita a la obra se observan  
los siguientes trabajos:

Se colocó Plantilla en cisterna, biodigestor y  
Pozo de absorción:







12/Marzo/2022

Se colocó Plantilla en cisterna, biodigestor y  
Pozo de absorción.

7





# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220002

No. 004

FECHA 13/marzo/2022

En visita a obra se observó los siguientes trabajos:

- relleno con mortero cemento-arena en cisternas y biodigestor
- Muro de tabique, colado de castillos y data de cerramiento en Pozo de Absorción.

*[Signature]*

7

*[Signature]*

14/marzo/2022

En visita a obra se observó los siguientes trabajos:

- Colocación y relleno de cisternas y biodigestor con producto de excavación.
- Colado de tapa en Pozo de Absorción.

*[Signature]*

7

*[Signature]*

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220002

No. 005

FECHA 15/ MARZO/2022

En visita de obra se observo los siguientes trabajos:

- Colado de traberas en cistern y biodigestor.
- Suministro y relleno de gruta de 34" en pozo de absorción.

Con esta fecha se da por terminado los trabajos de construcción de cistern, biodigestor y pozo de absorción en la localidad de los Angeles, Municipio de Cupira, Estado de Sinaloa.

7

