

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220618 No. 001

FECHA 27-JUNIO-2022

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS  
TRABAJOS EN ESTA LOCALIDAD EN  
LA CUAL CONSISTEN EN: REHABI-  
TACION DE SERVICIOS SANITARIOS  
Y DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMA-  
RIA PATRIA, UBICADA EN CULIACÁN,  
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN,  
ESTADO DE SINALOA.

LA MODALIDAD DE ADJUDICACION FUE:

ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL

FECHA DE ADJUDICACION: - JUNIO-2022

Nº DE CONTRATO:

ISIFE-FAM-ADE-EPR-123-2022

FECHA DE CONTRATACIÓN: 20-JUNIO-2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 361,555.68

PROCEDENCIA DE RECURSOS Y/O PROGRAMA

(OFICIO DE AUTORIZACIÓN):

Nº SAF-AGF-018/2022 DE FECHA

31/01/2022, PROGRAMA: FONDO DE

APORTACIONES MÚLTIPLES 2022

NIVEL BÁSICA.

Subscripción

Continúa

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220618 No. 002

FECHA 27-JUNIO-2022

P.G.O.: 22201 ; N° DE OBRA: 220618

CLAVE DEL PLANTEL: 25DPR17135

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

27-JUNIO-2022

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

05-AGOSTO-2022

+ PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

40 DÍAS

+ IMPORTE TOTAL DE LA OBRA:

\$ 361,555.68

+ IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.):

\$ 49,869.75

+ IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):

\$ 126,544.49

+ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

+ VÍCIOS: \$ 36,155.57

+ LOS TRABAJOS QUE VA A EJECUTAR EL

CONTRATISTA SERÁN LA REALIZACIÓN

DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE

EXBOMBIQUEO, NO SE CONCORDA ESTOS.

ING. JUAN F. GARCIA

Atestado



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220618 No. 003

FECHA 27-JUNIO-2022

\* DESMONTAJES DE TANQUES BAJO EN PUERTO  
ASI COMO WC, MINGITORIOS, LAVABOS (2)  
LAVABOS, QUITAR CABLEANDO ELECTRI-  
CO EN LAMPARAS Y VOLVER LA COLONA  
NUEVO, CABLE #12 Y #14; REPARAR  
PUERTO DE AGUAS EN PUERTO SANITARIO DE  
O. BARRAS DE AGUAS Y LARGO; LA DEMOLI-  
CION DE ALUMINOS EN MUROS (Frente,  
CARRERO Y POSTERIOR), DESMONTAR  
IMPERMEABILIZANTE EN AZOFEA, ASI COMO  
LA DEMOLICION COMPLETA DE LA BASE PLATA-  
LOS EXISTENTE (HECHO DE TABIQUE Y CEMENTO)  
Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO,  
ASI COMO LA ESTRUCTURA DE LA BASE INTERIOR  
SE VA HACER ENTANTO DE LOSA DE AZOFEA  
SE VAN A REPARAR LITON (NUEVAS) TONOS  
LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN  
TONOS LOS MURDES SANITARIOS Y REPOSICION  
DE TONOS (COLOCAR TONOS LOS MURDES  
NUEVOS) REPARACION DE PUERTAS, METALICAS  
METALICAS, MAMPARAS, TANCOS, PMS EN  
BARRAS ALABADOS TONOS ARM. CON. PLATON.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220618 No. 004

FECHA 23-JUNIO-2022

SE SUM Y COL. DE LAMPARAS EN BANDO,  
(6 PAS). SE SUM Y COL. DE ALERQUE  
EN LUKBOS ( ANTES DE DEMOLICIONES  
DE ALERQUE); LUKES PARA LUKBOS  
PINTURA VIVILICA EN INTERIORES Y  
EXTENSIONES; SE SUM Y COL. DE 2 TINAJOS,  
DE 1100 LTS. Y LA INTERCONEXIÓN  
DE LOS MISMOS; IMPERMEABILIZACIÓN  
CON APP 3.5 MM. CANTON ROBO  
Y EN BANDA PRINCIPAL DE PUENTE  
SE HANÁN DEMOLICIONES DE ALERQUES  
DANTANOS, ASÍ COMO APLANAR DE NUEVO

23-JUNIO-2022

SE VISITA OBRA Y SE TIENE EL SIG.  
AVANCE DE LOS TRABAJOS EN ESPALDAM.  
"PATRIA", AQUÍ EN COLICAN SIN.  
LA REPARACION DE LOS TECHOS (LEVANTAR,  
ENTONANDO E IMPERMEABILIZANTE)  
AL 100%. BASE P/TINAJOS AL

Supervisiones

Attestado



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220618 No. 005

FECHA 23-Julio-2022

CLAVE: 25DPR1713 J

100%. (BASE NUEVA); REHABILITACIÓN  
DE SALIDAS HEAS Y SANITARIAS AL  
100%. DEMOLICIÓN Y HECHURA DE  
AULERO NUEVO EN 2 BAÑOS DE  
CONCRETO P/ 2 MUROS AL 100%.  
Y SUM Y COLOCACIÓN DE MUÑOS SANI-  
TARIOS AL 60%. (WC, MING, TONOI,  
BUEZOS), PUERTAS, MANILLAS, CUCER-  
NAG. Y PINTURA DE ESMALTE  
AL 70%.

DEMOLICIÓN DE APUNADOS EN BAÑO,  
ASÍ COMO APUNADOS DE MUÑOS NUEVOS  
AL 100%. Y A PINTURA AL 100%.  
Y EN BARRA PERIMETRAL, TENEMOS  
LA DEMOLICIÓN Y APUNADOS DE  
MUÑOS AL 100%. APUNADOS CON  
PINTURA VINÍLICA



ING. JUAN F. GARCIA  
SUPERVISOR USIPE



CONTRATISTA