



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

15 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

23 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
805	REPARACION DE TROZADURA CARRETERA CHOIX-PRESA HUITES.	CHOIX	ESTATAL	\$691,142.43	\$691,142.43	\$689,360.71	\$1,781.72	100	99