



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

BITÁCORA

Primaria Manuel Alberto
Covarrubias Loatza
Culiacán, Rosales
Culiacán.



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones
Múltiples 2022 Nivel Básica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Manuel
Alberto Covarrubias Loaliza.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25DPR1937R

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Culiacán Rosales

MUNICIPIO: Culiacán.

TIPO DE OBRA:

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220616

No. 001

FECHA 27/06/2022

Con esta fecha se hace apertura de la presente bitácora de obra referente a los trabajos acordados en el contrato con número ISIFE-FAM-ADE-EPR-126-2022 respecto a los trabajos de "Rehabilitación eléctrica con red secundaria y Baja tensión en primaria Manuel Alberto Covarrubias Loiza, ubicada en Coliación, Rosales, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa"

Monto del contrato: \$1,610,312.68

Oficio de autorización: SAF-ACF-018/2022


Fecha de autorización: 31-ene-2022

No. de obra: 220616

No de PGO: 22201



Contratista



Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220616


No. 002

FECHA 27/06/2022

Con esta fecha se da inicio a los trabajos en la Escuela Primaria Manuel Alberto Covarrubias Loaiza iniciando con los trabajos de la Red de Baja Tensión, se marcaron las rutas que seguirían las líneas de alimentación eléctrica por donde pasarán los poliductos de 2" y se trabajó en la excavación de esos líneas.

30/06/2022

Con esta fecha se observa avance en los trabajos de la Red de Baja Tensión, ya se realizaron la colocación del Poliducto de 2" y el relleno de la excavación previamente realizada, también se observa la colocación de los Registros tanto de 60x60 como los de 40x40. Se realizaron cortes, demoliciones y reposición de concreto en los áreas que se fue necesario realizarse esos trabajos.


Contratista.


Supervisor.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220616

No. 003


FECHA 04/07/2022

con esta fecha se observa avance en la realización de los trabajos de colocación de subida a centro de carga desde registro hasta pie del centro de carga en todos los módulos a alimentar (A, B, C, D, E). También se observa el cableado de las líneas principales, alimentadas con cable XLP 3+1 cal. 3/6 y cable XLP 3+1 cal. 1/6. Se observa la colocación de los sistemas de tierra en cada registro colocado. (16 pzas).

08/07/2022.

Con esta fecha se observan trabajos realizados referentes a las alimentadores principales de la Red de Baja Tensión, se colocó la alimentación desde T₁ hasta el tablero ppal. así como también se colocaron los interruptores termomagnéticos 3x100, 3x150 y 3x400 amp. Se colocó también la base para medición 13-200


Contratista


Supervisor.


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220616

FECHA 12/07/2022

No. 004

Con esta fecha se observan trabajos realizados y culminados en el módulo A (trabajos de alombrado), se instalaron 2 centros de carga (1 QO-30 y 1 QO-12) con sus respectivos interruptores (14 pzas de 2x20 y 2 pzas 1x20) también se colocaron 10 pzas de luminarias 2x18 w, 4 pzas en 2 aulas y 6 pzas en las marquesinas de enfrente, se observa también que se colocaron 4 pzas de apagadores en dif. aulas con sus respectivos pares de contactos. Por último se aprecian trabajos culminados de las salidas de alimentación eléctrica de aires acondicionados, en cada aula se colocaron 2 salidas (la excepción de un aula que se usa como bodega con techumbre).


Contratista


Supervisor.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220616


No. 005


FECHA 15/07/2022

Con esta fecha se observa avance en los trabajos del módulo "B", se colocó 1 centro de carga QO-12 así como sus interruptores 2x20 y 1x20, también se instalaron las salidas de alumbrado, (luminarias, contactos y apagadores) también se trabajó en las salidas de alimentación eléctrica de cuerdas acondicionadas, alimentándose un total de 4 minisplits.

17/07/2022.

Con esta fecha se avanzó en los trabajos del módulo "C" colocándose 1 centro de carga QO-30 y otro QO-12, se observa la colocación de los interruptores 2x20 y 1x20 así como también se observa los trabajos de salida de alumbrado (luminarias, contactos y apagadores). Se iniciaron las salidas de alimentación eléctrica de cuerdas acondicionadas en galas.


Contratista.


Supervisor.


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220816 No. 006
FECHA 20/07/2022


Con esta fechas se encuentran trabajando en la culminación de los trabajos pendientes, como son el módulo "D" y El "E", se trabajó en la colocación de los centros de carga y la colocación de interruptores 2x20 y 1x20, también se colocaron las salidas correspondientes de cada módulo de (luminarias, contactos y apagadores).

Se logró culminar la colocación de las salidas de alimentación eléctrica de aires acondicionados en las aulas de cada módulo.

Los trabajos acordados se encuentran concluidos en su totalidad por lo que se da por terminado el contrato de obra y se cierra la presente bitácora de obra.



Contratista.



Supervisor.