

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210510

No. 001

FECHA 14-JUNIO-2022

Con esta Fecha se da operada a la bitácora de la obra 210510 con descripción:

- Segunda Etapa de Rehabilitación de Vialidad en Pomaera Francisco L. Mederos, Urbancía en San Pedro Guasima (El Ranchito), Municipio de Guasima, Estado de Sucre.

- N° de contrato: SIFE-R-FAMP-ADI-EPR-110-2022

- Fecha de contrato: 07-JUNIO-2022

- Of. de Autorización: SAF-AGE-054/2021

- Fecha de Autorización: 21-JUNIO-2022

- Cot: 256PRO574M

- Importe de Obra: \$1,440,211.94 \$/UA

- Importe de Anticipo: \$504,074.16 \$/UA

- Importe de Contrato: \$1,440,211.94 \$/UA

- Contratista: Sergio Castro Argüello

- Domicilio: Calle Atenas 2185-B (Barrio Lomas Altas),

Culiacán de Rosales, Uruapan, Simolao. C.P. 80016

- RFC: CAAS840925CU4

\* 14-JUNIO-2022 (Fecha de Inicio)

\* 14-JUNIO-2022 (Fecha de Término)






FECHA 14-JUNIO-2022

Con esta fecha se visita la obra observando el inicio de los trabajos, se observan los siguientes trabajos:


- Desmontaje de Puertas
- Descablado de salidas electricas
- Retiro de mampolits en área de Aulas, (se hacen las pruebas para verificar si frena gas o fuman, para recuperar gas, se determina que varios mampolit no cuentan con gas y no fuman
- Demolicion de Aplanados en muros interiores y bsa.



FECHA 20- JULIO - 2022


Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

- Desmontaje de Puertas 100%.
- Desmontaje de instalaciones eléctricas 100%.
- Desmontaje de mampitos 100%.
- Retiro de impermeabilizante 100%.
- Demolición de Aplacados en muros interiores y de losa 100%.
- Demolición y Retiro de todo en cubos interiores.
- Se trabaja en los aplacados en muros interiores




Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

- Se trabaja en la apertura en muros interiores
- Se trabaja en el entado en azotea, se han realizado muestras desde centro hacia extremos.
- Se han demolido aplomados de losa en vidrieras exteriores.
- Se trabaja en el entado de losa en áreas de cocina.



Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:


- Se trabaja en el fortalecido en concreto en el aula 3 y 4.
- Se trabaja en los esquadros interiores del Aula 3 y 4.
- Se trabaja en el detalleado de losa y muros a base de tablas de cables interiores.
- Se trabaja en el detalleado de losa en volado exterior.
- Se trabaja en el canchado de muro para colocar soldos eléctricos, contactos, apagadores.
- Se trabaja en la fabricación de Registros eléctricos y la alimentación de cableado desde Registros a aulas.
- Se colocan tableros de control en cada aula.



FECHA 10-JULIO-2022

Con esta fecha se visita la obra en  
compañía del contratista y persona diestra  
para revisar los trabajos.


- Se observan los trabajos de entubado en  
aristón al 1007.
- Se trabaja en la elaboración de chapales  
alrededor de metros.
- Se trabaja en los apunados internos de  
Aler 1, 2, 3 y 4.
- Se han colocado sellos eléctricos de  
contacto, apuñadores y salidas para  
minisplit.
- Se trabaja en el doblado de losa en  
blado exterior.
- Se trabaja en la fabricación de los góndolas.  
(la diestra comenta que requiere que colgamos  
lámparas en baños y climatización para baños).



FECHA 4-Agosto-2022

En esta fecha se visitó la obra durante los siguientes trabajos:

- Se ha detectado losas y se ha fabricado gresos.
- Se ha colocado muros interiores al 100%.
- Se ha impermeabilizado losa a base App 3.5 mm.
- Se trabaja en las instalaciones eléctricas de las aulas.
- Se ha iniciado el montaje desde tribuna para aulas a base de caños #8 y #10.
- Se trabaja en la colocación de carpas, cortinas y abanicos.
- Se trabaja en la colocación de fierros tipo Minisplit de 2 ton y 1 pza de 1 ton.



FECHA 18- Agosto - 2022

En esta fecha se visitó la obra clasificando los siguientes trabajos:

- Colocación de luminarias 100%
- Colocación de catálogos 100%
- Colocación de mirasplumbos 100%
- Se trabajó en la aplicación de pintura en general y aplicación de pintura esmalte en pataceras

