

SE ABRE LA PRESENTE BITACORA ESCRITA
PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
No. 555/50/ND/015/2023 RELATIVO A LA OBRA


CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 DIAS NATURALES
INICIANDO EL DIA 27 DE JUNIO PARA TERMINAR
EL DIA 10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO


LOS SERVICIOS DE SALUD DESIGNADA REPRESENTADOS
POR EL C. DR. CUTHUNC GONZALEZ GARCIA
EN SU CARACTER DE JEFE DE SERVICIO DE SALUD Y DIREC-
TOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN JUAN
Y POR OTRA PARTE DE LA EMPRESA SIT INMOBILIARIA
S. DE R. L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. LIC.
SAMUEL CASTRO VILLARRE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ESTABLECIENDO UN MONTO CONTRATADO DE \$
1008,010.33 (CON: UN MILLON OCHO MIL DIEZ PESOS 33/100 M.N.)
MAS LA CANTIDAD DE \$ 161,281.66 (CON: CIENTO
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)
POR CONCEPTO DEL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PARA UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1169,291.99 (CON: UN
MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENA
Y UN PESOS 99/100 M.N.)

EJECUTANDO LAS PARTIDAS CON CONCEPTOS DE :

PREMIUMS	\$ 41591.94
ALBAÑERIA	\$ 119919.39
INPERMEABILIZACION	\$ 108821.47
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS	\$ 123970.46
INSTALACION ELECTRICA	\$ 141125.00
CRISTALERIA Y ALUMINIO	\$ 160946.60
PINTURA	\$ 168119.69
VARIOS (CEMENTACION Y ANEXOS)	\$ 45391.40
MANO DE OBRA	\$ 38124.77

ASIMISMO LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA
REVISAR NOTACIONES RELEVANTES DE
BITÁCORA DENTRO DE LOS TRABAJOS DE EJECU-
CIÓN DE LA OBRA SON EL ARO. CARLOS CALVINO
CARO, DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE SUPERVI-
SION DE LA OBRA POR PARTE DE LOS SERVICIOS
DE SAUD DE SINCLAIR, DE AVERDO A SU EXPERIEN-
CIA, CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL C. ARO. FRANCISCO GONNO
MORALES, DESIGNADO COMO SUPERINTENDENTE DE
LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUC-
TORA.


ARO. CARLOS CALVINO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS


ARO. FRANCISCO GONNO MORALES
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA UNA VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVINO CARO DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINCELA, PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y REVISAR LOS AVANCES EN CUANTO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE Y ASI OBSERVAR QUE SE TIENE UN BUEN TRAMO TRABAJANDO EN EL RETIRO DE HOJALISCAS DE LOS ARBOLES CUYAS RAMAS CAYEN SOBRE LA AZOTEA, ASI COMO OTRA CUANDO SE ENCUENTRA GIRANDO CON TAPA PONDOS LAS CUBIERTAS, ESTO CON UN FINANCIAO DE TRABAJANDO TRAMOS PARA LA SIGUIENTE CUADRILLA ENCARGADA DE IR APUCANDO LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE.

EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SE ENCUENTRA OTRA CUADRILLA DESMONTANDO MUEBLES SANITARIOS EN MAL ESTADO ASI COMO EL DESMONTE Y RETIRO DE UN PARRAS, TAMBIEN SE ESTAN DESMONTANDO Y RETIRANDO TODOS LOS DISPENSADORES DE JABON, SANITAS Y PAPEL SANITARIO.

Carlos

Fco. Soler

ARO. CARLOS CALVINO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS.

ARO. FRANCISCO SANCHEZ MORALES
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARO. CARLOS CALVINO CARO PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONTINUAR REVISANDO LOS AVANCES POR PARTE DE LOS TRABAJOS DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EL STOMERICO EN LAS AREAS PREVIAMENTE PREPARADAS PARA ESTOS TRABAJOS PARA IR CERRANDO TRAMOS Y CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA OBRA.

EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD SE ESTA INICIANDO CON LA COLOCACION DE MUÑECOS SANITARIOS W.C. Y CUAROS, ASI COMO LA COLOCACION DE LLAVES MEZCLADORAS TAMBIEN SE ESTAN COLOCANDO LOS DISPENSADORES, ADI MAS EN EL EDIFICIO POR LA PARTE DE LA FACHADA PRINCIPAL SE RETIRO CANCUBERA EN MML ESTADO Y SE ESTA INICIANDO CON LA COLOCACION DE CANCUBERA NUEVA, SE CONTINUA TAMBIEN CON LA COLOCACION DE LAMPARAS.

EN EXTERIOR SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS.

ARO. CARLOS CALVINO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS S.S.

ARO. FRANCISCO GERARDO MORALES
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVO CARO PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONTINUAR REVISANDO LOS TRABAJOS EN LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN ESTOMERICO EN AZOTEN Y SE OBSERVA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN CASI POR CONCLUIR

EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS Y DISPENSARIOS ESTOS ESTAN REALIZADOS AL 100%, EN CUANTO A LA COLOCACION DE CAMPANAS SE ESTAN COLOCANDO LAS ULTIMAS CAMPANAS EN AREAS QUE SE ENCONTRABAN CUBIERTAS DUEBDO A QUE EL PERSONAL SE ENCONTRABA DE VACACIONES, AHI MISMO EN PLANTA BAJA SE ESTA COLOCANDO CRIVILETERO DE ALUMINIO Y CRISTAL EN VAMOS DE VENTANA DE ACCESO PRINCIPAL.

EN EL EXTERIOR SE CONTINUA CON LA APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES.



ARO. CARLOS CALVO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS.



ARO. FRANCISCO GERARDO MORALES
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LA CONTRATISTA

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DESPUES MISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CAMOSCILLO CARO PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA PARA CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS TRABAJOS Y SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN LAS AZOTEGAS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y SE LE INFORMA AL PERSONAL DE LA JURISDICCION QUE REVISEN PERIODICAMENTE LA AZOTEA PARA EVITAR QUE LAS HOJAS DE LOS ARBORES QUE CRECEN EN LA AZOTEA, OBSTRUYAN LOS BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.

EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD SE TRABAJA CON LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES ASI COMO EN PAFONES, TAMBIEN SE ESTA COL-
-CANDO CANUBULUM DE ALUMINIO Y CRISTAL EN PLANTA ALTA.

EN EXTERIOR SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE FACHADAS LATERALES Y TRASERA EN EL MURO DE FACHADA PRINCIPAL SE TRABAJA TAMBIEN CON LA ROTULACION DE LOGOTIPOS Y NOMBRES DE LA UNIDAD.

SE LE PIDE AL CONTRATISTA QUE SE APOYE CON PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PARA QUE LE INDIQUE DONDE ROTULAR EL PUNTO DE REUNION.

Caro

ARO. CAMOSCILLO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS

Fco. S. L. M.

ARO. FRANCISCO OSCAR MORALES
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DEL CONTRATISTA

SE REALIZA LA ULTIMA VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL C. ARO. CARLOS CALVINO CARO DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DESIGNACION JUNTO CON EL C. ARO. FRANCISCO SALANO MORALES ASIGNADO COMO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA REALIZAR LA ULTIMA NOTA DE BITACORA Y REVISAR EN CONJUNTO EL TERMINO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, OBSERVANDOSE QUE LOS TRABAJOS DE IMPRIMERIA Y FABRICACION DE A20TON SE ENCUENTRAN REALIZADOS EN SU TOTALIDAD, ASI COMO LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA Y LA ROTULACION DE LOGOTIPOS, PARA DE ESTA FORMA HACER ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LOS DIRECTIVOS DE ESTA UNIDAD DE SALUD.

Calvo

ARO. CARLOS CALVINO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS

Fco. Sal. M.

ARO. FRANCISCO SALANO MORALES
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LA CONTRATISTA