

## SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/015/2023

OBRA: CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023

ESTIMACION: 01 (FINIQUITO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES							\$ 28,129.62
PRE03-005	Desmontaje de w.c. de tanque bajo con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	10.00	10.00	0.00	0.00	\$ 325.28	\$ 3,252.80
PRE03-034	Desmontaje de dispensador de jabón liquido sin recuperación incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	17.00	0.00	5.00	\$ 239.54	\$ 4,072.18
PRE03-036	Desmontaje sin recuperación de dispensador de papel higienico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	11.00	0.00	1.00	\$ 294.87	\$ 3,243.57
PRE03-044	Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla interdoblada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	14.00	0.00	2.00	\$ 239.54	\$ 3,353.56
PRE03-050	Desmontaje sin recuperacion de lavabo económico, incluye: retiro de llaves, cespól, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	12.00	10.00	0.00	-2.00	\$ 188.87	\$ 1,888.70
PRE03-121	Desmontaje sin recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	40.95	45.63	0.00	4.68	\$ 179.54	\$ 8,192.41
PRE03-724	Desmontaje sin recuperación de regadera y manuales, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	3.00	0.00	-1.00	\$ 268.53	\$ 805.59

ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N°:** SSS/SO/AD/015/2023

**OBRA:** CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**PERIODO DE EJECUCION:** 27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023

**ESTIMACION:** 01 (FINIQUITO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PRE04-282	Ranurado y demolicion de 10 a 40 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	68.00	3.00	0.00	-65.00	\$ 240.43	\$ 721.29
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasiona daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 1,299.76	\$ 2,599.52
<b>3</b>	<b>ALBANILERIA</b>							<b>\$ 59,540.49</b>
ALB05-101	Aplanado fino en muros, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	186.88	<b>76.75</b>	0.00	-110.13	\$ 356.67	\$ 27,374.42
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	122.35	<b>126.72</b>	0.00	4.37	\$ 245.76	\$ 31,142.71
ALB15-032	Ocultamiento de tuberías en interior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	68.00	<b>3.00</b>	0.00	-65.00	\$ 341.12	\$ 1,023.36
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>							<b>\$ 176,568.06</b>

*Francisco Solano Morales*  
ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

*Carlos Calvillo Caro*  
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**OT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C**

BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 4700, COL. VILLA SERENA, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80159

RFC: SIN130319QT6

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N°:** SSS/SO/AD/015/2023**OBRA:** CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**PERIODO DE EJECUCION:** 27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023**ESTIMACION:** 01 (FINIQUITO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
IMP01-002	Impermeabilizante elastomerico marca thermotek o similar con garantía de 5 años en losa de azotea incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas criticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla reforzada de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	781.81	799.82	0.00	18.01	\$ 202.45	\$ 161,923.56
IMP01-013	Impermeabilizante elastomerico en lineas de tuberias del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: armaflex, momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	18.00	25.00	0.00	7.00	\$ 585.78	\$ 14,644.50
5	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS							\$ 116,569.50

ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**OT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C**

BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 4700, COL. VILLA SERENA, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80159

RFC: SIN130319QT6

**SECRETARIA DE SALUD**


SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N°:** SSS/SO/AD/015/2023**OBRA:** CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**PERIODO DE EJECUCION:** 27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023**ESTIMACION:** 01 (FINIQUITO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
SAN03-002	Suministro y colocación de W.C. Vienna, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	10.00	0.00	0.00	\$ 4,256.29	\$ 42,562.90
SAN03-020	Suministro y colocación de lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión,	PZA	11.00	10.00	0.00	-1.00	\$ 5,650.12	\$ 56,501.20
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo, 1/4 vuelta, modelo 46CL, en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	10.00	0.00	-1.00	\$ 1,750.54	\$ 17,505.40
6	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							<b>\$ 183,462.50</b>

  
ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

  
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N°:** SSS/SO/AD/015/2023

**OBRA:** CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS


**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**PERIODO DE EJECUCION:** 27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023

**ESTIMACION:** 01 (FINIQUITO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ELEC06-003	Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x32 w, marca tecnolite, slim line o TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	50.00	<b>65.00</b>	0.00	15.00	\$ 2,822.50	\$ 183,462.50
<b>9</b>	<b>CRISTALERIA Y ALUMINIO</b>							<b>\$ 179,379.80</b>
ALU01-013	Suministro y colocacion de ventanas corredizas de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera	M2	40.95	<b>45.64</b>	0.00	4.69	\$ 3,930.32	\$ 179,379.80

  
ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

  
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N°:** SSS/SO/AD/015/2023

**OBRA:** CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**PERIODO DE EJECUCION:** 27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023

**ESTIMACION:** 01 (FINIQUITO)


No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
11	<b>PINTURA</b>							\$ 188,626.39
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	356.00	293.20	0.00	-62.80	\$ 118.23	\$ 34,665.04
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.SOLO	M2	700.00	866.29	0.00	166.29	\$ 118.23	\$ 102,421.47
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	200.00	246.87	0.00	46.87	\$ 127.43	\$ 31,458.64
PIN01-100	Pintura vinilica en pretilas marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descrapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	7.80	7.80	0.00	0.00	\$ 108.34	\$ 845.05
PIN03-001	Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 2,790.43	\$ 2,790.43

*Fco. Solano Morales*  
ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

*Carlos Calvillo Caro*  
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

<b>OT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C</b> BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 4700, COL. VILLA SERENA, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80159 RFC: SIN130319QT6								
<b>SECRETARIA DE SALUD</b> SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA								
<b>CONTRATO N°:</b>			<b>SSS/SO/AD/015/2023</b>					
<b>OBRA:</b>			CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS"					
<b>UBICACIÓN:</b>			<b>MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.</b>					
<b>PERIODO DE EJECUCION:</b>			27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023					
<b>ESTIMACION:</b>			<b>01 (FINIQUITO)</b>					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
PIN03-002	Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 2,455.34	\$ 2,455.34
PIN03-003	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 2,398.35	\$ 2,398.35
PIN03-004	Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 2,398.35	\$ 2,398.35
PIN03-007	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para	PZA	2.00	3.00	0.00	1.00	\$ 2,298.43	\$ 6,895.29
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 2,298.43	\$ 2,298.43
13	<b>VIARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)</b>							<b>\$ 37,656.40</b>

  
 ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

  
 ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

**SECRETARIA DE SALUD**

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

**CONTRATO N°:** SSS/SO/AD/015/2023

**OBRA:** CLUES: SLSSA001260 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA II GUAS

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


**PERIODO DE EJECUCION:** 27 DE JUNIO DE 2023 AL 1 DE AGOSTO DE 2023

**ESTIMACION:** 01 (FINIQUITO)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
VAR02-003	Suministro y colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco modelo J-AC7000 o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	13.00	10.00	0.00	-3.00	\$ 1,287.65	\$ 12,876.50
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	13.00	10.00	0.00	-3.00	\$ 1,290.65	\$ 12,906.50
VAR02-008	Suministro y colocación de despachador de papel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	10.00	10.00	0.00	0.00	\$ 1,187.34	\$ 11,873.40
21	<b>LIMPIEZAS</b>							<b>\$ 38,077.58</b>
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreo, mano de obra,	M2	1117.37	1115.99	0.00	-1.38	\$ 34.12	\$ 38,077.58

<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 1,008,010.34</b>
<b>IVA (16 %)</b>	<b>\$ 161,281.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,169,291.99</b>

  
ARQ. FRANCISCO SOLANO MORALES  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

  
ARQ. CARLOS CALVILLO CARO  
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA