

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN

Localidad: CIUDAD DE MAZATLAN

Contratista: CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$ 46,457.68

Importe del Contrato s/IVA: \$ 1,434,034.64

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 24/05/2023 al 24/08/2023

Periodo de la Estimación: 01/08/2023 al 18/11/2023

Clave	Descripción	Monto
E5	CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS.	\$ 94,036.31
P01	PRELIMINARES	\$ 5,888.71
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	\$ 23,659.70
P05	CONCRETO HIDRAULICO	\$ 16,604.51
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	\$ 23,994.97
P09	HERRERIA	\$ 1,778.07
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 22,019.27
P34	SENALIZACION VIAL	\$ 91.08
E6	VARIOS	\$ 47,578.62
P01	PRELIMINARES	\$ 17,005.38
P03	OBRA CIVIL	\$ 10,233.44
P36	DETECCIÓN DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$ 20,339.80
Total Paquete s/IVA:		\$ 46,457.68
IVA:		\$ 7,433.23
TOTAL:		\$ 53,890.91

ING. MELECIO PEREZ PULIDO. JEFE
DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN. RESIDENTE
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

<p>Nombre de Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.</p> <p>Municipio: MAZATLAN</p> <p>Localidad: CIUDAD DE MAZATLAN</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.</p> <p>Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023</p> <p>Importe del Contrato: \$1,434,034.64</p> <p>Periodo del Contrato: 24/05/2023 al 24/08/2023</p> <p>No. Estimación: 4</p> <p>Tipo de Estimación: NORMAL</p> <p>Importe de la Estimación: \$46,457.68</p> <p>Periodo de la Estimación: 01-Aug-23 al 18-Aug-2023</p>									
Clave	Descripción	Unidad	Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
E5	CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS.								\$ 94,036.31
P01	PRELIMINARES								\$ 5,888.71
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES								\$ 5,888.71
P01S87C002	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M³	26.17	\$264.78	0.00	22.240	22.240	3.930	\$ 5,888.71
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA								\$ 23,659.70
P04S01	CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.								\$ 23,659.70
P04S01C015	CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERA CON MADERA DE PINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO. MATERIAL Y MANO DE OBRA.								\$ 23,659.70
P04S01S028	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY DE 5/8", INCLUYE: LA MADERA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LES CORRESPONDA PARA LOS MOLDES, BASTIDORES, LA OBRA FALSA Y CONTRAVENTOS, CLAVOS, ALAMBRE, DESMOLDANTE, CHAFLANES, GOTEROS, ATIEZADORES, SEPARADORES, LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE, REMOCIÓN DE REBABAS, DESAPARICIÓN DE JUNTAS, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO.	M2	60.88	\$409.55	3.11890	57.7700000	60.889	0.00	\$ 23,659.70
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO								\$ 16,604.51
P05S09	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO CPO								\$ 16,604.51
P05S09C002	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", FABRICADO EN PLANTA POR PROVEEDOR, PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN (ZAPATAS, DADOS, TRABES DE LIGA, CONTRATRABES)	M3	8.26	\$2,242.64		7.4040000	7.404	0.86	\$ 16,604.51

ING. MELECIO PEREZ PULIDO.
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe del Contrato

\$1,434,034.64

s/IVA:

Periodo del Contrato: 24/05/2023

al

24/08/2023

No. Estimación:

4

Tipo de Estimación:

NORMAL

Importe de la Estimación:

\$46,457.68

Periodo de la Estimación:

01-Aug-23

al

18-Aug-2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta		Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimación	Estimaciones			
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO										\$ 23,994.97
P07S01	ACERO DE REFUERZO										\$ 23,994.97
P07S01C029	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN CIMENTACIÓN DEL No. 3 AL 8 (Ø 3/8" A 1"), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS., ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	561.68	\$42.72			561.680 /	561.680	0.00		\$ 23,994.97
P09	HERRERÍA										\$ 1,778.07
P09S11	MARCOS METÁLICOS										\$ 1,778.07
REF P09S11C009	MARCO Y CONTRAMARCO DE 90 X 90 CMS. CON ANGULOS DE 2" X 2" X 1/8" PARA MARCO Y DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" PARA CONTRAMARCO, CON TAPA DE LAMINA NEGRA Y PINTURA DE ACEITE, INCLUYE: SOLDADURA, CORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	1	\$1,778.07			1.000 /	1.000	0.00		\$ 1,778.07
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS										\$ 22,019.27
P32S16	CISTERNA DE POLIETILENO ROTOPLAS										\$ 22,019.27
P32S16C.	CISTERNA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR CON UN VOLUMEN DE 5,000 LT., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$22,019.27			1.000 /	1.000	0.00		\$ 22,019.27
P34	SEÑALIZACION VIAL										\$ 91.08
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN										\$ 91.08
P34S05C004	BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	82.8	\$1.10			82.800 /	82.800	0.00		\$ 91.08
E6	VARIOS										\$ 47,570.02
P01	PRELIMINARES										\$ 17,005.38
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.										\$ 17,005.38

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

Importe del Contrato

\$1,434,034.64

s/IVA:

Periodo del Contrato: 24/05/2023

al

24/08/2023

No. Estimación:

4

Tipo de Estimación:

NORMAL

Importe de la Estimación:

\$46,457.68

Periodo de la Estimación:

01-Aug-23

al

18-Aug-2023

			Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones		
EXT-062	DEMOLICION Y RETIRO FUERA DE OBRA DE LOSA DE BANQUETA EXTERIOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	291.99	\$ 95.67	291.99	177.7504000	469.740	0.00	\$ 17,006.38
P03	OBRA CIVIL								\$ 10,233.44
P07S07	TELA POLLERA								\$ 10,233.44
EXT-057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA POLLERA DE 20 A 30 CMS EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE PLIESTIRENO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	263.24	\$ 69.62	263.24	146.990	410.230	3.00	\$ 10,233.44
P36	DETECCIÓN DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO								\$ 20,339.80
P36S10	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO								\$ 20,339.80
EXT-015	CABLE POLARIZADO PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO CAL. 16 PARA CIRCUITOS DE DETECTORES Y SIRENAS INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	1,200.00	\$ 38.66	1,200.00	526.120	1726.120	0.00	\$ 20,339.80
TOTAL DE ESTIMACIÓN									\$ 46,457.68

ING. MELECIO PEREZ PULIDO.
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MARVINES
C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ
CONTRATISTA