

MUNICIPIO DE ANGOSTURA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.		 HOJA 1	 DE 1
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES			

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022	IMPORTE S/IVA: 1,440,000.00
LUGAR: PALMITAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		
CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		CONTRATO No.: ANG-IPR-2022-023
OBRA: AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS		FECHA INIC: 13-Sep-22 PRESUPUESTO: \$1,670,400.00 IVA INCLUIDO
		FECHA TERM: 3-Oct-22

ESTADO CONTABLE

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION			ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE	
MONTO CONTRATO S/IVA	\$ 1,440,000.00		MONTO ANTICIPO S/IVA	\$ -		IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 1,440,000.00	
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	\$ 1,440,000.00	\$ -				MENOS AMORTIZACION	\$ -	
						SUMA	\$ 1,440,000.00	
						MAS 16% IVA	\$ 230,400.00	
						TOTAL	\$ 1,670,400.00	
						DEDUCCIONES (3%)	-\$ 43,200.00	
						SUMA DE DEDUCCIONES	-\$ 43,200.00	
						SALDO LIQUIDO	\$ 1,627,200.00	

CONTRATISTA  ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA PERSONA FISICA	 ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA SUPERVISOR	Vo.Ba.  ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
--	--	---

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Resumen de Estimacion



HOJA	1
DE	1

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022

IMPORTE S / IVA: \$ 1,440,000.00

PALMITAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS

CONTRATO No.: ANG-IPR-2022-023

FECHA INIC: 13-Sep-22

PRESUPUESTO: \$1,670,400.00 IVA INCLUIDO

FECHA TERM: 3-Oct-22

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	PROYECTO	IMPORTE
1	AMPLIACION ELECTRICA		\$ 1,440,000.00
Total de la Estimacion			\$ 1,440,000.00

Elaboró:

Guadalupe Rodriguez Ureta
Ing. Guadalupe Rodriguez Ureta
Persona Fisica

[Firma]
Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

[Firma]
Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos

Vo. Bo.:



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACIONES



ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO		DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022		IMPORTE S/IVA: \$ 1,440,000.00				
LUGAR: PALMITAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA						
OBRA: AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS	CONTRATO No.:		ANG-IPR-2022-023	FECHA INIC:	13-Sep-22			
	PRESUPUESTO:		\$1,670,400.00 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	3-Oct-22			
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO								
PROYECTO								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	P.U	IMPORTE
I	AMPLIACION ELECTRICA							
PU001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1G EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CRUCETA PV75, AISLADOR 33 PD, ALUMINIO SUAVE CAL. 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 12,609.41	\$ 12,609.41
PU002	SUBESTACION MONOFASICA 37.5 KVA EN 33,000 V TIPO POSTE, INCLUYE: ABRAZADERA 2 AG, AISLADOR AZUS 33 KV, CLEMAS, TORNILLOS, SOPORTE CV1, VARILLA DE TIERRA, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 32,765.72	\$ 163,828.60
PU003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 1F DE 37.5 KVA EN 33KV 220 V TIPO POSTE	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 63,590.93	\$ 317,954.65
PU004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1G EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: CRUCETA PV75, AISLADOR 33 PD, ALUMINIO SUAVE CAL. 4, POSTE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 35,549.88	\$ 35,549.88

Elaboró:
Ing. Guadalupe Rodríguez Ureta
Persona Física

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

VO. Bo.:
Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.



OBRA: AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

FOTOS

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

CONTRATO: ANG-IPR-2022-023

DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA: 10-Feb-23

CLAVE CONCEPTO

I AMPLIACION ELECTRICA



Elaboró:

Guadalupe Rodriguez Ureta
Ing. Guadalupe Rodriguez Ureta
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA: AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

FOTOS

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

CONTRATO: ANG-IPR-2022-023

DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA: 10-Feb-23

CLAVE CONCEPTO





Elaboró:

Guadalupe Rodriguez Ureta
Ing. Guadalupe Rodriguez Ureta
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor



LEGENDA DE SIMBOLOS

Simbolo	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción

LEGENDA DE SIMBOLOS

Simbolo	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción

LEGENDA DE SIMBOLOS

Simbolo	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción

LEGENDA DE SIMBOLOS

Simbolo	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción

LEGENDA DE SIMBOLOS

Simbolo	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción
(Symbol)	Descripción



LOCALIZACIÓN

Guadalupe Rodriguez Vela

[Handwritten signature]

LA COMISIÓN TECNICA DE ELABORACION DE LA ENTREGA DE LA OBRA

ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO, ANGOSTURA, SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO, ANGOSTURA, SINALOA

DISEÑO: ING. CHRISTIAN DAVID MONZON G.

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA

FECHA: ENERO DE 2023

ANGOSTURA