



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14266

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 EXT.	262,218.66	262,218.66
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613017 - 12353000003000001000002000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 EXT. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN
SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS,
SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL 262,218.66
IVA 25,670.80
TOTAL 287,889.46

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-001.D

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SORECI MOISES MONJARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14267

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070398

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSP Y VIG DE ESTIMACION 01 DE EXT. 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	1,085.04	1,085.04

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSP Y VIG DE ESTIMACION 01 DE EXT. DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS
EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL	1,085.04
IVA	0.00
TOTAL	1,085.04

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2570

FACT.

08



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 19/JULIO/2023 BUENO POR \$ 186,113.29
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 29/100
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. EST. 01 EXT REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
 No.

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA

CARBONERAS, SIND. SANALONA.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/06/2023 AL 24/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D DE FECHA 26/04/2023

OBRA NORMAL	\$	282,218.66
AMORT. ANTICIPO	\$	94,994.65
SUBTOTAL	\$	167,224.01
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	26,755.84
	\$	193,979.85

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$	7,886.56
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	7,886.56
TOTAL	\$	186,113.29

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,092,125.93	\$ 820,712.66	\$ 282,218.66	\$ 1,082,931.32	\$ 9,184.61
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	174,740.16	\$ 131,314.03	\$ 41,954.89	\$ 173,269.01	\$ 1,471.14
TOTAL	1,266,866.08	\$ 952,026.69	\$ 304,173.65	\$ 1,256,200.33	\$ 10,685.76

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA \$ 362,244.08
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 287,249.43
 ACTUAL \$ 94,994.65
 ACUMULADO \$ 382,244.08
 POR AMORTIZAR \$

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 443,403.13
 CUMPLIMIENTO \$ 126,686.61

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO. ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SORECMOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2570

FACTURA No-

08

SOLICITUD DE PAGO N°

39

FECHA:

19/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D**PROGRAMA: **01-REHABILITACION**SUBPROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE
LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. SANALONA.**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 EXT.****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			262,218.66	262,218.66
MENOS:				
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			94,994.65	94,994.65
SUBTOTAL			167,224.01	167,224.01
16 % DE I.V.A			26,755.84	26,755.84
SUMA			193,979.85	193,979.85
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			7,866.56	7,866.56
TOTAL RETENCIONES:			7,866.56	7,866.56
IMPORTE NETO A PAGAR:			186,113.29	186,113.29
SON:		CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 29/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



CONSTRUCCIONES SAKADATO

RFC: CSA061117J12

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80130

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

99 - Por definir

Método de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exportación:

01 - No aplica

Folio

- 8

Fecha

17/7/2023 12:13:33

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

R.F.C.:

JIA840404TX0

Uso CFDI:

I01 - Construcciones

Domicilio

Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571

Régimen fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

fiscal:

norte, Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020,
Culiacán Rosales, Sinaloa, México

Canti dad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
--------------	--------	-------------------------	------------------------	-------------------	-----------	---------

1.00

SERVICIO

83101500 - Servicios de
acueducto y
alcantarilladoPAGO DE ESTIMACION 01(UNO) EXT.
CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD
DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA
CARRETERA CARBONERAS SIND. DE
SANALONA.

CONTRATO: AYO-JAPAC-2023-SC-001 D

IMPORTE ESTIMACION: \$ 262,218.66

MENOS AMORTIZACION: \$ 94,994.65

SUBTOTAL: \$ 167,224.01

MAS 16% IVA: \$ 26,755.84

SUMA: \$ 193,979.85

167,224.01

26,755.84

167,224.01

DEDUCCIONES:

3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 7,866.56

SALDO LIQUIDO: \$ 186,113.29

REVISO

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPACING. SOREK MOISES
MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

CONFORME

M.I. AARON SADAT TOLOSA TORRES
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

Importe en letra

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 29/100 M.N.

Subtotal

167,224.01

IVA

26,755.84

3% Insp. y Vig.

7,866.56

Total

186,113.29

Observaciones:

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

00001000000506837172

Folio fiscal

68964C68-25E9-4FAA-BC89-EC2343DD9982

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Julio 17 2023 - 13:13:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Scanned with CamScanner



HDfe3jBkzgyffjzOlyOQRDUPCMlrR49k5qnAWyxoErmQH/PI1Ocy7OpqZlefdYUh8Vxusa0zrEGbR+ML+IVN15
W4nnbziezXMu4xUaDOLLxJALCI2j78EzPcJUSIPXSQYDh20a5cdLE/VRdajfKU2riLkGtnMDvg5NHYSu0BbBLq
DqFlh5wJrghySR6S07Ubw9isiO1QNisfsg7TxRSNZRxAOSwyLhHHo4QGaD14p2IAqjTc7bO3+gbX1kMMY0vG5u
gbEjbgGYP4jIIOkNYxDPX0+vOCrRRPNT9qO03wNbR+RyOaMzfDtgdzKgjBvA/M9ic3ja/oQc4cCENV81cLMw==

Scanned with CamScanner

bgm0u0ONtx8mNc5jcbLoY0IUYrLup1XPD5lvNKWM85NxyRYV46y9uk5w5MHVJU4ds6ofjD8HIYwgzCuU
j1UPbTBcjkoKr2eYF7uIAESCaCHXbb+TLSEH3EYD408JjJZLEHq2W2EgIKsx3UEkW+fmdLbKmx741dl+
/Qcykt7juQ/VhuuL23VZQIHUHTp5kMiq9cn8m5h9CkJMMwcyuBeQ4l1+G32ulJtt/fRxYg2RYKNKSz7
P41/Ln9atUf4aec1innAkRvjAqMRmBX9gvc9APP+IW5Dk9peO+wMLtp3qu4LUJX/dUf0g7xUaQhGRCNR
YK91X+OWYAZKMh0ee6CTZw==

Scanned with CamScanner

||1.1|68964C68-25E9-4FAA-BCB9-EC2343DD99B2|2023-07-17T13:13:35|MAS0810247C0|HDfe
3jBkzgyffjzOlyOQRDUPCMlrR49k5qnAWyxoErmQH/PI1Ocy7OpqZlefdYUh8Vxusa0zrEGbR+ML+IVN
15W4nnbziezXMu4xUaDOLLxJALCI2j78EzPcJUSIPXSQYDh20a5cdLE/VRdajfKU2riLkGtnMDvg5NHYSu0BbBLq
DqFlh5wJrghySR6S07Ubw9isiO1QNisfsg7TxRSNZRxAOSwyLhHHo4QGaD14p2IAqjTc7bO3
+gbX1kMMY0vG5u+gbEjbgGYP4jIIOkNYxDPX0+vOCrRRPNT9qO03wNbR+RyOaMzfDtgdzKgjBvA/M9ic3
ja/oQc4cCENV81cLMw==|00001000000505142236||

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp strokes.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cdfi:Comprobante xmlns:cdfi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="8" Fecha="2023-07-17T12:13:33"
Sello="HDfe3jBkzgyffjz0lyOQRDUPCmIR49k5qnAWyxoErmQH/Pl1Dcy7Dpq2lefDYuh8Vxusa0zrEGbR+ML+1VN15W4nnbiezXM4xUaDOLLxJALC12j78EzPcjUS1PX5QYDh20a:cdLE/v
FormaPago="99" NoCertificado="00801008080586837172"
Certificado="MI16CzCCA/DgAwI8AgIUMDAWMDAwMDA1MDV4MzcNzIwQVJKoZIhvcNAQELBQAwggGEM5AwgYDVQQDD8dBVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="167224.01" Moneda="MXN" Total="106113.29" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80130"
<cdfi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSA061117312" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO"/>
<cdfi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cdfi:Conceptos>
<cdfi:Concepto ClaveProdServ="03101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 01(UNO) EXT. CORRESPONDIENTE A LA DBA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS
LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS SIND. DE SANALONA. CONTRATO: AYO-1APAC-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: $ 262,218.66 MENOS AMORTIZACION: $
94,994.65 SUBTOTAL: $ 167,224.01 MAS 16% IVA: $ 26,755.84 SUMA: $ 193,979.85 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA: $ 7,866.56 SALDO LIQUIDO: $
186,113.29" ValorUnitario="167224.01" Importe="167224.01" ObjetoImp="02">
<cdfi:Impuestos>
<cdfi:Traslados>
<cdfi:Traslado Base="167224.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160888" Importe="26755.84"/>
</cdfi:Traslados>
</cdfi:Impuestos>
</cdfi:Concepto>
</cdfi:Conceptos>
<cdfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26755.84">
<cdfi:Traslados>
<cdfi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160888" Importe="26755.84" Base="167224.01"/>
</cdfi:Traslados>
</cdfi:Impuestos>
<cdfi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="7866.56" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.00" Importe="7866.56"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.xsd" Version="1.1" UUID="68964C60-25E9-4FAA-BCB9-
EC2343D09902" FechaTimbrado="2023-07-17T13:13:35" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="HDfe3jBkzgyffjz0lyOQRDUPCmIR49k5qnAWyxoErmQH/Pl1Dcy7Dpq2lefDYuh8Vxusa0zrEGbR+ML+1VN15W4nnbiezXM4xUaDOLLxJALC12j78EzPcjUS1PX5QYDh20a
NoCertificadoSAT="00801888000505142236"
SelloSAT="bgm0u00NtX8mNc5JcbLoYBlUVRlup1XPDSIVNkM85NxyRYV46y9uk5w5MhVjU4ds6ofjD8H1VwzCuUjUPbTBCjkoKr2eYF7uIAE5CaCHXbb+TLSEH3EYD4B81jjZLEHq2W2
</cdfi:Complemento>
</cdfi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
--------------	----------------------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	----------------------------	-------------------

68964C68-25E9-4FAA- BCB9-EC2343DD99B2	2023-07-17T12:13:33	2023-07- 17T13:13:35	MAS0810247C0
--	---------------------	-------------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186,113.29	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Gmail

Q in:sent



84

Mail

Redactar

Recibidos

84

Chat

Destacados

Pospuestos

Spaces

Enviados

Borradores

Meet

Spam

Más

Etiquetas

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

1-50 de 2477

Para: Facturación

SAKADATO 6,7 Y 8 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 7.xml SAKADATO 6.xml SAKADATO 8.xml +3

Para: Facturación ...

MPIO 68145 Y 68144 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

MPIO 68145.xml MPIO 68144.xml MPIO 68144.pdf +1

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 460 Y 461 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA... GARCIA CARRA... +1

Para: Facturación

TONKAS 452 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 452.xml TONKAS 452.pdf

Para: Facturación

DARRECO 192 Y 193 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

DARRECO 193.x... DARRECO 193.p... DARRECO 192.x... +1

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 454 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATO No.

AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

LUGAR:

CARBONERAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 EXT.

ESTIMACIÓN No. 1 EXTRAORDINARIA

PERIODO DEL 14 AL 24 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACIÓN			LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 EXT.	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIN IVA	1,092,125.93		MONTO ANTICIPO SIN IVA	382,244.08		IMPORTE DE LA ESTIMACION	262,218.66
ESTIMACION No. 1 NORMAL	325,215.60	766,910.33	ESTIMACION No. 1 NORMAL	113,825.46	268,418.62	MENOS AMORTIZACION	94,994.65
ESTIMACION No. 2 NORMAL	338,227.39	428,682.94	ESTIMACION No. 2 NORMAL	118,379.59	150,039.03	SUMA	167,224.01
ESTIMACION No. 3 NORMAL	115,666.72	313,016.22	ESTIMACION No. 3 NORMAL	40,483.35	109,555.68	MAS 16% I. V. A.	26,755.84
ESTIMACION No. 1 ADIC.	41,602.95	271,413.27	ESTIMACION No. 1 ADIC.	14,561.03	94,994.65	SUBTOTAL	193,979.85
ESTIMACION No. 1 EXT.	262,218.66	9,194.61	ESTIMACION No. 1 EXT.	94,994.65	0.00	DEDUCCIONES	
						3% INSP. Y VIG.	7,866.56
						SUMA DEDUCTIVAS	7,866.56
						SALDO LIQUIDO	186,113.29

ELABORÓ

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

REVISÓ

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

Vº. Bº.

ING. JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RUIZ
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

1

DE

2

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIA DEL 14 AL 24 DE JUNIO DE 2023

LUGAR: CARBONERAS

IMPORTE: \$262,218.66

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	\$
CODIGO		UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A	AGUA POTABLE							
1	RED							
EXT.01	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO.							
EXT.02	RUPTURA Y DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR	ML	0.00	16.00	0.00	16.00	77.20	1,235.20
EXT.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE, PERFILADO DE CAJA, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, COMPACTACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	0.00	0.32	0.00	0.32	904.28	289.37
EXT.04	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10X10. DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	0.00	6.40	0.00	6.40	736.13	4,711.23
EXT.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10X10.	ML	0.00	9.00	0.00	9.00	93.89	845.01
EXT.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10X10. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PARA REPOSICION DE BANQUETA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	M3	0.00	0.45	0.00	0.45	971.70	437.27
EXT.07	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO A-53 PARA CAMISA DE 6" DE DIAMETRO CEDULA 40, INCLUYE; CORTE Y SOLDADURA, EQUIPO Y PERSONAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS.	M2	0.00	4.50	0.00	4.50	650.64	2,927.88
EXT.08	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE SIFON CONTUBERIA DE ACERO CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO, PARA CRUCE CARRETERO, INCLUYE: 21 ML DE TUBERIA DE 3" Ø, CARDEADA Y PINTURA CON ALQUILTRAN DE HULLA, 5 CODOS DE 3"x45", 2 CODOS DE 90"x3", 2 BRIDAS SOLDABLES, 2 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE MOD. D-040 "C" BARAK DE 3/4" Ø MARCA ARI CON COPILE ROSCA INTERIOR DE 3/4" Ø, DOS NIPLES DE F.o Go. DE 13/16" Ø, L=0.10 M, LLAVE DE GLOBO DE 3/4" Ø, CORTE Y SOLDADURA, EQUIPO Y PERSONAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS.	ML	0.00	12.00	0.00	12.00	559.65	6,715.80
		ML	0.00	21.00	0.00	21.00	2,166.87	45,500.07



JAPAC
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION: 1 EXTRAORDINARIA DEL 14 AL 24 DE JUNIO DE 2023		IMPORTE: \$262,218.66					
LUGAR: CARBONERAS		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.					
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.		CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D					
PRESUPUESTO: 1'092,125.93							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA		PRECIO UNIT.		IMPORTE	
CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
EXT.09	ENCOFRADO DE SIFON A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 FORMANDO	ML	0.00	15.30	0.00	15.30	287.58
EXT.10	UN TIPO DE DALA DE 12X20 CMS PARA LA PROTECCION DE TUBERIA DE 3" Ø. DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO.	M2	0.00	15.00	0.00	15.00	279.21
EXT.11	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA) DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD.	M3	0.00	131.84	0.00	131.84	1,173.99
EXT.12	CONEXIÓN A CUADRO DE MEDICIÓN A RED DE LA CASA HABITACIÓN, INCLUYE: 1 CODO COMBINADO DE 90°X1/2" Ø ROSCABLE, 3.0 M. PROMEDIO DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" Ø, 1 CONECTOR DOBLE DE BROCE DE 1/2" Ø, TEFLON, EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZAS	0.00	35.00	0.00	35.00	756.26
EXT.13	AFINE CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	0.00	2,255.40	0.00	2,255.40	4.31
SUBTOTAL						262,218.66	
CONFORME		SUPERVISOR		AUTORIZO		VERBO	
CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA		ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN RESIDENTE DE DE OBRAS JAPAC		ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC		ING. JOSÉ IGNACIO ABRANAGA RUBIO GERENTE DE OBRAS JAPAC	