



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11836

FECHA DE EXPEDICIÓN

21/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL AYTO-JAPAC 2023	338,227.39	338,227.39
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613017 - 12353000003000001000002000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL

338,227.39

IVA

33,776.09

TOTAL

372,003.48

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11837

FECHA DE EXPEDICIÓN

21/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023060399

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	1,399.56	1,399.56

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL

1,399.56

IVA

0.00

TOTAL

1,399.56

ELABORÓ

JOSE MARTÍN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2570

FACT.

03



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 22/JUNIO/2023 BUENO POR \$ 244,876.63  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. EST. 02 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

No.

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA

CARBONERAS, SIND. SANALONA.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/05/2023 AL 12/06/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D DE FECHA 26/04/2023

OBRA NORMAL	\$	338,227.39	
AMORT. ANTICIPO	\$	118,379.59	
<b>SUBTOTAL</b>	\$	219,847.80	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	35,175.65	
			\$ 255,023.45
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	10,146.82	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
			\$ 10,146.82
<b>TOTAL</b>	\$		<b>244,876.63</b>

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,082,125.93	\$ 325,215.60	\$ 338,227.39	\$ 663,442.99	\$ 428,682.94
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	174,740.15	\$ 52,034.50	\$ 54,116.38	\$ 106,150.88	\$ 88,589.27
<b>TOTAL</b>	<b>1,288,886.08</b>	<b>\$ 377,250.10</b>	<b>\$ 392,343.77</b>	<b>\$ 769,593.87</b>	<b>\$ 497,272.21</b>

OTORGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA \$ 382,244.08  
 AMORTIZACIONES  
 ANTERIOR \$ 113,825.46  
 ACTUAL \$ 118,379.59  
 ACUMULADO \$ 232,205.05  
 POR AMORTIZAR \$ 150,039.03

### MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 244,876.63  
 CUMPLIMIENTO \$ 126,686.61

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2570

FACTURA No-

03

SOLICITUD DE PAGO N°

20

FECHA:

22/JUNIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D**PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**SUBPROGRAMA: **01-REHABILITACION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE  
LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. SANALONA.**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 02 NORMAL****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			338,227.39	338,227.39
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			118,379.59	118,379.59
SUBTOTAL			219,847.80	219,847.80
16 % DE I.V.A			35,175.65	35,175.65
SUMA			255,023.45	255,023.45
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			10,146.82	10,146.82
TOTAL RETENCIONES:			10,146.82	10,146.82
IMPORTE NETO A PAGAR:			244,876.63	244,876.63
SON:		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



CONSTRUCCIONES SAKADATO

RFC: CSA061117/12

Tipo de Comprobante: Ingreso  
Lugar de Expedición: 80130  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: 3  
Fecha: 21/6/2023 11:38:45  
Tipo de cambio:

## Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
R.F.C.: JIA840404TXO Uso CFDI: 101 - Construcciones  
Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
fiscal: norte, Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020,  
Cullacán Rosales, Sinaloa, México

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
----------	--------	-------------------------	------------------------	----------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	B3101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 02(DOS) NORMAL CORRESPONDIENTE A LA DBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS SIND. DE SANALONA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: \$ 338,227.39 MENOS AMORTIZACION: \$ 118,379.59 SUBTOTAL: \$ 219,847.80 MAS 16% IVA: \$ 35,175.65 SUMA: \$ 255,023.45	219,847.80	35,175.65	219,847.80
------	----------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------------

DEDUCCIONES:  
3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 10,146.82  
SALDO LIQUIDO: \$ 244,876.63

CONFORME  
M.I. AARON SADAT TOLOSA TORRES  
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

REVISOR  
ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZADO  
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN OBRAS JAPAC

VO. BO.  
ING. JOSE IGNACIO  
LARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE OBRAS JAPAC

## Importe con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
63/100 M.N.

Subtotal	219,847.80
IVA	35,175.65
3% Insp. y Vig.	10,146.82
Total	244,876.63

## Observaciones:

## CFDI Relacionados

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506837172  
Folio fiscal: 82DA2712-236C-4346-9950-CDCCD40082C9  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Junio 21 2023 - 12:38:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Salto de la Cruz


ZzB9w3s6qdwXOkmyLdYxvXhLxbcupZ6aY0YTOO6XApwmeVEVq3vhW2w5xfl+Jdk7H6teZrjpMiyiFa59TUR6VZ  
g4Cjw0ZvXZGmyLgxuy8yBkeqX92oWG/YLEtFCPUAZ8Ym8NRYpvPGPpSutrD9Z0TCdAlhwa4u7WV+kuMuunmpJm  
swsoQqjALYLOVhwGPXJAApAUrdgVW8na+5d6nNzSS0p1ywx0ovhJRIK3o2MnkP+LBRZd/IK6DCJPLMK5I74  
rRo7KUIXZSouNR1b7fNa2rOfs4rkiFz6D4NMwcmLbKtF2f0+ENZvAx+gCr/NthG1uwH7hsCKNDdgpBfx5+pA==

Salto de la Cruz

PZojfRHEIDDR49YGr8a7LF6gXsQn89laRRx9LWrtHt8xtr4urDOPsJrtJDQUcN0eOyj1T1wp22yT2ef7C  
/G8UxVb+wDyHcBykGAFpGdJhi8VT00wshKonoLo8uurmQGoOkh9CSzJ1tyzwRyVwVP5M6dZ0izPXiqyT  
Z9NvvB1Sjq8AtMcGW5SEwCwrFUxulXrx1HIOQbcCl9c5CWxHTrXVoweBRDbD8dgcxloEN80czNuu8jme  
HaPG8p700dSG6ZzzY6dxJbMQh1IfbX4xcPVEZ4zL3e369Xhs+bHlsUDx1DY0ASSTLcD0QfRRpR3z7NI  
qnllruOBc+KLlyq6IFmf5w==

Comprobante de pago de complemento de certificación de validez

||1.1|82DA2712-236C-4346-9950-CDCCD40082C9|2023-06-21T12:38:48|MAS0810247C0|Zz89  
w3s6qdwXOkmyLdYxvXhLxbcupZ6aY0YTOO6XApwmeVEVq3vhW2w5xfl+Jdk7H6teZrjpMiyiFa59TUR6  
VZg4Cjw0ZvXZGmyLgxuy8yBkeqX92oWG/YLEtFCPUAZ8Ym8NRYpvPGPpSutrD9Z0TCdAlhwa4u7WV+ku  
MuunmpJmswsoQqjALYLOVhwGPXJAApAUrdgVW8na+5d6nNzSS0p1ywx0ovhJRIK3o2MnkP+LBRZd/  
IK6DCJPLMK5I74rRo7KUIXZSouNR1b7fNa2rOfs4rkiFz6D4NMwcmLbKtF2f0+ENZvAx+gCr/NthG1uw  
H7hsCKNDdgpBfx5+pA=|00001000000505142236||



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4B.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="3" Fecha="2023-06-21T11:38:45"
Sello="ZzB9w3s6qdwXOkmyLdYxvXhLxbcupZ6aY0YT006XApwmeVEVq3vHw2w5xfl+Jdk7H6teZrjpMIyIfa59TUR6VZg4Cjw8ZvXZGmYlgxuy8yBkeqX92oWG/YLEtFCPUAZ8YmBNRVpvpGPpS
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506837172"
Certificado="MII6C2CCA/OgAnI8AGIUMDAWMDAwMDA1MDV4MzcxNzIwQVJkoZiHvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBVRPUkIEQUQgQ0VSVEl6SUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="219847.80" Moneda="MXN" Total="244876.63" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80130">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="6B1" Rfc="CSA861117J12" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="6B3" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101580" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="081" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 02(DOS) NORMAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN
AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS SIND. DE SANALONA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: $ 338,227.39 MENOS
AMORTIZACION: $ 118,379.59 SUBTOTAL: $ 219,847.80 MAS 16% IVA: $ 35,175.65 SUMA: $ 255,023.45 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA: $ 10,146.82
SALDO LIQUIDO: $ 244,876.63" ValorUnitario="219847.80" Importe="219847.80" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="219847.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35175.65"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35175.65">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35175.65" Base="219847.80"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="10146.82" TotaldeTraslados="0.00">
      <implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.00" Importe="10146.82"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <ctfd:TimbreFiscalDigital xmlns:ctfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="82DA2712-236C-4346-9950-
C0CCD40B82C9" FechaTimbrado="2023-06-21T12:38:48" RfcProvCertif="MAS0810247CB"
SelloCFD="Zz09w3s6qdwXOkmyLdYxvXhLxbcupZ6aY0YT006XApwmeVEVq3vHw2w5xfl+Jdk7H6teZrjpMIyIfa59TUR6VZg4Cjw8ZvXZGmYlgxuy8yBkeqX92oWG/YLEtFCPUAZ8YmBNRY
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="PZojf1HE1DDR49YGrBa7LF6gXsQn891aRRx9LWht8xt4urDOPsJrtJDQUCN8eoyj1Twp22yT2ef7C/G8UxVb+wDyHcBykGAfP0jhIBVTB0wshKonoLo8uurnQGoKh9CSz
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAT


**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82DA2712-236C-4346-9950-CDCCD40082C9	2023-06-21T11:38:45	2023-06-21T12:38:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244,876.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Q in:sent



19

Mail

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

19

1-50 de 2.379

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

OLVERA A885.x... OLVERA A885.p...

Para: Facturación  
OLVERA A883 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

OLVERA A883.p... OLVERA A883.x...

Para: Facturación  
SAKADATO 3 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 3.xml SAKADATO 3.pdf

Para: Facturación

MASLA 300, 302 Y 303 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

MASLA 300.xml MASLA 303.xml MASLA 302.xml +3

Para: Facturación

AKE 380 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

AKE 380.xml AKE 380.pdf

Para: luis.calder.

FELMI 1404 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

FELMI 1404.pdf FELMI 1404.xml

Mensaje nuevo



CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL

**OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AG  
CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.**

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

**LUGAR:** CARBONERAS

PERIODO DEL 16 DE MAYO LA 10 DE JUNIO DE 2023

[illegible]

ELABORÓ

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

**AUTORIZÓ**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN  
RESIDENTE DE OBRAS

Vg. Bo.

ING. JOSÉ IGNACIO ARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020  
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

1

DE

5

**JAPAC**  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTIMACION: 2 NORMAL DEL 16 DE MAYO AL 12 JUNIO DE 2023

IMPORTE: \$338,227.39

LUGAR: CARBONERAS

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. : AYO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

## PARTIDA

## CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	CANTIDAD DE OBRA		PRECIO UNIT.	IMPORTE
				ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.		
A. AGUA POTABLE							
1	RED						
1012 00	BASICOS						
1012 01	ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2,						
1003 00	PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA. DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS OE PRÉSTAMO	21.00	8.00	6.00	2.00	559.24	1118.48
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.						
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	250.50	183.04	96.19	86.85	32.78	2646.94
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO	835.00	647.60	334.00	313.60	8.47	2656.19
	ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...						
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	250.50	183.04	96.19	66.85	17.71	1538.11
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE						
	EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...						
9002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	1002.00	549.12	288.57	260.55	8.65	2305.87
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...						
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.						
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...	551.10	295.01	165.82	129.19	80.42	10389.46
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)						
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...	50.10	38.14	20.04	18.10	130.37	2359.70
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)						
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	193.84	142.09	74.84	67.25	130.37	8767.38
2040 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE	300.60	235.93	123.74	112.19	140.70	15785.13



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020  
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

2

DE

5

**JAPAC**  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

ESTIMACION: 2 NORMAL DEL 16 DE MAYO AL 12 JUNIO DE 2023

IMPORTE: \$338,227.39

LUGAR: CARBONERAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATO No. : AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

## PARTIDA

## CANTIDAD DE OBRA

\$

\$

CODIGO	PARTIDA	UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM.		ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
				TOTAL	ANT.			
2040 00.	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA. DE 75 MM DE DIÁMETRO.							
2040 02		ML	835.00	647.60	334.00	313.60	47.27	14823.87
2060 00	PIEZAS ESPECIALES DE ACERO ( HINCADD 1)							
206021	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO A-53 PARA CAMISA DE 6" DE DIÁMETRO CEDULA 40	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	5142.91	61714.92
206023	SAND BLAST Y PINTURA A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICO, CAPA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA	M2	5.75	5.65	0.00	5.65	2188.12	12362.88
2130 00	INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE...							
2130 01	FIERRO FUNDIDO.	KG	126.00	36.00		36.00	20.17	726.12
2160 00	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO...							
2160 01	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNT'D CON TUBERIA) Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA. DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO.		0.00					
2160 05		PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	581.18	2324.72
2240 00	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES...							
2240 01	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, PISO Y LDSA DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2, MURO DE TABIQUE Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, VOLTEADOR, ESCOBILLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TIPO 9 DE 1.20 X 0.90 M.		0.00					
2240 09		CAJA	2.00	2.00	0.00	2.00	10669.01	21336.02
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS...							
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SEGÚN PLANO TIPO VC. 1469, INCLUYE; ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.		0.00					



**JAPAC**  
2023 FALSA PARA 2023

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

### CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

3

DE

5

ESTIMACION: 2 NORMAL DEL 16 DE MAYO AL 12 JUNIO DE 2023

IMPORTE: \$338,227.39

LUGAR: CARBONERAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SINO. DE SANALONA.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

### PARTIDA

### CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	\$	IMPORTE
2243 03	PZA	4.00		4.00	0.00	4.00	3286.73	13146.92
2244 00								
2244 02	PZA	4.00		4.00	0.00	4.00	6348.72	25394.88
3900 00								
3900 01								
3900 80	ML SONDE O	835.00 20.00	635.60 20.00	334.00 17.00	301.60 3.00	1.92 636.64	1.92 636.64	579.07 1909.92
1123 00								
900006								
900007	M3	243.94	180.23	94.88	85.35	16.35	16.35	1395.47
112302	M3/KM	2195.46	2195.46	1423.20	772.26	8.17	8.17	6309.36
8005 00	M3	243.94	180.23	94.88	85.35	264.86	264.86	22605.80
8005 00.								
8005 11	ML	835.00	647.60	835.00	-187.40	83.25	83.25	-15601.05
2								
1003 00								
1004 01	M3	8.00	8.00	0.00	8.00	32.78	32.78	262.24
1005 02	ML	160.00	142.20	0.00	142.20	8.47	8.47	1204.43
9000 00								
9000 02	M3	8.00	8.00	0.00	8.00	17.71	17.71	141.68



Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

**JAPAC**

**LUGAR:** CARBONERAS

**IMPORTE: \$338,227.39**

**OBRA:** REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

**CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.**

**CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D**

**PRESUPUESTO: 1'092.125.93**

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$	\$
CODIGO		UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE								
	EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...								
9002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.								
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...	M3/KM	32.00	28.08	0.00	28.08	8.85	248.51	
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.								
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...	M3	72.00	56.59	0.00	56.59	80.42	4550.97	
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)								
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...	M3	3.20	3.20	0.00	3.20	130.37	417.18	
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)								
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	4.79	4.79	0.00	4.79	130.37	824.47	
8037 00	TOMAS	M3	64.00	54.60	0.00	54.60	140.70	7682.22	
8037 07	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE: MEDIDOR DE 1/2" DIAMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO; ITRÓN MDD. TU IV, PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACÍO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90°x1/2" Ø ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Go. DE 90°x1/2", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.8mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2".								
8037 09	COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: CONEXION A SURTIDOR.	PZA	35.00	29.00	0.00	29.00	1840.63	53378.27	
8037 00.	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE:FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	160.00	142.20	0.00	142.20	44.28	6296.62	
8037 10	TUBO PEAD DE 1/2" RD-9 DE 13 mm. Ø.	ML	0.00	142.20	0.00	142.20	16.05	2282.31	



**JAPAC**  
POBLO DE AYOTLÁN, S.N.C.

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION: 2 NORMAL DEL 16 DE MAYO AL 12 JUNIO DE 2023

LUGAR: CARBONERAS

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

IMPORTE: \$338,227.39

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

### PARTIDA

### CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8037 11	ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5 FORD DE 3" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70	35.00	29.00	0.00	29.00	1348.08	39094.32
8037 14	ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM.	35.00	29.00	0.00	29.00	83.16	2411.64
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	7.99	7.99	0.00	7.99	16.35	130.64
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	71.91	71.91	0.00	71.91	8.17	587.50
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANCHA Y RELLENO APISONADO.	7.99	7.99	0.00	7.99	264.86	2116.23
					SUBTOTAL		338,227.39

CONFORME

SUPERVISOR

AUTORIZÓ

Wp. Bq.

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC