



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14181

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL AYTO-JAPAC 2023	115,666.72	115,666.72
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613017 - 12353000003000001000002000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A
UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA
CARBONERAS, SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL	115,666.72
IVA	11,550.72
TOTAL	127,217.44

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14184

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070381

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	478.62	478.62
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL	478.62
IVA	0.00
TOTAL	478.62

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2570 FACT.

06



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 19/JULIO/2023 BUENO POR \$ 83,742.71
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. EST. 03 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

No.
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA
CARBONERAS, SIND. SANALONA.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/06/2023 AL 24/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D DE FECHA 26/04/2023

OBRA NORMAL	\$	115,666.72	
AMORT. ANTICIPO	\$	40,483.35	
SUBTOTAL	\$	75,183.37	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	12,029.34	
			\$ 87,212.71
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$	3,470.00	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$	3,470.00	
TOTAL	\$	83,742.71	

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,092,125.93	\$ 663,442.99	\$ 115,666.72	\$ 779,109.71	\$ 313,016.22
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	174,740.15	\$ 106,150.88	\$ 18,506.68	\$ 124,657.55	\$ 50,082.60
TOTAL	1,266,866.08	\$ 769,593.87	\$ 134,173.40	\$ 903,767.26	\$ 353,098.82

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 382,244.08
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 232,205.05
 ACTUAL \$ 40,483.35
 ACUMULADO \$ 272,688.40
 POR AMORTIZAR \$ 109,555.68

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 443,403.13
 CUMPLIMIENTO \$ 123,686.61

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2570

FACTURA No-

06

SOLICITUD DE PAGO N°

37

FECHA:

19/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D**PROGRAMA: **01-REHABILITACION**SUBPROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE
LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. SANALONA.**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 03 NORMAL****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			115,666.72	115,666.72
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			40,483.35	40,483.35
SUBTOTAL			75,183.37	75,183.37
16 % DE I.V.A			12,029.34	12,029.34
SUMA			87,212.71	87,212.71
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			3,470.00	3,470.00
TOTAL RETENCIONES:			3,470.00	3,470.00
IMPORTE NETO A PAGAR:			83,742.71	83,742.71
SON:		OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ PELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



CONSTRUCCIONES SAKADATO

RFC: CSA061117112

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 80150
Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:
Método de pago:
Moneda:
Exportación:

99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

- 6
17/7/2023 11:51:06

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TX0 Uso CFDI: 101 - Construcciones
Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
fiscal: norte, Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020,
Cullacán Rosales, Sinaloa, México

Cent.	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
-------	--------	-------------------------	------------------------	----------------	-----------	---------

1.00

SERVICIO

83101500 - Servicios de
acueducto y
alcantarillado

PAGO DE ESTIMACION 03(TRES) NORMAL
CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD
DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA
CARRETERA CARBONERAS SIND. DE
SANALONA.

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

IMPORTE ESTIMACION: \$ 115,666.72

MENOS AMORTIZACION: \$ 40,483.35

SUBTOTAL: \$ 75,183.37

MAS 16% IVA: \$ 12,029.34

SUMA: \$ 87,212.71

75,183.37

12,029.34

75,183.37

DEDUCCIONES:

3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 3,470.00

SALDO LIQUIDO: \$ 83,742.71

REVISO

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTD. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VOBO

ING. SERGE MOISE
MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

CONFORME

M.I. AARON SADAT TOLOSA TORRES
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

Importe con letra:
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.

Subtotal	75,183.37
IVA	12,029.34
3% Insp. y Vig.	3,470.00
Total	83,742.71

Observaciones:

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

00001000000506837172
2A7A3BE9-8FD9-49ED-87EE-7F4B15C704EC
00001000000505142236
Julio 17 2023 - 12:51:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FE3VLD9K1CC1CED



YHunvwJ4GeHS1H/hSfveuwXmK07nqykkEwKD3fV8hYtjzVVje2pJep/UywNDeu+wuQtFbTL/Dc1J2JkyvKAWB1
2z/H/a9X/gsRwZU/dNBj/g2IBI1/o4ExrM1U6NEqPKdPG6JrlujW03d2WzOHFg2xeLauYScjWpieb+RVJ12OO
2L17hz/aMj8Z207lnhh7fffQfZUdCuQnvawuraA0AII0aufluU6PFxoNda6JKuQY7LJ+DWOPBjoT2LwtdnVGE
4tdF7Wqtn2QkbCLFqYwJpmfw8MzoKTMU23QOaiNwPp3PvQFtFe6rL0rC54u3z8DMvfi8G8ZTOxKQyanFHQ==

FE3VLD9K1CC1CED

LdnU3AtUH2MI2SqDIKuLYKNcp3QnXQmoqXhhiGAx4lQHfzfc8GSsadeqkHnHovBU1H86Fk0E8btgueGCX
7I2wZnt5ly/S9KgOdj4cZOWM4CLjXUuIT59a7UuSNwtyT/ovZ+46Pv310/NJgxiOLrISS2GqA5c/uAAP
gFDta6JXcS8W/gY9Yhpc3jBW/v8CHfbkYE9LEVxeIZMj/bkzotQL9tXfvikyORJGOXE4gPiGgH2ZrWIOv
FeC6CCXSZPJZHxK2ZyTMNXhU1HKYrS4jtped4M4jNNS74ajkUTI2UtFibXcs7Zh5Xu+pPRYg2AAir2M
pNkN49MepCbu1n1NxoXSbw==

Generation of a valid document is not possible for the following reasons:

||1.1|2A7A3BE9-8FD9-49ED-87EE-7F4B15C704EC|2023-07-17T12:51:08|MAS0810247C0|YHun
vwJ4GeHS1H/hSfveuwXmK07nqykkEwKD3fV8hYtjzVVje2pJep/UywNDeu+wuQtFbTL/Dc1J2JkyvKAW
B12z/H/a9X/gsRwZU/dNBj/g2IBI1/o4ExrM1U6NEqPKdPG6JrlujW03d2WzOHFg2xeLauYScjWpieb
+RVJ12OO2L17hz/aMj8Z207lnhh7fffQfZUdCuQnvawuraA0AII0aufluU6PFxoNda6JKuQY7LJ+DWOP
BjoT2LwtdnVGE4tdF7Wqtn2QkbCLFqYwJpmfw8MzoKTMU23QOaiNwPp3PvQFtFe6rL0rC54u3z8DM
vfi8G8ZTOxKQyanFHQ==|00001000000505142236||



```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="6" Fecha="2023-07-17T11:51:06"
Sello="YHunwVJ4GeSH1H/hSfveuwXmK07nqvkkEwKD3fV8HyTjzVvJe2pJep/UyWDeu+wuQTFbTL/Dc1J2JkyvKAW01Zz/H/a9X/gSRwZU/dN0j/g218I1/o4ExrM1U6NeqPKdPG6j" Iujw03d
FormaPago="99" NoCertificado="08001000000506037172"
Certificado="MIIGCzCCA/DgAwIBAgIUdAMwNDEwNDA1MDY4MzcxNzQ0YjK0ZiHvcNAQELQAwwGEMSAwHgYDVQDDBBVBRUPK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgwU00V
SubTotal="75103.37" Moneda="MXN" Total="03742.71" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="88130">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSA061117312" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA80404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="683" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="03101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 03(TRES) NORMAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN
AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS SIND. DE SANALOMA. CONTRATO: AYO-JAPAC-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: $ 115,666.72 MENOS
AMORTIZACION: $ 40,403.35 SUBTOTAL: $ 75,183.37 MAS 16% IVA: $ 12,829.34 SUMA: $ 88,212.71 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA: $ 3,470.00 SALDO
LIQUIDO: $ 83,742.71" ValorUnitario="75183.37" Importe="75183.37" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="75183.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.168880" Importe="12029.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12029.34">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.168880" Importe="12029.34" Base="75183.37"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="3470.00" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Insp. y Vig." TasaRetencion="3.80" Importe="3470.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2A7A3BE9-8FD9-49E0-87EE-
7F4815C704EC" FechaTimbrado="2023-07-17T12:51:00" RfcProvCertif="MASB810247C0"
SelloCFD="YHunwVJ4GeSH1H/hSfveuwXmK07nqvkkEwKD3fV8HyTjzVvJe2pJep/UyWDeu+wuQTFbTL/Dc1J2JkyvKAW01Zz/H/a9X/gSRwZU/dN0j/g218I1/o4ExrM1U6NeqPKdPG6j"
NoCertificadoSAT="0800100000050603717236"
SelloSAT="LnU3ATUH2M125qdiKulYKNCp3QnKmqoXhHIGAx4IQH2fzC8GSsadeqkHnHov0U1M06fK0E8btgueGCX7i2wZnT5iy/S9K0Gdj4cZ0Wm4CLjxUITS9a7UuSNwtyT/ovZ+46Pv
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A7A3BE9-8FD9-49ED-7EE-7F4B15C704EC	2023-07-17T11:51:06	2023-07-17T12:51:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83,742.71	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Gmail

in: sent



24

Mail

Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Búsqueda avanzada

Para

Recibidos

84

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación

SAKADATO 6,7 Y 8 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 7.xml

SAKADATO 6.xml

SAKADATO 8.xml

+3

Para: Facturación ...

MPIO 68145 Y 68144 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

MPIO 68145.xml

MPIO 68144.xml

MPIO 68144.pdf

+1

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 460 Y 461 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

GARCIA CARRA...

GARCIA CARRA...

GARCIA CARRA...

+1

Para: Facturación

TONKAS 452 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 452.xml

TONKAS 452.pdf

Para: Facturación

DARRECO 192 Y 193 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

DARRECO 193.x...

DARRECO 193.p...


DARRECO 192.x...

+1

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 45A --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

Handwritten signature



CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.

OBJETO: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
OBJETO: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA
OBJETO: RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL
OBJETO: Hoja: 1

AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

CARBONERAS

REVISÓ

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTHORIZED

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

১০০

ING. JOSÉ IGNACIO ARRÁÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

ESTIMACION: 3 NORMAL DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2023

LUGAR: CARBONERAS

OBRA: REHABILITACION DE LA REO DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNICAO OE.

CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE

SANALONA.

IMPORTE: \$115,666.72

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, SIA. DE C.V.

CONTRATO No. : AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

HOJA

1

DE

4

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE \$
A AGUA POTABLE							
1 RED							
1012 00 BASICOS							
1012 01 ATRAQUES OE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2.							
1003 00 PARA TUBERIAS OE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA: DESPALME DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO	PZA	21.00	10.00	8.00	2.00	559.24	1,118.48
1004 01 CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	250.50	219.96	183.04	36.92	32.78	1,210.24
1005 02 LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA OE ZANJAS.	ML	835.00	775.80	647.60	126.20	8.47	1,085.85
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...							
9000 02 PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	250.50	219.96	183.04	36.92	17.71	653.85
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...							
9002 02 PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	1,002.00	659.88	549.12	110.76	8.85	980.23
1100 00 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...							
1100 02 EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	551.10	379.63	295.01	84.62	80.42	6,805.14
1130 00 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...							
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO OE BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	50.10	45.84	38.14	7.70	130.37	1,003.85
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...							
1131 03 COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO OE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	193.84	170.67	142.09	28.58	130.37	3,725.97
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO OE MATERIAL)	M3	300.60	283.62	235.93	47.69	140.70	6,709.98
2040 00 INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CON COPL							



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	2
DE	4

JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

ESTIMACION: 3 NORMAL DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2023

LUGAR: CARBONERAS IMPORTE: \$115,666.72

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA

CODIGO	UNIDA D	PRESUR UESTO	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE \$
			ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.		
2040 00							
DE P.V.C., INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDRSTÁTICA Y ACARRED DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA DE 75 MM DE DIÁMETRO.							
2040 02	ML	835.001	775.80	647.60	128.20	47.27	6,060.01
3900 00							
3900 01							
3900 13	ML	835.001	763.80	635.60	128.20	1.92	246.14
	PZA	10.00	9.00	0.00	9.00	2,885.62	25,970.58
1123 00							
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900005	M3	243.941	216.51	180.23	36.28	16.35	593.18
112302	M3	243.941	216.51	180.23	36.28	264.86	9,609.12
8005 00							
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA.							
8005 00							
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICD NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIÁMETRO.							
8005 11	ML	835.001	775.80	647.60	128.20	83.25	10,672.65
8075 00							
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES OE P.V.C. DE: FABRICA, INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8075 12	P7A	5.00	3.00	0.00	3.00	107.64	322.92
8075 22	PZA	4.00	1.00	0.00	1.00	192.04	192.04
8075 29	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	168.14	168.14



JAPAC
MUNICIPIO DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	3
DE	4

ESTIMACION: 3 NORMAL DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2023

IMPORTE: \$115,666.72

LUGAR: CARBONERAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO		UNIDA D	PRESUR UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8075 37	CODO P.V.C. DE 22 G x 3" DIAM.	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	165.46	165.46
8075 42	CODO P.V.C. DE 45 G x 3" DIAM.	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	449.96	449.96
8075 49	COPLER DOBLE P.V.C. (2") DIAM.	PZA	6.00	2.00	0.00	2.00	95.73	191.46
8075 50	COPLER DOBLE P.V.C. DE (3") DIAM.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	146.27	731.35
8075 54	EXTREMO CAMPANA 75mm.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	229.05	458.10
8075 58	TEE P.V.C. DE 3" x 3" DIAM.	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	343.87	2,063.22
2	TOMAS DOMICILIARIAS							
1003 00	DESPLANTE DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO							
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	160.00	160.00	142.20	17.80	8.47	150.77
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO... PLANO TERRACERAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.							
9002 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...	M3/KM	32.00	32.00	28.08	3.92	8.65	34.69
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	72.00	72.00	56.59	15.41	80.42	1,239.27
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...							
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	64.00	64.00	54.60	9.40	140.70	1,322.58
8037 00	TOMAS							



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

ESTIMACION: 3 NORMAL DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2023

LUGAR: CARBONERAS

IMPORTE: \$115,666.72

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

SANALONA.

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8037 07							
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE: MEDIDOR DE 1/2" DIAMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO, ITRÓN MOD. TU IV, PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACÍO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90"x1/2" Ø ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Go. DE 90"x1/2", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.8mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2".							
8037 08	PZA	35.00	35.00	29.00	6.00	1,840.63	11,043.78
FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Go. DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE: TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8037 09	PZA	35.00	35.00	0.00	35.00	315.04	11,026.40
COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: CONEXION A SURTIDOR.							
8037 00	ML	160.00	160.00	142.20	17.80	44.28	788.18
SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8037 10	ML	160.00	160.00	142.20	17.80	16.05	285.69
8037 11	PZA	35.00	35.00	29.00	6.00	1,348.08	8,088.48
8037 14	PZA	35	35.00	29.00	6.00	83.16	498.96
ADAPTADOR TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM.							
CONFIRMA							
SUBTOTAL							115,666.72

CONFIRMA

SUPERVISOR

AUTORIZO

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CURAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC:

ING. LUIS ANDRÉS VERDUGO VALDEZ
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC