

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$426,323.36

Importe del Contrato s/IVA: \$3,303,445.90

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 04/05/2023 al 04/10/2023

Periodo de la Estimación: 08/08/2023 al 08/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	6,949.92
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	266,591.50
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	152,781.94
Total Paquete s/IVA:		426,323.36

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$426,323.36

ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA VAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ESTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimación: 3
 Localidad: Importe del Contrato s/IVA \$3,303,445.90 Tipo de Estimación: Normal
 Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 04/05/2023 al 04/10/2023 Importe de la Estimación: \$426,323.36
 Periodo de la Estimación: 08/08/2023 al 08/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN											
P03	OBRA CIVIL										
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	500.00	\$40.43	0.00	171.9000		171.90	328.10	\$6,949.92	34.38 %
										6,949.92	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO										
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	157.00	\$3,309.64	0.00	80.5500		80.55	76.45	\$266,591.50	51.31 %
										266,591.50	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.										
P30S10C027	GUARNICIÓN TIPO "PECHO PALOMA" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	595.00	\$517.94	0.00	294.9800		294.98	300.02	\$152,781.94	49.58 %
										152,781.94	

ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO