

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

25 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

01 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
640	REHABILITACION CARRETERA (BLVD JALISCO), EUIDO BENITO JUAREZ.	AHOME	ESTATAL	\$1'031,387.75	\$1'031,387.75	\$959,560.81	\$71,826.94	100	93