



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



MOGVA FRENTE 4
12 (EXTRAORDINARIA FINIQUITO)

CONTRATISTA:

OBRA:

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCCIONES MOGVA, S.A. DE C.V.
RESUMEN DE ESTIMACIÓN NO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AV. GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HERÓES DE
NACÓZARI Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN MAZATLÁN, SINALOA

PERIODO:
CONTRATO NO. JMA-MM-RP-APO-2021-LPE-042

DEL: 24/09/2021

AL: 30/09/2021

FECHA: 24/11/2021

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SI/VA	\$ 23,867,631.23	
ESTIMACION NO.1N	\$ 1,352,361.24	\$ 22,515,269.99
ESTIMACION NO.1A	\$ 52,680.53	\$ 22,462,589.46
ESTIMACION NO.1E	\$ 257,252.46	\$ 22,205,337.00
ESTIMACION NO.2N	\$ 3,574,382.34	\$ 18,630,954.66
ESTIMACION NO.2A	\$ 25,431.98	\$ 18,605,522.68
ESTIMACION NO.2E	\$ 481,187.39	\$ 18,124,335.29
ESTIMACION NO.3N	\$ 3,211,356.31	\$ 14,912,978.98
ESTIMACION NO.3A	\$ 52,680.53	\$ 14,860,298.45
ESTIMACION NO.3E	\$ 340,124.79	\$ 14,520,173.66
ESTIMACION NO.4N	\$ 2,280,841.62	\$ 12,239,332.04
ESTIMACION NO.4A	\$ 107,874.09	\$ 12,131,457.95
ESTIMACION NO.4E	\$ 601,411.49	\$ 11,530,046.46
ESTIMACION NO.5N	\$ 1,563,608.84	\$ 9,966,437.62
ESTIMACION NO.5A	\$ 324,346.53	\$ 9,642,091.09
ESTIMACION NO.5E	\$ 531,228.92	\$ 9,110,862.17
ESTIMACION NO.6N	\$ 664,148.40	\$ 8,446,713.77
ESTIMACION NO.6A	\$ 481,340.25	\$ 7,965,373.52
ESTIMACION NO.6E	\$ 386,212.37	\$ 7,579,161.15
ESTIMACION NO.7N	\$ 2,398,737.80	\$ 5,180,423.35
ESTIMACION NO.7A	\$ 1,396,503.73	\$ 3,783,919.62
ESTIMACION NO.7E	\$ 597,101.28	\$ 3,186,818.34
ESTIMACION NO.8N	\$ 685,277.46	\$ 2,521,540.88
ESTIMACION NO.8A	\$ 310,875.16	\$ 2,210,665.72
ESTIMACION NO.8E	\$ 541,480.08	\$ 1,669,185.64
CONVENIO	\$ 5,929,289.46	\$ 7,598,675.10
ESTIMACION NO.9N	\$ 1,738,200.15	\$ 5,860,474.95
ESTIMACION NO.9A	\$ 936,731.28	\$ 4,923,743.67
ESTIMACION NO.9E	\$ 1,187,478.85	\$ 3,736,264.82
ESTIMACION NO.10N	\$ 116,250.20	\$ 3,620,014.62
ESTIMACION NO.10A	\$ 111,593.32	\$ 3,508,421.30
ESTIMACION NO.10E	\$ 428,837.17	\$ 3,079,584.13
ESTIMACION NO.11E	\$ 1,104,439.89	\$ 1,975,144.25
ESTIMACION NO.12E	\$ 822,017.67	\$ 1,153,126.58
ESTIMACION NO.13E		

CONFORME

IMN. LUIS GERARDO NUÑEZ GUTIÉRREZ
GERENTE GENERAL

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SI/VA	\$ 8,353,670.93	
ESTIMACION NO.1N	\$ 473,326.43	\$ 7,880,344.50
ESTIMACION NO.1A	\$ 18,438.19	\$ 7,861,906.31
ESTIMACION NO.1E	\$ 90,038.36	\$ 7,771,867.95
ESTIMACION NO.2N	\$ 1,251,033.82	\$ 6,520,834.13
ESTIMACION NO.2A	\$ 8,901.19	\$ 6,511,932.94
ESTIMACION NO.2E	\$ 168,415.59	\$ 6,343,517.35
ESTIMACION NO.3N	\$ 1,123,974.71	\$ 5,219,542.64
ESTIMACION NO.3A	\$ 18,438.19	\$ 5,201,104.45
ESTIMACION NO.3E	\$ 119,043.68	\$ 5,082,060.77
ESTIMACION NO.4N	\$ 798,294.57	\$ 4,283,766.20
ESTIMACION NO.4A	\$ 37,755.93	\$ 4,246,010.27
ESTIMACION NO.4E	\$ 210,494.02	\$ 4,035,516.25
ESTIMACION NO.5N	\$ 547,263.09	\$ 3,488,253.16
ESTIMACION NO.5A	\$ 113,521.29	\$ 3,374,731.87
ESTIMACION NO.5E	\$ 185,930.12	\$ 3,188,801.75
ESTIMACION NO.6N	\$ 232,451.94	\$ 2,956,349.81
ESTIMACION NO.6A	\$ 168,469.09	\$ 2,787,880.72
ESTIMACION NO.6E	\$ 135,174.33	\$ 2,652,706.39
ESTIMACION NO.7N	\$ 839,558.23	\$ 1,813,148.16
ESTIMACION NO.7A	\$ 488,776.31	\$ 1,324,371.85
ESTIMACION NO.7E	\$ 208,985.45	\$ 1,115,386.40
ESTIMACION NO.8N	\$ 232,847.11	\$ 882,539.29
ESTIMACION NO.8A	\$ 108,736.31	\$ 773,802.98
ESTIMACION NO.8E	\$ 189,518.03	\$ 584,284.95
ESTIMACION NO.9N	\$ 584,284.95	\$ -
ESTIMACION NO.9A	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO.9E	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO.10N	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO.10A	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO.10E	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO.11E	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO.12E	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO.13E	\$ -	\$ -

VoBo

LIC. ROSA JAQUELINE TIZADO SANDOVAL
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN
JUMAPAM

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 32	
CONCEPTO	IMPORTE
ESTIMACION NO.12EF	\$ 822,017.67
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ -
SUMA	\$ 822,017.67
MAS 16% I.V.A.	\$ 131,522.83
SUBTOTAL	\$ 953,540.50
DEDUCCIONES:	
RETENSION EST.	\$ -
DEVOLUCION DE RETENSION	\$ -
3.00 % INPECCIÓN Y VIG.	\$ 24,680.53
0.20 % ICIC	\$ 1,844.04
SUMA DEDUCTIVAS	\$ 26,524.57
SALDO LIQUIDO	\$ 927,016.93

ELABORÓ

ING. JOSÉ DE JESUS SÁNCHEZ REYNOSO
REPRESENTANTE COMUN
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A. DE C.V.

REVISÓ
ING. MARGARITO ESCOBEDO
SUPERVISOR DE OBRA
JUMAPAM

APROBÓ
ING. JORGE ABELIZADO ORZCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
JUMAPAM



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: JMA-MM-RP-APO-2021-LPE-042

TIPO DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AV. GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACAZARI Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN MAZATLÁN SINALOA.

EST. No.: 12 (EXTRAORDINARIA FINIQUITO)

COLONIA O ZONA:

MAZATLÁN SIN.

AVANCE FIS:

PERIODO DE: 24/09/2021

AVANCE FIN:

AL: 30/09/2021

FECHA:

24/11/2021

Nº	CONCEPTO	U.	SEGUN CONTRATO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT 04	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AV. GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACAZARI Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, MAZATLÁN, SINALOA.							
EXT 23	OBRA EXTRAORDINARIA							
EXT 24	Suministro e instalación de Cople de reparación de 3" de Ø.	pza	0.00	0.00	0.00		\$ 243.82	\$ -
EXT 25	Toma domiciliaria Tipo Jumapam AP-22 de 2.00 m. de Long	toma	0.00	0.00	0.00		\$ 3,229.12	\$ -
EXT 26	Fabricación de arreglo hidráulico (Zetta) de acero al carbón	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$131,505.72	\$ 131,505.72
EXT 27	Colocación de arreglo hidráulico (Zetta) de acero al carbón	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 65,499.63	\$ 65,499.63
EXT 28	Reparación de tubo de 10" con camisa metálica de 10" y Jun	rep	0.00	0.00	0.00		\$ 8,019.46	\$ -
EXT 29	Retiro de tubería existente de Pemex sin funcionamiento de	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 73,276.85	\$ 73,276.85
EXT 30	Suministro y colocación de junta de transición marca alper	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 44,673.46	\$ 89,346.92
EXT 31	Suministro y colocación de junta de barril corta marca alper	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 44,780.58	\$ 44,780.58
EXT 32	Suministro y colocación de junta de barril corta marca alper	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 38,829.68	\$ 77,659.36
EXT 33	Caja para operación de válvula (consultar especificaciones y	cja	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 15,166.97	\$ 30,333.94
EXT 34	Caja para operación de válvula (consultar especificaciones y	cja	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,904.50	\$ 10,904.50
EXT 35	Demolición de losa de concreto armada de 35 cms de espes	m2	0.00	33.15	0.00	33.15	\$ 606.29	\$ 20,098.51
EXT 36	Demolición de muro de concreto tipo gravedad	m3	0.00	11.88	0.00	11.88	\$ 959.96	\$ 11,212.33
EXT 37	Bordo de contención trapezoidal de material producto de exc	m3	0.00	93.80	0.00	93.80	\$ 133.48	\$ 12,493.73
EXT 38	Losa de concreto premezclado con acero de refuerzo de 3/4	m2	0.00	33.15	0.00	33.15	\$ 2,783.19	\$ 92,262.75
EXT 39	Losa de concreto premezclado con refuerzo de mallac 6-6	m2	0.00	0.00	0.00		\$ 659.54	\$ -
EXT 40	Muro de concreto tipo gravedad base de 70 cm y corona de	m2	0.00	11.11	0.00	11.11	\$ 2,549.83	\$ 28,328.61
EXT 41	Suministro e instalación de Cople de reparación de 20" de diá	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 7,356.83	\$ 14,713.66
EXT 42	Reparación de colector de 36"	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 23,329.66	\$ 23,329.66
EXT 43	SUMINISTRO DE VALVULA DE ESFERA PVC 1/2"	PZA	0.00	0.00	0.00		\$ 22.01	\$ -
EXT 44	LLAVE DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2"	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 44,505.69	\$ 44,505.69
EXT 45	EXTREMIDAD CAMPANA 30" PVC HIDRAULICO	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 43,857.23	\$ 43,857.23
EXT 46	SUMINISTRO DE TEE DE FIERRO FUNDIDO 20X20"	PZA	0.00	0.00	0.00		\$ 1,531.98	\$ -
EXT 47	SUMINISTRO DE TEE DE FIERRO FUNDIDO 3"X3"	PZA	0.00	0.00	0.00		\$ 65.90	\$ 7,908.00
EXT 48	SUMINISTRO DE ABRAZADERA PVC DE 3"X1/2"	PZA	0.00	120.00	0.00	120.00	\$ -	\$ -
EXT 49	CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA)	PZA	0.00	0.00	0.00		\$ -	\$ -
suma							\$	\$ 822,017.67

CONFORME

Vo. Bo.

REVISO

ELABORO

ING. LUIS GERARDO NÚÑEZ BUITERREZ
GERENTE GENERAL

LIC. ROSA JACQUELINE TINAJERO SANDOVAL
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JORGE A. VELAZQUEZ OROZCO
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS

ING. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ REYNOSO
REPRESENTANTE COMUN
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.A.
DE C.V.