

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SINALOA - ISIFE 2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSBO 107

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25CMS00328

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONCEPCION

LOCALIDAD: SAN BENITO



MUNICIPIO: MACORITO

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ltj. RENADO VUENZOES WONG	ISIFE	
Ltj. MARCEL A. VILLALBA Q.	RESERVA CENTRO.	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220949 No. 001
FECHA 07/NOV/2022

Con esta fecha se hace apertura de bitácora
para la obra Construcción de cancha de usos
múltiples en medio superior Emsad 107,
canto de bachillerato a distancia Num. 107,
(zona 03), ubicada en San Benito, mun-
cipio de Mocimto, Estado de Sinaloa.

Datos generales:

Número de obra 220949


Monto de la obra \$ 1'143,658.13

Número de contrato ISIFE-CONV-DDE-BOCH-
346-2022

Oficio de autorización CONV-ISIFE-COBSES-007-2022

Fecha de contratación 21/oct/2022

Periodo del contrato 07/NOV/2022 al 15/ENE/2023



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220949



No. 002

FECHA 07/NOV/2022

El contratista que está a cargo de los trabajos es Ingeniería Paso, S.A. de C.V., condominio fiscal en Calle Padrajal No. 1076, Col. Lomas del Padrajal, Cuicacán de Rosales, Cuicacán, Simolac, C.P. 80016, número telefónico 667-175-0009 y cuyo representante legal es el c. Miguel Angel Villalón Quintero.

El residente de obra por parte del contratista es el Ing. Miguel Angel Villalón Quintero.

Se inician los trabajos con la limpieza del área donde se construirá la cancha de usos múltiples.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220949


No. 003

FECHA 11/NOV/2022

Se tiene avanzado la excavación del terreno natural de todo el área de la cancha (despalme). La cimentación consistirá en plantilla de 6cm de espesor, zapata corrida de 40x15cm armada con 3 varillas de $3/8"$ longitudinales y @ 25cm transversales y dentellón de armex de 15x30cm reforzado con varillo de $1/2"$ longitudinal

14/NOV/2022

Se observa concluida la excavación y hecho el trazo para la plantilla, la cual ya está en proceso.




BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220419 No. 004
FECHA 17/Nov/2022

La plantilla perimetral está así terminada y la construcción de la zapata corrida presenta un avance significativo, se inicia el albrado para el colado del dentellón en donde se tiene ya la zapata concluida y también el suministro de material inerte al cual será compactado en capas de 20 cm de espesor.

21/Nov/2022

Se continúa con los trabajos del suministro y compactación de material inerte.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 2209419

No. 005

FECHA 29/Nov/2022

Se hizo la excavación para la colocación de las bases para los portones de fútbol.

28/Nov/2022

Después de colocar el mallazo 6-6/10-10 se inició el colado de losas de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, al cual se le va en secciones longitudinales, los cuales llevarán juntas de contracción de pila de 2" y varilla lisa recubierta de 1/2" de 60 cm de longitud @ 30 cms.

30/Nov/2022

El día de hoy está concluido el colado de losas de concreto.

