



Rehabilitación de instalaciones
eléctrica en secundaria y baja tensión
en Primaria Libertad, ubicada
en los Mochis, municipio de Ahumada,
Estado de Sinaloa.

BITACORA

Contrato

ISIFE - IED - ADE - EPR - 202 - 2022

PGO. 22109

N. obra 220799



Archivo:
Sección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA:

Programa de inversión
estatal Directa IED
2022 nivel Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

Primaria
Libertad

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25DPR1210R

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

Conocido

LOCALIDAD:

Los Mochis

MUNICIPIO:

Ahome.

TIPO DE OBRA:

ELECTRICA.

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADERO	LSIFE Sandra Castro Mader	

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADERO	LSIFE Sandra Castro Mader	
	CONTRATISTA	

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220799 N° 01

FECHA 12-SEP-2022

Rehabilitación de instalación
eléctrica en red secundaria
y baja tensión en Primaria
Libertad, ubicada en los mochos
municipio de Ahumada, estado de Sinaloa.

Contrato:

LSIFE-LED-ADE-EPR-202-2022

SAF-ALP-LED-00-578/2022

Fecha de Contrato:

12-SEP-22 al 10-DIC-22

Monto de obra

\$ 1,216,728.77

4

Sandra Castro Malden

Yaseli Yareli R
Contratista

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220799 **Nº 02**

FECHA 13-SEP-22 al 20-SEP-22

- Se dió inicio con trabajos de retiros de alimentador a interruptor principal, se retiraron interruptores en gabinete y gabinete.

- Se finalizaron trabajos de alimentador de transformador a interruptor principal, se colocó base de medición 13-200, se colocó gabinete M-10, interruptores colocados.

Yaseli Yareli RJ

Sandra Castro Malden
SIPCMA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109


OBRA No. 220799 N° 03

FECHA _____

- Se realizó corte y demolición de concreto para el tendido de poliducto 2", se instalaron registros.

Se procedió con la reposición de concreto y las subidas a centros de carga.

- Se dió inicio con trabajos de retiros de cableado, contactos y apagadores, se retiraron luminarias de aulas y sala de compute.

Yaseli Yareli RL  Sandra Castro Madon
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220799 N° 04

FECHA _____

- Se terminaron trabajos en Modulo A, instalación de centro de carga Φ -20, 4 interruptores 2×20 , 9 interruptores 1×20 (4 en Modulo A) y 5 en Modulo C, se colocaron 10 luminarias, 2 apagadores y 2 contactos.

- Se dió inicio con trabajos de retiros en Modulo B, se retiró el cableado 110 de contactos y accesorios de este; y se finalizó la alimentación y colocación de contactos.

- Se colocaron 36 luminarias, 8 apagadores, 2 contactos y 5 interruptores 2×20 . (estos

ultimos en Modulo C)

~~Yaseli Yareli~~ *Sandra Castro Maden*
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220799 N° 05

FECHA 14-OCT-22

- Se iniciaron trabajos en Modulo C, retiros de cableado y contactos.

- Se finalizaron trabajos de alimentación 220 en Modulo B.

- Se finalizó Modulo C, se colocaron 10 luminarias, 4 apagadores y 2 contactos, se finalizó alimentación 220.

Yosel Yareli Pz

Sandra Castro Maldonado
Supervis.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220799 N° 06

FECHA 15-OCT-2022 al 22-OCT-22

Se aprueban trabajos de generado
rel.

se genera la solicitud de precios
extraordinarios donde se firmo

Solicitud de extras, catalogo
con descripcion, unidad, y volumen.

Se aprueban estimacion N. 1
Para proceso de pago

Yusel Yardi R. Sandoz Castro Maden
Supervisor