

N. DE CONTRATO JAPAMA-FISE-APO-CPN-22-36

PLAZO EJECUCIÓN DE CONTRATO: 60 DÍAS NATURALES

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: JAPAMA-FISE-APO-CPN-22-36

OBRA: (FISE/001/002/22) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, COLONIA RENATO VEGA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

ESTIMACIÓN N°: 5(CINCO) EXTRAORDINARIA FINIQUITO

FECHA: 28-dic-22

IMPORTE DE CONTRATO  
(NETO)  
IMPORTE DE LA OBRA  
(NETO)

\$ 3,429,035.86  
\$ 3,429,035.86

IMPORTE DE ANTICIPO (NETO)

\$ 1,200,162.55  
PERIODO DEL CONTRATO 12-oct al 10 dic 2022

AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATO  
11 AL 28 DIC 2022

| N° DE ESTIMACION         | PERIODO  | IMPORTE DE ESTIMACION (I.V.A. INCLUIDO) | APORTACIONES       |                       | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO PAGAR |
|--------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|                          |  |   | AMORT. DE ANTICIPO | 3% INSP. Y VIGILANCIA |                   |               |
| 1 (Uno)                  | DEL: MIERCOLES, 12 DE OCTUBRE 2022<br>AL: SABADO, 05 DE NOVIEMBRE 2022     | \$ 612,516.85                           | \$ 214,380.90      | \$ 15,840.96          | \$ 230,221.86     | \$ 382,294.99 |
| 2 (Dos)                  | DEL: DOMINGO, 06 DE NOVIEMBRE 2022<br>AL: SABADO, 03 DE DICIEMBRE 2022     | \$ 1,435,208.20                         | \$ 502,322.67      | \$ 37,117.45          | \$ 539,440.32     | \$ 895,767.88 |
| 3 (Tres)                 | DEL: DOMINGO, 04 DE DICIEMBRE 2022<br>AL: SABADO, 10 DE DICIEMBRE 2022     | \$ 672,197.43                           | \$ 235,269.10      | \$ 17,384.42          | \$ 252,653.52     | \$ 419,543.91 |
| 4 (Cuatro)               | DEL: DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE 2022<br>AL: SABADO, 18 DE DICIEMBRE 2022     | \$ 136,892.23                           | \$ 47,912.28       | \$ 3,540.32           | \$ 51,452.60      | \$ 85,439.63  |
| 5 (Cinco)                | DEL: LUNES, 19 DE DICIEMBRE 2022<br>AL: MIERCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | \$ 572,076.75                           | \$ 200,277.40      | \$ 14,795.09          | \$ 215,072.49     | \$ 357,004.26 |
| EXTRAORDINARIA FINIQUITO | DEL:<br>AL:<br>DEL:<br>AL:<br>DEL:<br>AL:                                  |   |                    |                       |                   |               |

TOTALES \$ 3,428,891.46 \$ 1,200,162.55 \$ - \$ 88,678.24 \$ 1,288,840.79 \$ 2,140,050.67  
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO \$ 144.40 ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$ 0.00

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| AUTORIZO:  | APROBO   | CONFORME  | REVISO  | CONFORME  |
| ING. CARLOS EDUARDO VILLASENOR CASTRO<br>GERENTE TÉCNICO Y DE OPERACIÓN JAPAMA | ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA<br>SUBGERENTE TÉCNICO | ING. ALAN GERARDO QUIROZ URÍAS<br>JEFE DE SUPERVISIÓN | ING. IVAN ALBERTO BUSTILLOS ZAVALA<br>SUPERVISOR JAPAMA | ING. JOAQUIN VEGA MARQUEZ<br>MATUTE, S.A. DE C.V. |