



## **ESTADO DE CUENTA**

CONTRATISTA:

OBRA:

PERIODO DE CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO:

IMPORTE ANTICIPO:

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

29 de agosto de 2022

\$3,905,761.25

\$1,367,016.44

MODIFICATORIO DE IMPORTE

IMPORTE MODIFICATORIO

PERIODO CONVENIO

11 de diciembre de 2022

\$

29 de agosto de 2022

1

FECHA:

23 de noviembre de 2022

N° DE OBRA:

CONTRATO:

MGU006-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

HOJA 1 DE 1

3,703,407.64

AL

21 de noviembre de 2022

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIONES	2% SUPERVISION	3% VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL	AMORTIZACION ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1	29 de agosto de 2022	AL	15 de octubre de 2022	\$	541,902.85	\$	9,343.15	
2(FINQUITO)	15 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022	\$	3,161,504.79	\$	54,508.70	

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				CONTRATO	MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
LUGAR:	CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				IMPORTE DEL CONTRATO	\$3,367,035.56 + I.V.A.
No DE ESTIMACION P DEL CONTRATO: PERIODO DE ESTIMACION	29 de agosto de 2022 15 de octubre de 2022	AL AL	11 de diciembre de 2022 21 de noviembre de 2022	No. DE OBRA	HOJA: 1 DE 1	FECHA: 23 de noviembre de 2022
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						
<b>IMPORTE</b>						
ESTIMACION No. 2(FINIKUITO)		SUB TOTAL DE OBRA		\$ 2,725,435.16		
		16 % IVA		\$ 436,069.63		
SUB-TOTAL DE ESTIMACION				\$ 3,161,504.79		
DEDUCCIONES 2% DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.				-\$ 45,165.55		
AMORTIZACION DE ANTICIPO 35%				-\$ 1,177,350.44		
TOTAL				\$ 1,928,645.64		

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA





## RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022  
ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
LUGAR: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
No DE ESTIMACION 2(FINQUITO)  
PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 11 de diciembre de 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022

HOJA: 1 DE 1  
FECHA: 23 de noviembre de 2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.

IMPORTE	
PAVIMENTACION \$	2,289,398.35
TERRACERIAS \$	829,875.44
CONCRETO HIDRAULICO \$	1,196,250.93
BANQUETAS \$	249,564.20
SEÑALIZACION \$	13,707.78
SISTEMA DE AGUA POTABLE \$	-
PRELIMINARES \$	-
TUBERIAS \$	-
PIEZAS ESPECIALES \$	-
TOMAS DOMICILIARIAS \$	-
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. \$	58,628.79
PRELIMINARES \$	-
TUBERIAS \$	-
OBRAS ACCESORIAS \$	58,628.79
DESCARGAS DOMICILIARIAS \$	-
ALUMBRADO \$	287,802.78
TRABAJO FINALES \$	10,269.66
TRABAJO EXTRAORDINARIOS \$	79,335.57
IMPORTE DE ESTIMACION 2(FINQUITO) \$	2,725,435.16
16 % I.V.A. \$	436,069.63
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$	3,161,504.79
DEDUCCIONES 2% DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. -\$	54,508.70
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% -\$	1,177,350.44
TOTAL A PAGAR \$	1,929,645.64

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAULOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATI MGU006/OP/CAPUFEMUNICIPAL/2022									
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.									
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
PERIODO DEL CONTRATO 29 de agosto de 2022 AL 11 de diciembre de 2022									
CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFEMUNICIPAL/2022									
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022 FECHA: 23 de noviembre de 2022									
No. DE OBRA									
CLAVE									
	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1.- 1.1	PAVIMENTACION TERRACERIAS SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,863.01	1,855.96	0.00	0.00	1,855.96	108.40	\$ 2,289,398.35 \$ 829,875.44 \$ 201,186.06
1.2	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	745.20	229.89	0.00	0.00	229.89	107.30	\$ 24,867.20
1.3	SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,863.01	1,855.96	0.00	0.00	1,855.96	147.75	\$ 274,218.09
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 6.5 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,863.01	1,855.96	0.00	0.00	1,855.96	177.70	\$ 329,804.09

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO MAGUINO FONSECA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ


SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA





OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATI MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022												
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.												
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.												
No DE ESTIMACION 2(FINQUITO)												
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022												
No. DE OBRA												
FECHA: 23 de noviembre de 2022												
CLAVE	CONCEPTO			UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE	
2.- 2.1	CONCRETO HIDRAULICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FC= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICIÓN, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS, EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASERORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			ML	416.50	408.75	0.00	0.00	408.75	616.92	\$ \$	1,196,250.93 252,166.05

  
REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

  
SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATI MGU006OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022													
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.													
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.													
PERIODO DEL CONTRATO 29 de agosto de 2022 AL 11 de diciembre de 2022													
CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022													
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022 FECHA: 23 de noviembre de 2022													
CLAVE													
2.2	CONCEPTO				UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Fc=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10x2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				M2	1439.51	1,473.82	0.00	34.31	1,473.82	640.57	\$	944,084.88

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA





DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.									
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
No DE ESTIMACION 2(FINQUITO)									
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022									
No. DE OBRA									
FECHA: 23 de noviembre de 2022									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
3.-	BANQUETAS								
3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	M2	825.00	500.00	0.00	0.00	500.00	9.59	\$ 249,564.20 4,795.00
3.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..	M3	165.00	58.00	0.00	0.00	58.00	165.95	\$ 9,625.10
3.3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..	M3	82.50	30.00	0.00	0.00	30.00	278.47	\$ 8,354.10
3.4	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO FC= 200 KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	M2	825.00	500.00	0.00	0.00	500.00	453.58	\$ 226,790.00
4.-	SEÑALIZACION								
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	416.50	408.75	0.00	0.00	408.75	26.60	\$ 13,707.78 10,872.75
4.2	APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO	ML	353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	\$ -
4.3	APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION	ML	176.81	213.00	0.00	36.19	213.00	13.31	\$ 2,835.03

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATI. MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022											
BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.											
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.											
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.											
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.											
No DE ESTIMACION 2(FINQUITO) AL 11 de diciembre de 2022											
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022 FECHA: 23 de noviembre de 2022											
No. DE OBRA											
CLAVE											
CONCEPTO											
UNIDAD											
SEGUN PROYECTO											
HASTA ESTA ESTIMACION											
HASTA ESTIM. ANTERIOR											
EXCEDENTE											
DE ESTA ESTIM.											
P.U.											
IMPORTE											
5.-											
5.1											
SISTEMA DE AGUA POTABLE											
PRELIMINARES											
TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.											
ML											
215.60											
196.66											
0.00											
6.07											
\$											
5.2											
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00											
MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.											
M3											
166.17											
153.39											
0.00											
57.21											
\$											
5.3											
PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON											
DE MANO.											
M3											
12.94											
11.80											
0.00											
566.67											
\$											
5.4											
RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO,											
CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE											
LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.											
M3											
48.67											
34.50											
0.00											
126.20											
\$											
5.5											
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION,											
COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE											
DE PAVIMENTO											
M3											
105.58											
106.20											
0.62											
153.13											
\$											
6.-											
6.1											
TUBERIAS											
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5,											
INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.											
ML											
215.60											
196.66											
0.00											
83.55											
\$											
6.2											
INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA											
ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA											
ML											
215.60											
196.66											
0.00											
15.38											
\$											
7.-											
7.1											
PIEZAS ESPECIALES											
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 3"x3"											
PZA											
1.00											
0.00											
799.13											
\$											
7.2											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3"x3"											
PZA											
1.00											
1.00											
688.92											
\$											
7.3											
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3"											
PZA											
3.00											
2.00											
305.66											
\$											
7.4											
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 3"											
PZA											
3.00											
0.00											
753.75											
\$											
7.5											
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE											
(30X30X30) FC=150 KG/M2											
PZA											
5.00											
3.00											
164.04											
\$											





OBRA:		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
UBICACIÓN:		CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.									
CONTRATISTA:		DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
No DE ESTIMACION 2(FINQUITO)		PERIODO DEL CONTRATO 29 de agosto de 2022 AL 11 de diciembre de 2022									
PERIODO DE ESTIMACION: DEL		CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
No. DE OBRA		15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022									
FECHA:		23 de noviembre de 2022									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE		
8.-	TOMAS DOMICILIARIAS										
8.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA	ML	128.40	142.40	142.40	14.00	0.00	123.32	\$	-	-
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAX RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	128.40	142.40	142.40	14.00	0.00	33.22	\$	-	-
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	LOTE	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	1,255.52	\$	-	-
9.-	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.										
9.1	PRELIMINARES	ML	217.60	214.81	214.81	0.00	0.00	6.07	\$	58,628.79	-
9.2	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	M3	237.62	242.70	242.70	0.00	0.00	57.21	\$	-	-
9.3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	13.06	12.89	12.89	0.00	0.00	566.67	\$	-	-
9.4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	65.70	57.89	57.89	0.00	0.00	126.20	\$	-	-
9.5	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	151.81	164.95	164.95	0.00	0.00	153.13	\$	-	-
9.15	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	HRS	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	113.29	\$	-	-
9.88	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTORBOMBA DE 3" DIAM LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMO, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HRS	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	2,906.30	\$	-	-
10.-	TUBERIAS										
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	217.60	214.81	214.81	0.00	0.00	279.17	\$	-	-
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	217.60	214.81	214.81	0.00	0.00	18.25	\$	-	-

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAU EDUARDO BARRON

SUPERVISOR  
ING. OMAR ALONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENIELAS MONTOYA



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATI MGU006/OP/ICAPUE/MUNICIPAL/2022									
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
No DE ESTIMACION 2(FINQUITO)									
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022									
FECHA: 23 de noviembre de 2022									
CLAVE									
CONCEPTO									
UNIDAD									
SEGÚN PROYECTO									
HASTA ESTA ESTIMACION									
HASTA ESTIM. ANTERIOR									
EXCEDENTE									
DE ESTA ESTIM.									
P.U.									
IMPORTE									
11.- 11.24	OBRAS ACCESORIAS SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS								
11.4	PZA	5.00	3.00	0.00	0.00	3.00	7,316.61	\$	58,628.79
11.5	PZA	5.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6,113.16	\$	21,949.83
12.- 12.1	DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.								
12.2	ML	140.40	132.00	0.00	0.00	0.00	170.50	\$	36,678.96
12.3	ML	140.40	132.00	0.00	0.00	0.00	187.66	\$	-
12.4	LOTE	24.00	23.00	0.00	0.00	0.00	1,593.45	\$	-
12.5	PZA	24.00	23.00	0.00	0.00	0.00	3,511.80	\$	-

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO-FONSECA

SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA





OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022										
BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.										
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.										
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.										
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.										
No DE ESTIMACION 2(FINQUITO)										
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022										
No. DE OBRA										
FECHA: 23 de noviembre de 2022										
CLAVE	CONCEPTO		UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
13.00	ALUMBRADO									
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		ML	190.00	202.65	0.00	0.00	202.65	26.33	\$ 287,802.78
13.29	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		ML	190.00	202.65	0.00	0.00	202.65	69.80	\$ 14,144.97
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW, CAL. 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		MTS	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	524.63	\$ 8,918.71
13.31	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA.	3.00	4.00	0.00	1.00	4.00	687.09	\$ 2,748.36
13.32	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		PZA.	9.00	8.00	0.00	0.00	8.00	1,107.32	\$ 8,858.56
13.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0.5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.		PZA.	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	20,992.94	\$ 20,992.94
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION		LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5,186.59	\$ 5,186.59
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION		LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	15,559.77	\$ 15,559.77
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELECTRA DE LED 60 W, C/FOTOCELDA, 140 UW EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PYRAMIDAL 40X60X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		PZA	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	29,436.73	\$ 206,057.11
14.00	TRABAJO FINALES									
14.20	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS		M3	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	183.25	\$ 10,289.66
14.30	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.		M2	2,878.48	2,382.56	0.00	0.00	2,382.56	1.08	\$ 2,573.16



OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTRATI MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
UBICACIÓN: CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,367,035.56 + I.V.A.									
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.									
PERIODO DEL CONTRATO 29 de agosto de 2022 AL 11 de diciembre de 2022									
CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022 FECHA: 23 de noviembre de 2022									
No. DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
EXT EXT-1	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO DE MATERIALES Y RENOVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A UNA ALTURA DE 1.80 MTS. A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM. ARENA 1:3. ACABADO INTERIOR PULIDO CONCIMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA. INCLUYE: DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA COLOCACION DE TAPA, FABRICACION DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES, RELLENOS COMPACTACION EN AREA DONDE SE ENCONTRABAN LAS BASES DE CONCRETO.	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	7,618.27	\$ 79,335.57 22,854.81
EXT-2	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN RADIO MAXIMO DE 5KMS.	M2	0.00	304.15	0.00	0.00	304.15	183.35	\$ 55,765.90
EXT-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 3"x3"x90°	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	714.86	\$ 714.86

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

SUPERVISOR  
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. CRUZ ANTONIO PENJELAS MONTOYA











DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**NUMEROS GENERADORES**  
**VOLUMEN DE OBRA**

<div><div><div><div><div><div></div><div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div><div>NUMEROS GENERADORES</div><div>VOLUMEN DE OBRA</div></div><div><div><div><div><div></div><div>uasave</div><div>CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</div></div><div><div><div><div></div><div>NUMEROS GENERADORES</div><div>VOLUMEN DE OBRA</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div><div>NUMEROS GENERADORES</div><div>VOLUMEN DE OBRA</div></div><div><div><div><div><div></div><div>uasave</div><div>CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</div></div><div><div><div><div></div><div>NUMEROS GENERADORES</div><div>VOLUMEN DE OBRA</div></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div><div>NUMEROS GENERADORES</div><div>VOLUMEN DE OBRA</div></div><div><div><div><div><div></div><div>uasave</div><div>CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS</div></div><div><div><div><div></div><div>NUMEROS GENERADORES</div><div>VOLUMEN DE OBRA</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>										CONTRATO		MGU006/OP/CAPUFEMUNICIPAL/2022		HOJA:		3 DE 6					
TIPO DE OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONC		HIDRAULICO		UNIDAD															
LOCALIDAD		CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		FECHA		23 de noviembre de 2022															
CONTRATISTA:		DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		MODIFICACION		2(FINIQUITO)															
PLANO		PERIODO DE EJECUCION		No DE ESTIMACION		NOTAS DE BITACORA															
15 de octubre de 2022		AL		21 de noviembre de 2022																	
No. DE OBRA:		-																			
LOCALIZACION		EJE		LARGO		ANCHO		ALTO		PZAS		PARCIAL		TOTAL		RESULTADO		UNIDAD		OBSERVACIONES	
CONCEPTO		TRAMO																			
BANQUETAS		L.I.		0+010-0+120		110.000		0.930						102.30		500.00		M2			
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.		L.I.		0+120-0+130		10.000		1.500						15.00							
		L.I.		0+130-0+140		10.000		1.670						16.70							
		L.I.		0+140-0+144		4.000		1.500						6.00							
		L.I.		0+000-0+024.70		24.700		0.300						7.41						CALLEJON	
		L.I.		0+000-0+010		10.000		1.000						10.00						CALLEJON	
		L.I.		0+010-0+022.70		12.700		1.000						12.70						CALLEJON	
		L.I.		0+150-0+160		10.000		1.500						15.00							
		L.I.		0+160-0+170		10.000		1.000						10.00							
		L.I.		0+170-0+180		10.000		1.500						15.00							
		L.I.		0+180-0+188.90		8.900		1.800						16.02							
		L.D		0+012.05-0+030		17.950		1.700						30.52							
		L.D		0+030-0+040		10.000		1.600						16.00							
		L.D		0+040-0+050		10.000		1.500						15.00							
		L.D		0+050-0+060		10.000		1.500						15.00							
		L.D		0+060-0+070		10.000		1.300						13.00							
		L.D		0+070-0+080		10.000		1.300						13.00							
		L.D		0+080-0+090		10.000		1.500						15.00							
		L.D		0+090-0+120		30.000		1.800						54.00							
		L.D		0+120-0+130		10.000		1.800						18.00							
		L.D		0+130-0+140		10.000		1.500						15.00							
		L.D		0+140-0+150		10.000		1.500						15.00							
		L.D		0+150-0+160		10.000		1.300						13.00							
		L.D		0+160-0+170		10.000		1.300						13.00							
		L.D		0+170-0+180		10.000		1.500						15.00							
		L.D		0+180-0+188.9		8.900		1.500						13.35							
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..		L.I.		0+010-0+120		110.000		0.930		0.100				10.23		58.00		M3			
		L.I.		0+120-0+130		10.000		1.500		0.160				2.40							
		L.I.		0+130-0+140		10.000		1.670		0.120				2.00							
		L.I.		0+140-0+144		4.000		1.500		0.150				0.90							
		L.I.		0+000-0+024.70		24.700		0.300		0.150				1.11						CALLEJON	
		L.I.		0+000-0+010		10.000		1.000		0.150				1.15						CALLEJON	
		L.I.		0+010-0+022.70		12.700		1.000		0.100				1.27						CALLEJON	
		L.I.		0+150-0+160		10.000		1.500		0.132				1.98							
		L.I.		0+160-0+170		10.000		1.000		0.100				1.00							
		L.I.		0+170-0+180		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.I.		0+180-0+188.90		8.900		1.800		0.100				1.60							
		L.D		0+012.05-0+030		17.950		1.700		0.100				3.05							
		L.D		0+030-0+040		10.000		1.600		0.100				1.60							
		L.D		0+040-0+050		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D		0+050-0+060		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D		0+060-0+070		10.000		1.300		0.100				1.30							
		L.D		0+070-0+080		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D		0+080-0+090		10.000		1.800		0.100				1.80							
		L.D		0+090-0+120		30.000		1.800		0.100				54.00							
		L.D		0+120-0+130		10.000		1.500		0.100				15.00							
		L.D		0+130-0+140		10.000		1.300		0.100				13.00							
		L.D		0+140-0+150		10.000		1.500		0.100				15.00							
		L.D		0+150-0+160		10.000		1.300		0.100				13.00							
		L.D		0+160-0+170		10.000		1.500		0.100				15.00							
		L.D		0+170-0+180		10.000		1.800		0.100				18.00							
		L.D		0+180-0+188.9		8.900		1.500		0.100				13.35							
		L.D		0+010-0+120		110.000		0.930		0.100				10.23		58.00		M3			
		L.I.		0+120-0+130		10.000		1.500		0.160				2.40							
		L.I.		0+130-0+140		10.000		1.670		0.120				2.00							
		L.I.		0+140-0+144		4.000		1.500		0.150				0.90							
		L.I.		0+000-0+024.70		24.700		0.300		0.150				1.11						CALLEJON	
		L.I.		0+000-0+010		10.000		1.000		0.150				1.15						CALLEJON	
		L.I.		0+010-0+022.70		12.700		1.000		0.100				1.27						CALLEJON	
		L.I.		0+150-0+160		10.000		1.500		0.132				1.98							
		L.I.		0+160-0+170		10.000		1.000		0.100				1.00							
		L.I.		0+170-0+180		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.I.		0+180-0+188.90		8.900		1.800		0.100				1.60							
		L.D		0+012.05-0+030		17.950		1.700		0.100				3.05							
		L.D		0+030-0+040		10.000		1.600		0.100				1.60							
		L.D		0+040-0+050		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D		0+050-0+060		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D		0+060-0+070		10.000		1.300		0.100				1.30							
		L.D		0+070-0+080		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D		0+080-0+090		10.000		1.800		0.100				1.80							
		L.D		0+090-0+120		30.000		1.800		0.100				54.00							
		L.D		0+120-0+130		10.000		1.500		0.100				15.00							
		L.D		0+130-0+140		10.000		1.300		0.100				13.00							
		L.D		0+140-0+150		10.000		1.500		0.100				15.00							
		L.D		0+150-0+160		10.000		1.300		0.100				13.00							
		L.D		0+160-0+170		10.000		1.500		0.100				15.00							
		L.D		0+170-0+180		10.000		1.800		0.100				18.00							
		L.D		0+180-0+188.9		8.900		1.500		0.100				13.35							
		L.D		0+010-0+120		110.000		0.930		0.100				10.23		58.00		M3			
		L.I.		0+120-0+130		10.000		1.500		0.160				2.40							
		L.I.		0+130-0+140		10.000		1.670		0.120				2.00							
		L.I.		0+140-0+144		4.000		1.500		0.150				0.90							
		L.I.		0+000-0+024.70		24.700		0.300		0.150				1.11						CALLEJON	
		L.I.		0+000-0+010		10.000		1.000		0.150				1.15						CALLEJON	
		L.I.		0+010-0+022.70		12.700		1.000		0.100				1.27						CALLEJON	
		L.I.		0+150-0+160		10.000		1.500		0.132				1.98							
		L.I.		0+160-0+170		10.000		1.000		0.100				1.00							
		L.I.		0+170-0+180		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.I.		0+180-0+188.90		8.900		1.800		0.100				1.60							
		L.D		0+012.05-0+030		17.950		1.700		0.100				3.05							
		L.D		0+030-0+040		10.000		1.600		0.100				1.60							
		L.D		0+040-0+050		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D		0+050-0+060		10.000		1.500		0.100				1.50							
		L.D																			





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



UNIÓN DE ASEGURADOS SALVADOREÑOS  
**UASave**  
CON CORAZÓN POR  
IVAMOS JUNTOS!

**NUMEROS GENERADORES  
VOLUMEN DE OBRA**

<div>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</div> <div>DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div>&lt;</div></div></div>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS

**ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ**

ACCEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:	
----------------------	--

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

**FIRMA**

**FIRMA**





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**NUMEROS GENERADORES  
VOLUMEN DE OBRA**

[illegible]





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**NUMEROS GENERADORES  
VOLUMEN DE OBRA**

[illegible]






☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CROQUIS DE OBRA CIVIL

CONCEPTO

TERRACERIA

CONTRATO	MIGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		HOJA	1 DE 3
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO			
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATISTA	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			
PLANO	CUERPO			
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION			
No. DE OBRA	29-ago-22	AL	21-nov-22	2(FINIJUITO)
NOTAS DE BITACORA				



SERVACIONES

RESPONSABLE

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

SUPERVISOR

ACEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

FIRMA




CONTRATO:	MGU006/OP/CAPIFE/MUNICIPAL/2022			HOJA	2 DE 3
TIPO DE OBR.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO				
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				
PLANO	0 CUERPO	0 NIVEL			
PARTIDA	29-ago-22	AL	21-nov-22	MODIFICACION	
No. DE OBRA	2(FINIQUEITO)				
NOTAS DE BITACORA					

☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CROQUIS DE OBRA CIVIL

CONCEPTO

CONCRETO Y BANQUETAS



REVISIONES

RESPONSABLE

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ACEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO PONSECA

FIRMA

FIRMA





☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CROQUIS DE OBRA CIVIL

CONTRATO: MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

TIPO DE OBRA

0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

HOJA

3 DE 3

UNIDAD

0

FECHA

23/1/2022

LOCALIDAD  
ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PLANO

0 CUERPO

0 NIVEL

PERIODO DE EJECUCION

AL

21-nov-22

MODIFICACION

No DE ESTIMACION


2(FINIQUEITO)

No. DE OBRA

NOTAS DE BITACORA

CONCEPTO

ALUMBRADO



SERVACIONES

RESPONSABLE

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

SUPERVISOR

ACEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:  
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

FIRMA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

21 de noviembre de 2022







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

21 de noviembre de 2022



29

PO.





**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

21 de noviembre de 2022







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA


DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)  
21 de noviembre de 2022







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

21 de noviembre de 2022







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)  
21 de noviembre de 2022







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022**

No. DE OBRA

CONTRATISTA

**DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

PERIODO EJECUCION: DEL

**15 de octubre de 2022**

AL

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)  
**21 de noviembre de 2022**







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

21 de noviembre de 2022







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

21 de noviembre de 2022







**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y BLVD. MIGUEL LEYSON PEREZ, EN LA CUIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU006/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL

15 de octubre de 2022

AL

21 de noviembre de 2022





## ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 04/01/2023 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EJECUCION DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 17 OCTUBRE DEL 2022

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE OBRAS INDUCIDAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2022 SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TERRACERÍAS CON EL CORTE DE CAJA DE LA CALLE COMO LO MARCA EL PROYECTO DE 55 CMS. DE NIVEL DE SUBRASANTE A NIVEL DE LOSA DE PAVIMENTO.

19 OCTUBRE DEL 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE TERRACERÍAS CON EL CORTE DE CAJA DE LA CALLE COMO LO MARCA EL PROYECTO DE 55 CMS.

21 OCTUBRE DEL 2022

ESTE DÍA SE LLEGÓ HASTA NIVEL DE SUBRASANTE CON EL CORTE, SE ESCARIFICO, E INCORPORO HUMEDAD SE AFINO LA CAPA DE SUBRASANTE, SE COMPACTO Y SE HICIERON LAS CALAS CORRESPONDIENTES PARA CHECAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN EL CUAL CUMPLIÓ CON LO QUE PIDEN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

24 OCTUBRE DEL 2022

SE INICIA EL ACARREO DE MATERIAL SUB-BASE PARA POSTERIORMENTE RECIBIR LA BASE.

26 OCTUBRE DEL 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL SUB-BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD HASTA DAR NIVEL DE SUB-BASE.

28 OCTUBRE DEL 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL SUB-BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD SE VERIFICAN NIVELES Y SE COMPACTA LA SUB-BASE SE LLANTEA EL TRAMO CON UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 EN EL CUAL SE DETECTAN ÁREAS CON BACHES.

29 OCTUBRE DEL 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL SUB-BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD SE VERIFICAN NIVELES Y SE COMPACTA LA SUB-BASE SE EXTRAER EL MATERIAL DE LAS ÁREAS BACHEADAS Y SE INCORPORA MATERIAL DE SUB-BASE DE NUEVO.

31 OCTUBRE DEL 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL SUB-BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD SE VERIFICAN NIVELES Y SE COMPACTA LA SUB-BASE EL ÁREA BACHEADA SIGUIÓ POR LO QUE SE INICIA A INCORPORAR MATERIAL PAPÓN PARA ESTABILIZAR LAS ÁREAS BACHEADAS.

01 NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL SUB-BASE, EXTENDIDO DE MATERIAL CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD SE VERIFICAN NIVELES Y SE COMPACTA LA SUB-BASE, SE PIDE A LABORATORIO SE HAGAN LAS CALAS CORRESPONDIENTES EN EL TRAMO PARA VERIFICAR CUMPLA CON LAS COMPACTACIONES COMO LO PIDEN LAS ESPECIFICACIONES.

02 NOVIEMBRE DEL 2022

LABORATORIO PRESENTA SUS PRUEBAS Y SE AUTORIZA LIBERAR EL TRAMO PARA QUE SE INICIE CON LA COLOCACIÓN DE MATERIAL BASE DE 20 CMS DE ESPESOR. POR LO QUE SE DA INICIO AL ACARREO, COLOCACIÓN TENDIDO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD DE MATERIAL BASE.

04 NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINÚA AL ACARREO, COLOCACIÓN TENDIDO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD DE MATERIAL BASE.

05 NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINÚA AL ACARREO, COLOCACIÓN TENDIDO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD DE MATERIAL BASE.

07 NOVIEMBRE DEL 2022

ESTE DÍA SE ELABORAN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES LAS CUALES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO POR LO QUE SE AUTORIZA SE IMPREGNE Y ARENEE EL TRAMO PARA INICIAR CON LA COLOCACIÓN DE LOS CONCRETOS Y ALUMBRADO.

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)



## ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 04/01/2023 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EJECUCION DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 08 NOVIEMBRE DEL 2022

ESTE DÍA SE INICIA LOS TRABAJOS DE GUARNICIÓN CIMBRANDO Y COLANDO LOS PRIMEROS 100 MTS POR LADO DERECHO DEL 0+000 POR DONDE SE COLOCARA EL ALUMBRADO.

09 NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIÓN ASÍ COMO DESPALME AFINE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL ÁREA DE BANQUETA Y LAS EXCAVACIONES PARA EL MANGUERO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICO Y BASES PIRAMIDALES EN EL ALUMBRADO.

10 NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIÓN, CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, MANGUERA Y BASES PIRAMIDALES, SE INICIA EL COLADO DE BANQUETAS Y EL CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIÓN DEL LADO OPUESTO DE LA CALLE.

10 NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIÓN, SE COLOCAN LOS POSTES CON SUS LUMINARIAS, CONTINUA EL CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIÓN DEL LADO IZQUIERDO DEL 0+000.

11 NOVIEMBRE DEL 2022

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIÓN DEL LADO IZQUIERDO E INICA EL AFINE Y DESPALME PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR ESE LADO Y CONTINÚAN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR EL LADO DERECHO DEL 0+000.

12 NOVIEMBRE DEL 2022

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL LADO DERECHO Y CONTINÚAN POR EL LADO IZQUIERDO.

15 NOVIEMBRE DEL 2022

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SE INICIA EL CIMBRADO PARA COLAR LOSA.

16 NOVIEMBRE DEL 2022

INICIAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA POR EL LADO IZQUIERDO DEL 0+00 HACIA 0+183

17 NOVIEMBRE DEL 2022

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA

18 NOVIEMBRE DEL 2022

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA

19 NOVIEMBRE DEL 2022

SE REALIZA LIMPIEZA DEL ÁREA Y EL SELLADO DE LOSAS Y JUNTAS FRÍAS EN GUARNICIONES.

21 NOVIEMBRE DEL 2022

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CALLE IGUALDAD CON EL PINTADO DE GUARNICIONES Y LÍNEA DISCONTINUA PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACIÓN, LOS TAPONES SE RETIRARAN UNA VEZ HAYA CUMPLIDO LOS DÍAS QUE MARCAN LAS ESPECIFICACIONES DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO.



RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 24/11/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2022 AL 21/11/2022 POR UN IMPORTE DE: 2,725,435.16 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 16/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 100.00 %

FINANCIERO: \$ 3,192,592.79 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 94.82 %