

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA
PURA SA de CV.

Nº 0001

Lunes 06 Junio 2022

1.

Con esta fecha se abre este libro de bitácora para lo que: Revestimiento de Calles en la comunidad de el Sacrificio, Sindicatura de la mazulla, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa con:
Acarreo de Material de Banco, en camión Volteo al tramo No 1

Martes 07 Junio 2022

2

Se continuo con acarreo de Material al tramo No 1

Miércoles 08 Junio 2022

3

Este día se termina el acarreo de material del tramo No 1 y se da inicio al acarreo del tramo No 2
Se da inicio al tratamiento, homogenización, y acamellonamiento de material de tramo No 1 apoyados con maquina motoxconformadora y pipa de agua para aplicación de humectado.

SUPERVISOR

Sergio A. Velazquez

FIRMA

CONTRATISTA

J. E.

FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

Nº 0002

Juvis 09 Junio 2022

4.

Se termino el acarreo de Material
de banco al tramo No 2.
Se continua con el tratamiento
del tramo No 1 dejando acame-
llonado.
• Teniendo de Material del tramo No 1

Viernes 10 Junio 2022

5.

Se acarreó material de banco al
tramo No 3.
• Tratamiento, homogenización y
acamellado homogenizado del material
del tramo No 2

Sabado 11 Junio 2022

6.

Se inicia acarreo de Material al tramo
No 4.
• Teniendo de Material de tramo No 2.
Se inicia Tratamiento de mate-
rial del tramo No 3

SUPERVISOR

Sergio A. Vel

FIRMA

CONTRATISTA

JE

FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

CONSTRUCTORES
POBA SA. de CV

Nº 0003

Lunes 13 Junio 2022

7.

- Se continua con acarreo de material al tramo No 4
- Terminado de Material del tramo No 3
- Se inicia Tratamiento de material del tramo No 4

Martes 14 Junio 2022

8.


- Se termina acarreo de material del tramo No 4
- Se da inicio al acarreo del tramo No 5
- Se prosigue con tratamiento de material del tramo No 4

9.

Miércoles 15 Junio 2022

- Hoy se termina el acarreo de material de los tramos No 5 y No 6
- Terminado de material al tramo No 4
- Se da inicio al tratamiento de material de tramo No 5

SUPERVISOR


FIRMA

CONTRATISTA


FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA
DURA S.A. DE C.V.

Nº 0004

Jueves 16 Junio 2022

10.

- Acarreo de Material de Banco al tramo No. 7
- Tendido de material con maquinaria motobombardadora de tramo No. 5
- Se inicia Tratamiento de Material del tramo No. 6.

Viernes 17 Junio 2022

11.

- Acarreo de material de Banco al tramo No. 8
- Tendido de Material de tramo No. 6
- Se trata, homogeniza, acamellona
- Se Tende el material del tramo No. 7.

Sábado 18 Junio 2022

12.

- Se acarreo material de Banco al tramo No. 9
- Tratamiento, homogenización, acamellonamiento y Tendido de material del tramo No. 8

SUPERVISOR

Sergio A. Val

FIRMA

CONTRATISTA



FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA
PUER S.O. de C.V.

Nº

0005

Lunes 20 Junio 2022

B.

Este día se homogeneiza y se
acramellona y se atiende el
material con máquina mo-
toconformadora de el tramo
xlo 9, para dar por termina-
do on esta fecha el revesti-
miento de calles de la comunidad
de el Sacrificio, Sindicatura de
Tamazula, Municipio de Guasave,
Estado de Sinaloa.

Se autoriza Estimación 1 (única)
\$ 1'340,305.57

SUPERVISOR

Sergio A. Val

FIRMA

CONTRATISTA

(E)

FIRMA

COMITE

FIRMA