

FECHA

28/07/2022

CONTRATISTA:**RUBEN REYNAGA MEZA****DOMICILIO:**

AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA
LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN
SINALOA. C.P. 80177
R.F.C. REMR811102BG1

DEPENDENCIA:**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| No. DE PGO: | 22201 | No. DE OBRA: | 220617 | C.C.T. | 25EPR0603W | ESTIMACIÓN: | 02 FINIQUITO |
| PLANTEL: | PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ | LOCALIDAD: | LOS MOCHIS | MUNICIPIO: | AHOME | | |
| DESCRIPCIÓN: | HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | | | | | | |

IMPORTE DE OBRA: \$827,962.30

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$289,786.81

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$827,962.30

OBRA**IMPORTE****TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR.****OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ****EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS
MODULOS**

MODULO E

\$ 142,752.12

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 142,752.12

SUB TOTAL=

\$ 142,752.12

I.V.A AL 16 %

\$ 22,840.34


TOTAL =

\$ 165,592.46


C. RUBEN REYNAGA MEZA

RUBEN REYNAGA MEZA

CONTRATISTA


ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 28/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

RUBEN REYNAGA MEZA

DOMICILIO: AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN SINALOA, C.P. 80177

R.F.C.

REMR811102BG1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

4 de 7

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|
| No. DE PGO: | 22201 | No. DE OBRA: | 220617 | C.C.T. | 25EPR0603W | ESTIMACIÓN: | 02 FINIQUITO |
| PLANTEL: | PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ | | | | LOCALIDAD: | LOS MOCHIS | MUNICIPIO: AHOME |
| DESCRIPCIÓN: | HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | | | | | | |
| IMPORTE DE OBRA: | \$827,962.30 | | | | | | |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | \$289,786.81 | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | \$827,962.30 | | | | | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE |
|---|--|--------|----------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | VOL | PU | \$ | | | | | |
| PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ | | | | | | | | | | |
| TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ CCT: 25EPR0603W EN LOS MOCHIS;SINALOA. | | | | | | | | | | |
| OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS | | | | | | | | | | |
| MODULOS | | | | | | | | | | |
| MODULO E | | | | | | | | | | |
| 99254 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO | PZA | 9.00 | 18,447.46 | \$166,027.14 | 7.00 | 0.00 | -2.00 | 7.00 | \$129,132.22 |
| CABL3X10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. INCLUYE: CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 45.00 | 389.14 | \$17,511.30 | 35.00 | 0.00 | -10.00 | 35.00 | \$13,619.90 |
| TOTAL MODULO E | | | | | | | | | | \$142,752.12 |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$142,752.12 |
| SUBTOTAL ESTIMACIÓN | | | | | | | | | | \$142,752.12 |

C. RUBEN REYNAGA MEZA
RUBEN REYNAGA MEZA

Contratista

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO

Supervisor