



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Primaria Profr. Gabriel M. López.

BITÁCORA

Los Mochis
Ahome
Sinaloa.



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de aportaciones múltiples
2022 Nivel Básica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Profr.
Gabriel M. López

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25EPRO603W

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Los Mochis

MUNICIPIO: Ahome

TIPO DE OBRA:

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220617 No. 001
FECHA 28-JUNIO-2022

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra referente a los trabajos del contrato ISIFE-FAMI-ADE-EPR-132-2022 con descripción: "Habilitación de instalaciones eléctricas en circuitos acondicionados en Primaria Profr. Gabriel M. López, ubicada en Los Mochis, municipio de Ahome, Estado de Sinaloa".

No. de contrato: ISIFE-FAMI-ADE-EPR-132-2022

Oficio de origen: SAF-AGF-018/2022.

Periodo de ejecución: 28/Jun/2022 al 06/Ago/2022

Fecha de autorización: 31/Ene/2022.

Fecha de contratación: 20/Jun/2022.

No. de obra: 220617

Monto de la obra: \$827,962.30

El contratista a cargo de la obra es la empresa Ruben Reynaga Meza con domicilio fiscal en Av. Telmexche, No. 3041, Col. Loma Linda, Calles de Rosales.

Ver Verano 2022

Ruben Reynaga Meza

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220617

No. 002

FECHA 28/Junio/2022

Con esta fecha se hacen inicio de trabajos en la Escuela Primaria Prof. General M. López comenzando con el cableado de los primeros aires acondicionados del Módulo A. Se acordó la colocación de 7 pzas de minisplits.

01/Julio/2022

Con esta fecha se observan colocados las 7 pzas de minisplits en el módulo A. y se encuentran trabajando en la colocación de cable 3x10 uso rojo para alimentar equipos de minisplit. colocandose 20 ml (1 ml x aire colocado).

05/Julio/2022

Con esta fecha se observa la colocación completa de 4 aires acondicionados en el módulo B. y se observa el avance en la colocación de cableado. 3x10 uso rojo para alimentar equipos de minisplit colocandose 25 ml por los 5 aires.

León León Méndez

[Firma]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220617

No. 003

FECHA 12/Julio/2022.

Con esta fecha se observan trabajos terminados en Módulo A (colocándose 7 equipos y 25 m de cable uso rudo); Módulo B (colocándose 4 pzas de minisplits y 20 m de cable uso rudo) y hoy se continúa con la colocación de 5 equipos de aires acondicionados alimentándose con 5 m de cable por lo que se colocaron 25 m.

18/Julio/2022

Con esta fecha se observan trabajos terminados en todos los módulos (A, B, C, D1 y D2) colocándose hasta el momento 28 Equipos de aires acondicionados y 140 m de cable uso rudo 3x10 para alimentar equipos de aire acondicionado.

León Torres M.

Rafael Riquelme