



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO


FICHA INFORMATIVA
PARA FIRMA DE DIR. GENERAL



ASUNTO: FIRMA DE DIR. GRAL
CULIACAN, SINALOA A 26 DE AGOSTO 2022

FECHA:

No.	PGO	OBRA	CONTRATO	CONTRATISTA	No. EST.	IMPORTE A PAGAR	CONTRATADO	SALDO POR PAGAR	OFICIO
1	22101	220125	ISIFE-ADE-IED-JN-097-2022	ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ	FINQUITO	\$ 31,315.46	\$ 50,173.94	\$ -	N/A
2	22201	220617	ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022	RUBEN REYNAGA MEZA	FINQUITO	\$ 103,352.53	\$ 827,962.30	\$ -	N/A
3									
4									
TOTAL:						\$ 134,667.99			


ELABORA: ELABORA COURET
DPTO. ESTIMACIONES




ÁREA: Dirección de Infraestructura

OFICIO: D.I. 1110/2022

ASUNTO: Se remite documentación para su gestión de pago.

Culiacán, Sinaloa, 26 de agosto de 2022.

Lic. Hernando Franco Gómez

Director Administrativo

Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa

Presente.

En apego a las facultades que me confiere el artículo 20 fracciones I, III, VIII y XIII, del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, así como en las atribuciones que me concede el artículo 22 fracciones II, VIII, XV, XLIV y XLV, del mismo ordenamiento jurídico, y en cumplimiento de los artículos 78 y 79 primero y segundo párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y artículos 102, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118 y 119 de su Reglamento; así como del artículo 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le comunico a Usted, que respecto al Contrato número: ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022 relativo a los trabajos realizados por la empresa: RUBEN REYNAGA MEZA, en la Obra con número: 220617 incluida en el P.G.O.: 22201 con oficio de autorización de recursos número: SAF-AGF-018/2022 ; el día de hoy, mediante oficio número: D.S.O. 1104/2022 de fecha: 26 de agosto de 2022 (se anexa copia para pronta referencia); el Departamento Supervisión, me ha hecho llegar, debidamente validada y firmada, por su titular, por el Supervisor, y por el Área de Estimaciones a mi cargo, así como por el contratista, la información original siguiente:

Documentos (no limitativos):		Importe
Descripción:	Número:	
Factura de Estimación (*):	10	\$ 103,352.53
Verificación de Comprobante Fiscal Digital:	N/A	\$ 103,352.53
Recibo de Estimación (*):	02 FINIQUITO	\$ 103,352.53
Estado de Cuenta de la Estimación:	02 FINIQUITO	\$ 103,352.53
Resumen de Estimación:	02 FINIQUITO	\$ 165,592.46
Cuerpo de la Estimación:	02 FINIQUITO	N/A
Números Generadores:	02 FINIQUITO	N/A
Croquis:	02 FINIQUITO	N/A
Archivo Fotográfico:	02 FINIQUITO	N/A
Bitácora:	02 FINIQUITO	N/A
Finiquito de Obra:	N/A	N/A
Acta de Entrega-Recepción:	N/A	N/A
Importe a transferir al contratista	N/A	\$ 103,352.53

De los documentos antes mencionados, adjunto al presente le remito, mismos que se describen en el recuadro que abajo se incluye; el resto del soporte documental contemplado en el recuadro anterior, permanece bajo resguardo de esta Dirección; por tal motivo, le solicito de la manera más atenta, que con fundamento en el tercero y cuarto párrafos del artículo 79 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, tenga a bien, llevar a cabo las acciones que sean necesarias, a efecto de realizar el pago de dichos documentos, mismos que son los siguientes:



Documentos		Importe
Descripción:	Número:	
Factura de Estimación (*):	10	\$ 103,352.53
Verificación de Comprobante Fiscal Digital:	N/A	\$ 103,352.53
Recibo de Estimación (*):	02 FINIQUITO	\$ 103,352.53
Estado de Cuenta de la Estimación:	02 FINIQUITO	\$ 103,352.53
Resumen de Estimación:	02 FINIQUITO	\$ 165,592.46
Finiquito de Obra:	N/A	N/A
Acta de Entrega-Recepción:	N/A	N/A
Importe a transferir al contratista	N/A	\$ 103,352.53

A este respecto, con el fin de delimitar la responsabilidad y competencia del suscrito en este proceso, y facilitar a su vez la gestión de pago que esa Dirección a su digno cargo se sirva realizar, a continuación, por este conducto **procedo a certificar que, en cuanto al correcto cumplimiento de la parte técnico-normativa, correspondiente a la verificación de las operaciones aritméticas, así como a la ejecución y recepción de los trabajos, y a la integración documental del expediente arriba mencionado, le informo que, el Titular de este Instituto cumple con el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, ya que, el pago que se sirva usted realizar corresponde a compromisos devengados, y le garantizo, que lo puede efectuar porque esta Dirección y las áreas competentes a mi cargo, asumen la responsabilidad de la previa aceptación de los bienes y/o servicios amparados con la documentación que en este acto se le está presentando.**

Lo antes expresado, apegado conscientemente y en pleno respeto al marco normativo vigente, integrado **por los artículos 4, 6, 7, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; así como a los preceptos contemplados en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en el Código de Conducta del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE).**

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Joaquín Omar Murrieta Castro

Encargado Dirección de Infraestructura

C.c.p.-Arq. Hugo Echave Meneses.- Director General del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.- Edificio.

C.c.p. Ing. Felipe de Jesús Osuna Zataráin.-Director del Órgano Interno de Control del ISIFE.-Edificio.

C.c.p.- Archivo.

HEM/JOMC/YDCV/MAUO***

Ing. Luis Eduardo Cabanillas Orozco
Jefe del Dpto. de Licitación de obra y adquisiciones

Firma en ausencia del Director de Infraestructura del Instituto.

Por ministerio de ley, de conformidad con los Art. 23 Fracción 1 y 29

del reglamento interior del INSTITUTO SINALOENSE DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: RR

Folio: 10

Fecha: 17/Ago/2022 17:31:50

Lugar de expedición (C.P.) 80177

Emisor

RUBEN REYNAGA MEZA

RFC: REMR811102BG1

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: Tetameche 3041 Loma Linda Culiacán Sinaloa México 80177

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

RFC: ISI080329PUA

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación:

Domicilio Fiscal: 80170

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Bahía de Navachiste pte 609 Balcones del Nuevo Culiacán Culiacán Sinaloa México 80170

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	<p>SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE ESCUELAS</p> <p>PAGO DE ESTIMACION 02-FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022</p> <p>No. DE PGO: 22201</p> <p>No. DE OBRA: 220617</p> <p>HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFRA GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.</p> <p>ESTIMACIÓN:</p> <p>IMPORTE: \$ 142,752.15</p> <p>IVA: \$ 22,840.34</p> <p>TOTAL: \$ 165,592.46</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%</p> <p>IMPORTE: \$ 49,963.25</p> <p>IVA: \$ 7,994.12</p> <p>TOTAL: \$ 57,957.37</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>3% INSP. DE OBRA: \$ 4,282.56</p> <p>SUBTOTAL BASE DE IVA: \$ 92,788.87</p> <p>SALDO LIQUIDO A PAGAR: \$ 103,352.53</p>	\$92,788.87	IVA, - Importe: 14846.22	\$92,788.87

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
ciento tres mil trescientos cincuenta y dos Pesos 53/100 M.N.

Subtotal: \$92,788.87
I.E.S.P.S \$0.00
I.V.A.: \$14,846.22
3% de Insp de Obra \$4,282.56
Total: \$103,352.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511439385
Folio Fiscal: 9E290AF2-913C-4942-A20B-4E8A3FBD8C0D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2022-08-18T18:26:56

Sello digital del CFDI

kBwe7BVykbflUWLgLCuNvQatH2KyVOmsm4KK/+DICsN0rtEpEDOKsSuxZuhtsqwTQj1OT20SI1Y/DCSVPQUgnDGpvXWciT9JkBG1rMOG2jNUHHSUS9txlVc/7BabUbaA47vQtoUSEodmV92uf22HAviD2cTQZFQZ6oAaz5/IDqITRrpXv9W31xFCmxxnZFz/4fxispxl+mgWTJDDYV+OGBGR8raoUzsbFe6B+SD5Y164pU8xhzWwfwC42MYWg/auincVLARqhtbv0Y25T2VO9fYsKCMPIAnyC095hqnV2yZrrAFcfdsdVay6SszplU9EsRKH/TSBMzDv6FAmqA9+Mg==

Sello del SAT

YY/yvY8YjDbyZtIj4Nvzt/4SMITQOFaL3h22KZfsFc7DgizKfci8aok8ynLdB2JwGx16nIvW8h5L0u45ckl7N7HgyZitS90YF9WGzHbnqFuyP0qXlzo3NGqQDuV0L1Zzo1UF7FrVH4D7yvTBPB5dG1gjc7bfp8ta4S6fAocWQWcoWsiVB8V6FQl6Ay1LEQ1akZ1x6+2RD78Go4l5WkwV7E2359zGfb8FylAX1NBK+IXKayYuTGcOkafTum6GinCi5VxJlZKInoeqtwqkbAzQilySMHuKpOuHECLq/YLIQcll5UH9KmjS6OU+WdQADCG7L+tt3wL+619g70Osw==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

[|1.1|9E290AF2-913C-4942-A20B-4E8A3FBD8C0D|2022-08-18T18:26:56|MAS0810247C0|kBwe7BVykbflUWLgLCuNvQatH2KyVOmsm4KK/+DICsN0rtEpEDOKsSuxZuhtsqwTQj1OT20SI1Y/DCSVPQUgnDGpvXWciT9JkBG1rMOG2jNUHHSUS9txlVc/7BabUbaA47vQtoUSEodmV92uf22HAviD2cTQZFQZ6oAaz5/IDqITRrpXv9W31xFCmxxnZFz/4fxispxl+mgWTJDDYV+OGBGR8raoUzsbFe6B+SD5Y164pU8xhzWwfwC42MYWg/auincVLARqhtbv0Y25T2VO9fYsKCMPIAnyC095hqnV2yZrrAFcfdsdVay6SszplU9EsRKH/TSBMzDv6FAmqA9+Mg=|0000100000505142236|]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
REMR811102BG1	RUBEN REYNAGA MEZA	ISI080329PUA	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E290AF2-913C-4942-A20B-4E8A3FBD8C0D	2022-08-17T17:31:50	2022-08-18T18:26:56	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$103,352.53	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RECIBO

Fecha: **28-jul-22**

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 02 FINIQUITO

CONTRATISTA:	RUBEN REYNAGA MEZA			ESTIMACIÓN No:	02 FINIQUITO
DOMICILIO:	AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80177			PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:			DEL	19-jul-22
66-71-51-92-37	0			AL	28-jul-22
R.F.C.				FECHA DE CONTRATO:	
REMR811102BG1					20-jun-22
No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220617		
PLANTEL:	LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ	LOS MOCHIS		AHOME	INICIO:	28-jun-22
				TERMINACIÓN:	06-ago-22
DESCRIPCIÓN:				PRORROGA:	
HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.				DEL:	
				AL:	

CONTRATO No:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022			ORIGEN DEL RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 NIVEL BÁSICA
OFICIO DE ORIGEN DE RECURSO:	SAF-AGF-018/2022		FECHA DE AUTORIZACIÓN:	31-ene-22	
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		
\$713,760.60	\$827,962.30	\$289,786.81	\$827,962.30		

BUENO POR: \$ 103,352.53

RECIBI DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE:

\$ 103,352.53 (SON: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)	\$ 49,963.25	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 142,752.12
MAS I.V.A.:	\$ 7,994.12	MAS I.V.A 16 %	\$ 22,840.34
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 57,957.37	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 165,592.46
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)	\$ -	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 62,239.93
INSP. DE OBRA 3%	\$ 4,282.56		
5 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ -		
TOTAL:	\$ 4,282.56		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA		SALDO A PAGAR:	\$ 103,352.53

AVANCE FÍSICO DE OBRA: 100.00%

C. RUBEN REYNAGA MEZA
RUBEN REYNAGA MEZA
CONTRATISTA

ARQ. OCTAVIO CHAVEZ ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
ENCARGADO DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Luis Eduardo Cabanillas Orozco
Jefe del Dpto. de Licitación de obra y adquisi
Firma en ausencia del Director de Infraestructura del Inst.
Por ministerio de ley, de conformidad con los Art. 23 Fracci
del reglamento interior del INSTITUTO SINALOENSE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR

ING. SANDRO CASTRO MADERO
COORDINADOR DE SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

RUBEN REYNAGA MEZA

DOMICILIO:

AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA
LINDA, CULIACAN DE ROSALES,

R.F.C.:

REMR811102BG1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FO-03

ESTADO DE CUENTA

NO.DE PGO:	22201	NO. DE OBRA:	220617	CCT:	25EPR0603W	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	ESTIMACIÓN:	MUNICIPIO:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ					OFICIO DE				AHOME
DESCRIPCIÓN:	HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.					ORIGEN DE	SAF-AGF-018/2022	FECHA DE		31-ene-22
FECHA INICIO	28 DE JUNIO DE 2022	FECHA	06 DE AGOSTO	CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022	RECURSO		AUTORIZACIÓN:		
CONTRATO:		TERMINACIÓN	DE 2022					FECHA	CONTRATO:	20-jun-22

IMPORTE DE OBRA:

\$827,962.30

CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:

\$289,786.81

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$827,962.30

PERÍODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

\$

AL

IMP. TOTAL CONTRATADO:

\$827,962.30

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	INS.P DE OBRAS 3.00%	5 AL MILLAR C.M.I.C. 0.00%	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL	28-6-22	\$ 662,369.84	\$ 571,008.48	\$ 17,130.25	\$ -	\$ 231,829.44	\$ 248,959.69	\$ 413,410.15
02 FINIQUITO	19-7-22	\$ 165,592.46	\$ 142,752.12	\$ 4,282.56	\$ -	\$ 57,957.37	\$ 62,239.93	\$ 103,352.53
TOTALES:		\$ 827,962.30	\$ 713,760.60	\$ 21,412.81	\$ -	\$ 289,786.81	\$ 311,199.62	\$ 516,762.68
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00		

C. RUBEN REYNAGA MEZA

RUBEN REYNAGA MEZA

CONTRATISTA

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR

NOTA: 3% CUANDO EL FONDO ES ESTATAL Y EL 5 AL MILLAR CUANDO EL FONDO ES FEDERAL.

FECHA

28/07/2022

CONTRATISTA:**RUBEN REYNAGA MEZA****DOMICILIO:**

AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA
LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN
SINALOA. C.P. 80177
R.F.C. REMR811102BG1

DEPENDENCIA:**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220617	C.C.T.	25EPR0603W	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
DESCRIPCIÓN:	HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$827,962.30
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$289,786.81
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$827,962.30

OBRA**IMPORTE**

TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR.
OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS
MODULOS

MODULO E \$ 142,752.12

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 142,752.12


SUB TOTAL= \$ 142,752.12
I.V.A AL 16 % \$ 22,840.34
TOTAL = \$ 165,592.46



C. RUBEN REYNAGA MEZA

RUBEN REYNAGA MEZA

CONTRATISTA



ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 28/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

RUBEN REYNAGA MEZA

DOMICILIO: AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN SINALOA, C.P. 80177

R.F.C.

REMR811102BG1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

4 de 7

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220617	C.C.T.	25EPR0603W	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO: AHOME
DESCRIPCIÓN:	HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$827,962.30						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$289,786.81						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$827,962.30						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ										
TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ CCT: 25EPR0603W EN LOS MOCHIS;SINALOA.										
OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ										
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS										
MODULOS										
MODULO E										
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	9.00	18,447.46	\$166,027.14	7.00	0.00	-2.00	7.00	\$129,132.22
CABL3X10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. INCLUYE: CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	45.00	389.14	\$17,511.30	35.00	0.00	-10.00	35.00	\$13,619.90
TOTAL MODULO E										\$142,752.12
TOTAL										\$142,752.12
SUBTOTAL ESTIMACIÓN										\$142,752.12

C. RUBEN REYNAGA MEZA
RUBEN REYNAGA MEZA

Contratista

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO

Supervisor



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO-XIII

Fecha: 28/07/2022
Hoja:

CONTRATISTA:
RUBEN REYNAGA MEZA
DOMICILIO: AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80177
REMR811102BG1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220617 C.C.T. 25EPR0603W LOCALIDAD: LOS MOCHIS ESTIMACIÓN: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ MUNICIPIO: AHOME
DESCRIPCIÓN: HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE			TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ												
OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ												
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TON. EN MODULOS												
MODULOS												
	MODULO E											
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA			7.00						7.00	

C. RUBEN REYNAGA MEZA
RUBEN REYNAGA MEZA
CONTRATISTA

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR


CONTRATISTA:
RUBEN REYNAGA MEZA
DOMICILIO: AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN
DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80177
R.F.C.
REMR811102BG1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220617	C.C.T.	25EPR0603W	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ			LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

CLAVE	(Descripción del concepto)
	MODULO E
99254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO



CLAVE	(Descripción del concepto)
CABL3X10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS 220 V. , INCLUYE; CABLE DE COBRE USO RUDO 3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



Ruben Reynaga Meza
C. RUBEN REYNAGA MEZA
RUBEN REYNAGA MEZA
CONTRATISTA

Autorizó
Martin Ulises Leon Lazcano
ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 28/07/2022

CONTRATISTA:

RUBEN REYNAGA MEZA

DOMICILIO: AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80177

R.F.C.

REMR811102BG1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CROQUIS


No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220617	C.C.T.	25EPR0603W	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO	
PLANTEL:	PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ			LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.							

PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ


MÓDULO A




MÓDULO B




MÓDULO C



MÓDULO D1



MÓDULO D2



MÓDULO E



Elaboró

C. RUBEN REYNAGA MEZA
RUBEN REYNAGA MEZA
CONTRATISTA

Autorizó

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR

7 DE 7

CULIACÁN, SINALOA A 28 DE JULIO DE 2022.

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO

ENCARGADO DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PRESENTE. -

AVISO DE TERMINO DE OBRA


Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra: "HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROFR GABRIEL M LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.", que nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, hago de su conocimiento que se dio termino a los trabajos en la obra el día 28 DE JULIO DE 2022.

Numero de Contrato. - ISIFE-FAM-ADE-EPR-132-2022

Numero de Obra. - 220617

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C. RUBEN REYNAGA MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
RUBEN REYNAGA MEZA



(667)-151-9237

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220617 No. 001
FECHA 28-JUNIO-2022

Con esta fecha se da afectura a la presente bitácora de obra referente a los trabajos del contrato ISIFE-FAIM-ADE-EPR-432-2022 con descripción: "Habilitación de instalaciones eléctricas en circuitos acondicionados en Primaria Profr. Gabriel M. López, ubicada en Los Mochis, municipio de Ahome, Estado de Sinaloa".

No. de contrato: ISIFE-FAIM-ADE-EPR-432-2022

Oficio de origen: SAF-AGF-018/2022.

Periodo de ejecución: 28/Jun/2022 al 06/Ago/2022

Fecha de autorización: 31/Ene/2022.

Fecha de contratación: 20/Jun/2022.

No. de obra: 220617

Monto de la obra: \$827,962.30

El contratista a cargo de la obra es la empresa Ruben Reynaga Meza con domicilio fiscal en Av. Tetaméche, No. 3041, Col. Loma Linda, Colación de Rosales.

[Firma]

[Firma]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220617

No. 002

FECHA 28/junio/2022

Con esta fecha se hacen inicio de trabajos en la Escuela Primaria Profr. General M. López comenzando con el cableado de los primeros aires acondicionados del Módulo A. Se acordó la colocación de 7 pzas de minisplits.

01/Julio/2022.
Con esta fecha se observan colocados las 7 pzas de minisplits en el módulo A. y se encuentran trabajando en la colocación de cable 3x10v uso rudo para alimentar equipos de minisplit. colocandose 20 ml (15ml x aire colocado).

05/Julio/2022
Con esta fecha se observa la colocación completa de 4 aires acondicionados en el módulo B. y se observa el avance en la colocación de cableado. 3x10v uso rudo para alimentar equipos de minisplit colocandose 25 ml por los 4 aires.

Lea Acuña

[Firma]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 21D617

No. 003

FECHA 12/Julio/2022.

Con esta fecha se observan trabajos terminados en Módulo A (colocándose 7 equipos y 25 ml de cable uso rudo); Módulo B (colocándose 4 pzas de minisplits y 20 ml de cable uso rudo) y hoy se continúa con la colocación de 5 equipos de aires acondicionados, alimentándose con 5 ml cada equipo, por lo que se colocaron 25 ml

18/Julio/2022

Con esta fecha se observan trabajos terminados en todas las módulos (A, B, C, D, y E) colocándose hasta el momento 28 Equipos de aires acondicionados y 140 ml de cable uso rudo 3x10 para alimentar equipos de aire acondicionado.

[Signature]

[Signature]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220617

No. 004

FECHA 25/Julio/2022

Con esta fecha se observa terminados los módulos A, B, C, D1 y D2, colocándose las minisplits correspondientes en cada módulo.

Se inician los trabajos en el Módulo E, se colocan primeramente 4 pzas de minisplits con su respectiva alimentación eléctrica a base de cable 3x10 usado para alimentar equipos 220 V.

28/Julio/2022

Con esta fecha se observan terminados los trabajos pendientes en el módulo E.

Colocándose 7 pzas de minisplits de 2 toneladas, y se alimentaran cada minisplits con cable 3x10 usado para alimentar equipos 220 V.

Con esto se da por terminada la obra y los trabajos en la Escuela Primaria Profra Gabriel M López, por lo que se cierra la presente bitácora de obra.

San Marcos, Hgo.

[Firma]

CONTRATISTA: RUBEN REYNAGA MEZA
DOMICILIO:
AV. TETAMECHE, No. 3041, COL. LOMA LINDA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN
SINALOA, C.P. 80177
R.F.C. REMR811102BG1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 28/07/2022
HOJA:

NO. DE PGO.	22201	NO. DE OBRA:	220617	C.C.T.	25EPR0603W	FINQUITO DE OBRA
PLANTEL:	PRIMARIA PROF. GABRIEL M. LOPEZ					
DESCRIPCION:	HABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROF. GABRIEL M. LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE ANAHUAC, ESTADO DE SINALOA					

IMPORTE DE OBRA: \$827,962.30
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$289,786.81
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$827,962.30

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
-------	----------	--------	-----	----	----	----------	---------	----------	---------	----------	---------	-----------------------	---------

PRIMARIA PROF. GABRIEL M. LOPEZ
TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA PROF. GABRIEL M. LOPEZ CCT: 25EPR0603W EN LOS MOCHIS; SINALOA.

OBRA: ESCUELA PRIMARIA PROF. GABRIEL M.

EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE 2 TON. EN MODULOS

MODULOS

MODULO A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE: CABLE DE COBRE USO RUDO
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

MODULO B

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE: CABLE DE COBRE USO RUDO
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

MODULO C (DIRECCION)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE: CABLE DE COBRE USO RUDO
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

MODULO D

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE: CABLE DE COBRE USO RUDO
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

MODULO E

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE:
INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
3X10 USO RUDO PARA ALIMENTAR EQUIPOS
220 V., INCLUYE: CABLE DE COBRE USO RUDO
3X10, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

\$713,760.60	\$ 611,794.80	\$ 101,965.80	\$ -	\$713,760.60
TOTAL ESTIMACION	\$713,760.60	\$ 611,794.80	\$ 101,965.80	\$713,760.60

TOTAL ESTIMACION	713,760.60	611,794.80	101,965.80	0.00	713,760.60
SUB-TOTAL	713,760.60	611,794.80	101,965.80	0.00	713,760.60
I.V.A	114,201.70	97,887.17	16,314.53	0.00	114,201.70
TOTAL	827,962.30	709,681.97	118,280.33	0.00	827,962.30

DIFERENCIA

0.00

RUBEN REYNAGA MEZA
CONTRATISTA
Archivo, Direccion de Infraestructura

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
SUPERVISOR

Retencion: 2 años

Version: 01

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

[illegible]



ISIFE INSTITUTO SRIALOEÑSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyc

Jefe del Dpto. de Licitación de obra y adquisiciones
Firma en ausencia del Director de Infraestructura del Instituto.
Por ministerio de ley, de conformidad con los Art. 23 Fracción 1 y 29
del reglamento interior del INSTITUTO SINALOENSE DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.