

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$520,380.32

Importe del Contrato s/IVA: \$1,333,134.48

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 09/08/2023 al 31/12/2023

Periodo de la Estimación: 10/09/2023 al 10/10/2023


Clave	Descripción	Monto
1	TUBERIA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO	
P01	PRELIMINARES	195,092.67
P18	AGUA POTABLE	309,400.44
	TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO	
P01	PRELIMINARES	15,791.66
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	95.55

Total Paquete s/IVA: 520,380.32


Ajuste por Redondeo: \$0.00


Total de Estimación s/IVA: \$520,380.32

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023


ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

CONTRATISTA


ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023/

Importe del Contrato s/IVA \$1,333,134.48

Periodo del Contrato 09/08/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$520,380.32

Periodo de la Estimación: 10/09/2023 al 10/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance
					Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
TUBERIA DE CONDUCCION DE 12" DE DIAMETRO										
P01	PRELIMINARES									
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.									
1100 02	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	1,073.28	\$109.91	357.76	357.7600	715.52	357.76	\$39,321.40	66.67 %
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE									
1A-10	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	8,256.00	\$7.27	2,752.00	2,752.0000	5,504.00	2,752.00	\$20,007.04	66.67 %
P01S51	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU									
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	899.90	\$14.06	490.00	280.0000	770.00	129.90	\$3,936.80	85.57 %
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-	4,499.50	\$7.02	0.00	2,280.0000	2,280.00	2,219.50	\$16,005.60	50.67 %
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	82.56	\$649.54	36.00	12.0000	48.00	34.56	\$7,794.48	58.14 %
1131 06	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	422.41	\$649.54	140.80	140.4100	281.21	141.20	\$91,201.91	66.57 %
1131 01	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	495.36	\$67.85	0.00	247.9800	247.98	247.38	\$16,825.44	50.06 %
Total Partida:									195,092.67	
P18	AGUA POTABLE									
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO									
1B-01	Suministro de Tubería de PVC HID ANG C-7 de 12" de diámetro	ML	1,032.00	\$341.87	180.00	732.0000	912.00	120.00	\$250,248.84	88.37 %
1B-02	Instalacion y junteo de Tubería de PVC HID ANG C-7 de 12" de diámetro	ML	1,032.00	\$109.54	180.00	540.0000	720.00	312.00	\$59,151.60	69.77 %

Total Partida:

309,400.44

ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
 CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA /

Contrato: OPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0408-2023 /

Importe del Contrato s/IVA \$1,333,134.48 /

Periodo del Contrato 09/08/2023 al 31/12/2023 /

No. Estimación: 2 /

Tipo de Estimación: Normal /

Importe de la Estimación: \$520,380.32 /

Periodo de la Estimación: 10/09/2023 al 10/10/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TUBERIA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES;									
1A-1	Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia	ML	96.00	\$26.11 /	0.00	56.0000 /	56.00	40.00	\$1,462.16 / 58.33	%
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE									
1A-10	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	768.00	\$7.27 /	0.00	360.0000 /	360.00	408.00	\$2,617.20 / 46.88	%
P01S51	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU									
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	61.32	\$14.06 /	0.00	23.0000 /	23.00	38.32	\$323.38 / 37.51	%
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-	306.55	\$7.02 /	0.00	103.0000 /	103.00	203.55	\$723.06 / 33.60	%
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjaz con material producto de banco.	M3	6.72	\$649.54 /	0.00	2.1000 /	2.10	4.62	\$1,364.03 / 31.25	%
1131 06	Relleno en zanjaz compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	28.65	\$649.54 /	0.00	12.9000 /	12.90	15.75	\$8,379.07 / 45.03	%
1131 01	Relleno en zanjaz a volteo con material producto de excavación.	M3	43.52	\$67.85 /	0.00	13.6000 /	13.60	29.92	\$922.76 / 31.25	%
Total Partida:									15,791.66 /	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL									
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN									
P34S05C004	BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	69.95	\$3.04 /	0.00	31.4300 /	31.43	38.52	\$95.55 / 44.93	%
Total Partida:									95.55 /	

ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO