

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 92201 OBRA No. 220948 No. 007

FECHA 25-NOV-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

Se ha cimbrado fondo y frentera de losa en el área A, para el colado de hormón.

Se reanuda los trabajos para comenzar con el colado con concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$.

- Se ha reforzado losa de buecos a una altura media de 5 cms de espesor.

- Se le ordena al contratista realizar 1era estimación, a su vez se necesita realizar un parativo de obra para ver alcances de proyecto y presentarlo a director de plantel para su aprobación.

25-NOV-2022

Con esta fecha se visita la obra observando el seguimiento de la obra, se revisa cumplimiento de obra y se definen alcances de proyecto, se presenta 1era estimación. Se observan avances del 18%.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220948

No. 008

FECHA 02-DICIEMBRE-2022

Se visita la obra observando los S.G. trabajos:

- Colocación de uc y fincos en Edificio A.
- Se trabaja en la demolición de azulejo en Edificio B.
- Se trabaja en la colocación de fincos en Edificio B.
- Se ha colocado Impermeabilizado App Seaman en Edificio A (Área vedados) y en Edificio Baños.

08-DICIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

- Se ha instalado azulejo 20x30 cms en área de baños.
- Se trabaja en la instalación de uc y magisteros.
- Se han instalado fincos de 1400 lts.
- Se trabaja en la aplicación de pintura esmalte en las y pintura vinílica en muros de Edificio A.